



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre 2024

Fecha: 31-dic-24

Programa: ADOLESCENTES del 1ro al 12o. FEBRERO 2024		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		31-dic-24	
		FÍSICO				FINANCIERO																Unidad	Aprobada
	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobada			
103	CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090159 - EL NARANJO	100%	03/06/2024	01/07/2024	100%	03/06/2024	01/07/2024	\$ 700,000.00	FAISMUN 2024	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,799.14	FAISMUN 2024	\$ 699,799.14	\$ -	\$ -	\$ -	ML	1600.00		
104	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 1ra ETAPA EN LA COLONIA EL PLATANITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	01/05/2024	29/05/2024	95%	01/05/2024	29/05/2024	\$ 319,186.46	FAISMUN 2024	\$ 319,186.46	\$ -	\$ -	\$ 304,393.97	FAISMUN 2024	\$ 304,393.97	\$ -	\$ -	\$ -	ML	266.45		
105	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BARRIO EL PLATANITO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	01/05/2024	29/05/2024	100%	01/05/2024	29/05/2024	\$ 480,813.54	FAISMUN 2024	\$ 480,813.54	\$ -	\$ -	\$ 479,127.91	FAISMUN 2024	\$ 479,127.91	\$ -	\$ -	\$ -	ML	491.83		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,483,321.02		\$ 1,483,321.02	\$ -	\$ -	\$ -				

Programa: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
No. Programa	Descripción	Localidad	FÍSICO		FINANCIERO		Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	RENTERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas		
			%	Fecha de inicio	Fecha de término	%														Fecha de inicio	Fecha de término
137	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA EL PUENTE, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	14/11/2024	31/12/2024	0%	14/11/2024	31/12/2024	\$ 405,856.75	FAISMUN 2024	\$ 405,856.75	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M	30.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 405,856.75		\$ 405,856.75	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO																31-dic-24			
No. Programa	Descripción	Localidad	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				RENTERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
			%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
4	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074 - SALDIVERA	100%	15/10/2024	14/12/2024	100%	15/10/2024	14/12/2024	\$ 975,000.00	FAISMUN 2024	\$ 975,000.00	\$ -	\$ -	\$ 974,973.43	FAISMUN 2024	\$ 974,973.43	\$ -	\$ -	\$ -	ML	615.00
5	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA MEZCLITA	220090211 - LA MEZCLITA	100%	15/10/2024	14/12/2024	100%	15/10/2024	14/12/2024	\$ 1,800,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,799,260.14	FAISMUN 2024	\$ 1,799,260.14	\$ -	\$ -	\$ -	ML	958.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 1RA ETAPA, EN COL. LAS ORTIGAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	15/05/2024	13/06/2024	100%	15/05/2024	13/06/2024	\$ 250,000.00	FAISMUN 2024	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 249,969.10	FAISMUN 2024	\$ 249,969.10	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	10.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,025,000.00		\$ 3,025,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,024,202.67		\$ 3,024,202.67	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: Infraestructura básica del sector educativo		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO								31-dic-24											
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				RENTERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
No. Programa	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
7	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	220090019 - CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	100%	03/06/2024	01/09/2024	100%	03/06/2024	01/09/2024	\$ 1,356,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,356,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,355,815.85	FAISMUN 2024	\$ 1,355,815.85	\$ -	\$ -	\$ -	M2	313.20
8	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA GÓMEZ DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	100%	03/06/2024	16/08/2024	100%	03/06/2024	16/08/2024	\$ 810,000.00	FAISMUN 2024	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -	\$ 809,971.69	FAISMUN 2024	\$ 809,971.69	\$ -	\$ -	\$ -	M2	180.00
9	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN CORBAQ 4 JALPAN	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	15/05/2024	13/07/2024	100%	15/05/2024	13/07/2024	\$ 2,125,000.00	FAISMUN 2024	\$ 2,125,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,124,951.60	FAISMUN 2024	\$ 2,124,951.60	\$ -	\$ -	\$ -	M2	6016.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$4,291,000.00		\$4,291,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 4,290,738.14		\$ 4,290,738.14	\$ -	\$ -	\$ -		

NO. DE REGISTRO Y DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS NO EJERCIDOS		31-dic-24	
		FÍSICO				FINANCIERO																Unidad	Aprobadas
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas			
10	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN	220090108 - EL RINCÓN	90%	17/05/2024	30/06/2024	50%	17/05/2024	30/06/2024	\$ 175,000.00	FAISMUN 2024	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 87,338.90	FAISMUN 2024	\$ 87,338.90	\$ -	\$ -	\$ -	M2	31.78		
11	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE RÍO ADENTRO	220090071 - RÍO ADENTRO	85%	17/05/2024	30/06/2024	50%	17/05/2024	30/06/2024	\$ 215,000.00	FAISMUN 2024	\$ 215,000.00	\$ -	\$ -	\$ 107,369.32	FAISMUN 2024	\$ 107,369.32	\$ -	\$ -	\$ -	M2	35.13		
12	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002 - ACATITLÁN DEL RÍO	70%	17/05/2024	30/06/2024	50%	17/05/2024	30/06/2024	\$ 150,000.00	FAISMUN 2024	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,471.52	FAISMUN 2024	\$ 74,471.52	\$ -	\$ -	\$ -	M2	33.22		
13	2DA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	95%	17/05/2024	15/06/2024	50%	17/05/2024	15/06/2024	\$ 150,000.00	FAISMUN 2024	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,690.50	FAISMUN 2024	\$ 74,690.50	\$ -	\$ -	\$ -	M2	30.00		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 690,000.00		\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	\$ 343,870.24		\$ 343,870.24	\$ -	\$ -	\$ -				

Programa: Infraestructura básica del sector educativo		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO																31-dic-24			
		FÍSICO								FINANCIERO											
		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA															
No. Programa	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	RENTERO POR INCURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas
53	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073 - SABINO GRANDE	100%	01/05/2024	30/07/2024	100%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 2,986,000.00	FAISMUN 2024	\$ 2,986,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,985,518.13	FAISMUN 2024	\$ 2,985,518.13	\$ -	\$ -	\$ -	M2	669.44



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre 2024

Fecha: 31-dic-24

54	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094.- EL ZAPOTE	100%	01/05/2024	30/07/2024	100%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 2,741,000.00	FAISMUN 2024	\$ 2,741,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,740,463.35	FAISMUN 2024	\$ 2,740,463.35	\$ -	\$ -	\$ -	M2	669.44
55	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN	220090018.- CARRIZAL DE LOS DURÁN	100%	01/05/2024	30/07/2024	100%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 3,040,000.00	FAISMUN 2024	\$ 3,040,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,039,245.47	FAISMUN 2024	\$ 3,039,245.47	\$ -	\$ -	\$ -	M2	773.44
56	CONSTRUCCIÓN DE CALLE TANCYOYL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. LAS MISIONES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	01/05/2024	30/07/2024	100%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 1,200,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,199,904.89	FAISMUN 2024	\$ 1,199,904.89	\$ -	\$ -	\$ -	M2	369.07
57	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005.- AGUA FRIA	100%	15/10/2024	14/12/2024	100%	15/10/2024	14/12/2024	\$ 700,000.00	FAISMUN 2024	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,830.93	FAISMUN 2024	\$ 699,830.93	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
58	CONSTRUCCIÓN DE CALLE GUERRERO 2DA ETAPA EN COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	01/05/2024	30/07/2024	100%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 3,100,000.00	FAISMUN 2024	\$ 3,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,099,425.14	FAISMUN 2024	\$ 3,099,425.14	\$ -	\$ -	\$ -	M2	950.00
60	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	LA ARENA	100%	01/10/2024	30/11/2024	100%	01/10/2024	30/11/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,905.71	FAISMUN 2024	\$ 499,905.71	\$ -	\$ -	\$ -	M2	350.00
61	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	LOMA DELGADA	100%	15/07/2024	13/09/2024	100%	15/07/2024	13/09/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,763.48	FAISMUN 2024	\$ 499,763.48	\$ -	\$ -	\$ -	M2	350.00
62	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	ACATITLÁN DEL RÍO	100%	17/06/2024	16/08/2024	100%	17/06/2024	16/08/2024	\$ 700,000.00	FAISMUN 2024	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,751.27	FAISMUN 2024	\$ 699,751.27	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
63	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCÁMA	CARRERA DE TANCÁMA	100%	17/06/2024	16/08/2024	100%	17/06/2024	16/08/2024	\$ 770,000.00	FAISMUN 2024	\$ 770,000.00	\$ -	\$ -	\$ 769,812.33	FAISMUN 2024	\$ 769,812.33	\$ -	\$ -	\$ -	M2	573.75
64	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL POCTO	EL POCTO	100%	15/05/2024	29/07/2024	100%	15/05/2024	29/07/2024	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 999,553.47	FAISMUN 2024	\$ 999,553.47	\$ -	\$ -	\$ -	M2	710.00
66	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YERABUENA	YERABUENA	100%	01/07/2024	30/08/2024	98%	01/07/2024	30/08/2024	\$ 465,000.00	FAISMUN 2024	\$ 465,000.00	\$ -	\$ -	\$ 457,981.65	FAISMUN 2024	\$ 457,981.65	\$ -	\$ -	\$ -	M2	297.45
67	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	LOS JASSO	70%	01/10/2024	15/12/2024	50%	01/10/2024	15/12/2024	\$ 310,000.00	FAISMUN 2024	\$ 310,000.00	\$ -	\$ -	\$ 154,650.35	FAISMUN 2024	\$ 154,650.35	\$ -	\$ -	\$ -	M2	151.70
68	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	CARRIZALITO	95%	01/07/2024	30/08/2024	50%	01/07/2024	30/08/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 249,525.97	FAISMUN 2024	\$ 249,525.97	\$ -	\$ -	\$ -	M2	400.00
69	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	SALDIVERA	100%	15/06/2024	14/08/2024	100%	15/06/2024	14/08/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,971.12	FAISMUN 2024	\$ 499,971.12	\$ -	\$ -	\$ -	M2	350.00
71	CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA DE LA LOCALIDAD DE EL RAYO	EL RAYO	100%	01/10/2024	15/12/2024	100%	01/10/2024	15/12/2024	\$ 300,000.00	FAISMUN 2024	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 299,651.30	FAISMUN 2024	\$ 299,651.30	\$ -	\$ -	\$ -	ML	6.00
72	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA COL. BUENOS AIRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA, QRO.	60%	01/10/2024	15/12/2024	50%	01/10/2024	15/12/2024	\$ 496,000.00	FAISMUN 2024	\$ 496,000.00	\$ -	\$ -	\$ 247,832.15	FAISMUN 2024	\$ 247,832.15	\$ -	\$ -	\$ -	M2	105.27
73	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	ZOYAPILCA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 400,000.00	FAISMUN 2024	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 399,791.39	FAISMUN 2024	\$ 399,791.39	\$ -	\$ -	\$ -	M2	191.95
74	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	ACATITLÁN DEL RÍO	100%	01/05/2024	15/07/2024	100%	01/05/2024	15/07/2024	\$ 760,000.00	FAISMUN 2024	\$ 760,000.00	\$ -	\$ -	\$ 759,482.68	FAISMUN 2024	\$ 759,482.68	\$ -	\$ -	\$ -	M2	457.55
75	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	LA CEIBA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,623.39	FAISMUN 2024	\$ 499,623.39	\$ -	\$ -	\$ -	M2	300.00
76	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME Y MURO EN COMEDOR DEL CENTRO DE DÍA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	01/05/2024	15/06/2024	100%	01/05/2024	15/06/2024	\$ 350,000.00	FAISMUN 2024	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 349,957.24	FAISMUN 2024	\$ 349,957.24	\$ -	\$ -	\$ -	M2	97.20
79	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	15/10/2024	29/12/2024	100%	15/10/2024	29/12/2024	\$ 640,000.00	FAISMUN 2024	\$ 640,000.00	\$ -	\$ -	\$ 639,968.24	FAISMUN 2024	\$ 639,968.24	\$ -	\$ -	\$ -	M2	752.51
108	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE RIO ADENTRO	RIO ADENTRO	100%	28/06/2024	31/12/2024	100%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 400,000.00	FAISMUN 2024	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 399,881.00	FAISMUN 2024	\$ 399,881.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	8253.00
109	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	AGUA AMARGA	100%	28/06/2024	31/12/2024	100%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 335,000.00	FAISMUN 2024	\$ 335,000.00	\$ -	\$ -	\$ 334,600.84	FAISMUN 2024	\$ 334,600.84	\$ -	\$ -	\$ -	M2	10540.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-dic-24

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre 2024

110	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	LA CEIBA	100%	28/06/2024	31/12/2024	91%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 160,000.00	FAISMUN 2024	\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	\$ 145,278.40	FAISMUN 2024	\$ 145,278.40	\$ -	\$ -	\$ -	M2	900.00
111	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (JOJO DE AGUA)	EL RINCÓN (JOJO DE AGUA)	100%	28/06/2024	31/12/2024	96%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 606,000.00	FAISMUN 2024	\$ 606,000.00	\$ -	\$ -	\$ 582,824.60	FAISMUN 2024	\$ 582,824.60	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2475.00
114	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE BARRIO EL PLATANITO	EL PLATANITO	100%	03/07/2024	31/12/2024	100%	03/07/2024	31/12/2024	\$ 148,000.00	FAISMUN 2024	\$ 148,000.00	\$ -	\$ -	\$ 147,763.12	FAISMUN 2024	\$ 147,763.12	\$ -	\$ -	\$ -	M2	3560.00
116	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CUESTA DEL SABINO	CUESTA DEL SABINO	100%	03/07/2024	31/12/2024	100%	03/07/2024	31/12/2024	\$ 312,000.00	FAISMUN 2024	\$ 312,000.00	\$ -	\$ -	\$ 311,373.00	FAISMUN 2024	\$ 311,373.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	3699.50
117	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS	PUERTO DE ANIMAS	100%	03/07/2024	31/12/2024	100%	03/07/2024	31/12/2024	\$ 40,000.00	FAISMUN 2024	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 39,945.76	FAISMUN 2024	\$ 39,945.76	\$ -	\$ -	\$ -	M2	514.50
136	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, MURO DE CONTENCIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE SALIVERA	SALIVERA	5%	14/11/2024	31/12/2024	50%	14/11/2024	31/12/2024	\$ 3,356,089.30	FAISMUN 2024	\$ 3,356,089.30	\$ -	\$ -	\$ 1,677,701.77	FAISMUN 2024	\$ 1,677,701.77	\$ -	\$ -	\$ -	M2	810.00
138	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	OJO DE AGUA DEL LINDERO	10%	14/11/2024	31/12/2024	50%	14/11/2024	31/12/2024	\$ 2,000,420.95	FAISMUN 2024	\$ 2,000,420.95	\$ -	\$ -	\$ 999,967.26	FAISMUN 2024	\$ 999,967.26	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1260.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 29,815,530.25		\$ 29,815,530.25	\$ -	\$ -	\$ 26,430,945.40		\$ 26,430,945.40	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa Infraestructura Productiva Rural LAP 2014-2018 FOMPRO 2017		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA						RENTERO POR INGRESOS NO ASIGNADOS		METAS			
		FÍSICO		FINANCIERO				FÍSICO		FINANCIERO				FÍSICO		FINANCIERO				FÍSICO		FINANCIERO		Unidad	Aprobadas
		Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de Término	%	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros						
80		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL POCTO	EL POCTO	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA			1.00
81		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	VALLE VERDE	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA			1.00
82		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	AGUA AMARGA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA			1.00
83		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	GUAYABOS	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA			1.00
84		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (JOJO DE AGUA)	EL RINCÓN (JOJO DE AGUA)	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA			1.00
85		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCÁMA	TANCÁMA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 62,000.00	FAISMUN 2024	\$ 62,000.00	\$ -	\$ -	\$ 61,919.36	FAISMUN 2024	\$ 61,919.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA			1.00
86		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 97,881.54	FAISMUN 2024	\$ 97,881.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA			2.00
87		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	LOS JASSO	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 97,881.54	FAISMUN 2024	\$ 97,881.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA			2.00
88		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	CARRIZALITO	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 97,881.54	FAISMUN 2024	\$ 97,881.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA			2.00
89		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	LOMA DELGADA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 62,000.00	FAISMUN 2024	\$ 62,000.00	\$ -	\$ -	\$ 61,919.36	FAISMUN 2024	\$ 61,919.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA			1.00
90		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	MADROÑO	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA			1.00
91		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	MESA DEL SAUZ	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA			1.00
92		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN	EL RINCÓN	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 97,881.54	FAISMUN 2024	\$ 97,881.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA			2.00
93		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ESPADAÑUELA	ESPAÑUELA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA			1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre 2024

Fecha: 31-dic-24

94	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	PETZCOLA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
95	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ARENITAS	ARENITAS	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
96	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	SAUCILLO	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
97	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	GUAYABOS DE SAUCILLO	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
98	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 97,881.54	FAISMUN 2024	\$ 97,881.54	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	2.00
99	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA	RINCÓN DE PITZQUINTLA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
100	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	MANZANILLOS	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,300,000.00	\$	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,297,132.42	\$	\$ 1,297,132.42	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: GASTOS INDETERMINADOS		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Subprograma: TRÁNSITO 2024		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Descripción		Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros						Unidad	Aprobadas
102 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	01/04/2024	30/09/2024	99%	01/04/2024	30/09/2024	\$ 259,065.00	FAISMUN 2024	\$ 259,065.00	\$ -	\$ -	\$ 257,497.11	FAISMUN 2024	\$ 257,497.11		\$ -	\$ -						
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 259,065.00	\$	\$ 259,065.00	\$ -	\$ -	\$ 257,497.11	\$	\$ 257,497.11	\$ -	\$ -	\$ -						
									\$ 41,284,432.00					\$ 37,137,708.00											

Programa: PARTICIPACIONES FEDERALES 2023		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Subprograma: TRÁNSITO 2023		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Descripción		Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros						Unidad	Aprobadas
137 REHABILITACIÓN DE CALLE ESCUDO NACIONAL, TRAMO CALLE GENERAL ROCHA A CALLE OCTAVIO PAZ EN BARRIO EL PANTEON, JALPAN DE SERRA, QRO.		220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 1,614,518.14	FEIEF 2023	\$ 1,614,518.14	\$ -	\$ -	\$ 1,613,482.99	FEIEF 2023	\$ 1,613,482.99	\$ -	\$ -	\$ -					M2	312.89
138 REHABILITACIÓN DE CALLE JAIME TORRES BODET EN COLONIA MAGISTERIAL, JALPAN DE SERRA, QRO.		220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 1,120,000.00	FEIEF 2023	\$ 1,120,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,119,987.52	FEIEF 2023	\$ 1,119,987.52	\$ -	\$ -	\$ -					M2	311.29
139 CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL 3RA ETAPA, EN PANTEON NUEVO, JALPAN DE SERRA, QRO.		220090063.- PIEDRAS ANCHAS	100%	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 2,560,000.00	FEIEF 2023	\$ 2,560,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,558,750.50	FEIEF 2023	\$ 2,558,750.50	\$ -	\$ -	\$ -					ML	86.00
140 REHABILITACIÓN DE CALLE GUERRERO, 1RA ETAPA, EN COL. PUERTO DE SAN NICOLAS, EN JALPAN DE SERRA, QRO.		220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 2,500,000.00	FEIEF 2023	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,499,878.40	FEIEF 2023	\$ 2,499,878.40	\$ -	\$ -	\$ -					PZA	6.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 7,794,518.14	\$	\$ 7,794,518.14	\$ -	\$ -	\$ 7,792,099.41	\$	\$ 7,792,099.41	\$ -	\$ -	\$ -						

PROGRAMA: REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 SUBPROGRAMA: PARTICIPACIONES FEDERALES		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO								INVERSIÓN EJERCIDA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS			
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS			
		Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobadas			
2	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, TRAMO DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA A CALLE DE ACCESO A COLONIA LA CEIBA, COL. CENTRO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	15/03/2024	29/04/2024	100%	15/03/2024	29/04/2024	\$ 1,360,929.71	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 1,360,929.71	\$ -	\$ 1,357,752.51	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 1,357,752.51	\$ -	\$ -	\$ -				ML	404.20
1	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YERBABIENA, JALPAN DE SERRA, QRO.	YERBABIENA	100%	16/02/2024	22/03/2024	100%	16/02/2024	22/03/2024	\$ 350,000.00	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 349,678.09	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 349,678.09	\$ -	\$ -	\$ -				M2	219.62
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,710,929.71	\$	\$ 1,710,929.71	\$ -	\$ -	\$ 1,707,430.60	\$	\$ 1,707,430.60	\$ -	\$ -	\$ -						

Programa: REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Subprograma: PARTICIPACIONES FEDERALES		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Descripción		Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros						Unidad	Aprobadas
3 CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA DELEGACIÓN DE LAGUNA DE PITZQUINTLA		LAGUNA DE PITZQUINTLA	100%	15/03/2024	22/06/2024	100%	15/03/2024	22/06/2024	\$ 1,750,000.00	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 1,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,749,577.63	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 1,749,577.63	\$ -	\$ -	\$ -					M2	109.04
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,750,000.00	\$	\$ 1,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,749,577.63	\$	\$ 1,749,577.63	\$ -	\$ -	\$ -						

Programa: FID 2024		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Subprograma: FID 2024		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Descripción		Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros						Unidad	Aprobadas



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre 2024

Fecha: 31-dic-24

2024-00447	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL 1RA ETAPA, EN LA COLONIA EL MERCADO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	10/06/2024	10/09/2024	100%	10/06/2024	10/09/2024	\$ 6,497,639.40	FISE 2024	\$ 6,497,639.40	\$ -	\$ -	\$ 6,497,639.40	FISE 2024	\$ -	\$ -	\$ 6,497,639.40	\$ -	M	205.00
									\$ 6,497,639.40		\$ 6,497,639.40	\$ -	\$ -	\$ 6,497,639.40		\$ -	\$ -	\$ 6,497,639.40	\$ -		

Programa: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 31-dic-24: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024			AVANCE FÍSICO-FINANCIARIO								INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										31-dic-24				
			FÍSICO				FINANCIARIO				INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RECURSOS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 10 KV EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	27/06/2024	05/09/2024	99%	27/06/2024	05/09/2024	\$ 98,687.86	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Y APORTACION BENEFICIARIO	\$ -	\$ 68,687.86	\$ 30,000.00	\$ 97,934.61	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Y APORTACION BENEFICIARIO	\$ -	\$ 67,934.61	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PSA	1.00
119	REHABILITACIÓN DE GEOMEMBRANA EN EL RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090003.- PIEDRAS ANCHAS	100%	13/08/2024	05/09/2024	100%	13/08/2024	05/09/2024	\$ 269,984.30	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$ -	\$ 269,984.30	\$ -	\$ 269,966.22	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$ -	\$ 269,966.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	779.31
0%									TOTAL DEL PROGRAMA		\$ 98,687.86	50.00	\$ 68,687.86	\$ 30,000.00	\$ 97,934.61	\$ -	\$ 67,934.61	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: Obras Públicas 2024		AVANCE FÍSICO-FINANCIARIO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										31-dic-24				
31-dic-24		FÍSICO		FINANCIARIO		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				RECURSOS POR RECURSOS NO EJERCIDOS				METAS								
		Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
118		CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DEL NUEVO PANTÉON MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO., EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS (PAVIMENTO DE ACCESO Y 1RA ETAPA DE ESTACIONAMIENTO)	220090003.- PIEDRAS ANCHAS	100%	13/08/2024	05/09/2024	100%	13/08/2024	05/09/2024	\$ 1,650,000.00	IP 2024	\$ 1,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,649,210.50	IP 2024	\$ 1,649,210.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	402.99
0%									TOTAL DEL PROGRAMA		\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,649,210.50	\$ 1,649,210.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

*El importe autorizado para los recursos de FASOM para el ejercicio fiscal 2024, corresponde a la cantidad de \$ 1,623,432.00 (Cinco mil seiscientos veintidós mil cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó el H. Ayuntamiento el día 20 de Marzo del año 2024

*El Avance Físico-Financiero es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de la Dependencia Ejecutora, por lo cual, dichas informaciones son de su única y exclusiva responsabilidad

C.P. GABRIELA TRINIDAD PALACIOS
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN ÁREA DE DIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL ELABORO

C.P. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SOGA
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
ELABORO