



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Agosto 2024

Fecha: 11-ago-24

Programa: APO Agua potable		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					RENTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS					METAS	
Sub programa: FAISMUN 2024		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					RENTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS					METAS	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas			
103	CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090159- EL NARANJO	95%	03/06/2024	01/07/2024	50%	03/06/2024	01/07/2024	\$ 700,000.00	FAISMUN 2024	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 349,899.57	FAISMUN 2024	\$ 349,899.57	\$ -	\$ -	\$ -	ML	1500.00							
104	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 3ra ETAPA, EN LA COLONIA EL PLATANITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001- JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	01/05/2024	29/05/2024	50%	01/05/2024	29/05/2024	\$ 319,186.46	FAISMUN 2024	\$ 319,186.46	\$ -	\$ -	\$ 159,188.15	FAISMUN 2024	\$ 159,188.15	\$ -	\$ -	\$ -	ML	266.45							
105	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BARRIO EL PLATANITO.	220090001- JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	01/05/2024	29/05/2024	50%	01/05/2024	29/05/2024	\$ 480,813.54	FAISMUN 2024	\$ 480,813.54	\$ -	\$ -	\$ 239,563.95	FAISMUN 2024	\$ 239,563.95	\$ -	\$ -	\$ -	ML	491.83							
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 748,651.67	\$ 748,651.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						

Programa: E2D Electrificación		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					RENTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FAISMUN 2024		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					RENTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060- VALLE VERDE	0%	15/10/2024	29/11/2024	0%	15/10/2024	29/11/2024	\$ 200,000.00	FAISMUN 2024	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA					4.00
4	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074- SALDIVERA	95%	15/10/2024	14/12/2024	100%	15/10/2024	14/12/2024	\$ 975,000.00	FAISMUN 2024	\$ 975,000.00	\$ -	\$ -	\$ 974,973.43	FAISMUN 2024	\$ 974,973.43	\$ -	\$ -	\$ -	ML					615.00
5	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA MEZCLITA	220090045- LA MEZCLITA	80%	15/10/2024	14/12/2024	63%	15/10/2024	14/12/2024	\$ 1,800,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,140,391.17	FAISMUN 2024	\$ 1,140,391.17	\$ -	\$ -	\$ -	ML					958.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 1RA ETAPA, EN COL. LAS ORTIGAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	15/05/2024	13/06/2024	100%	15/05/2024	13/06/2024	\$ 250,000.00	FAISMUN 2024	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 249,969.10	FAISMUN 2024	\$ 249,969.10	\$ -	\$ -	\$ -	PZA					10.00
115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ANDADOR PEATONAL DEL PUERTO DE ÁNIMAS	220090005- PUERTO DE ÁNIMAS	0%	28/06/2024	31/12/2024	0%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 170,227.00	FAISMUN 2024	\$ 170,227.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA					5.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,395,227.00	\$ 3,395,227.00	\$ -	\$ -	\$ 2,365,333.70	\$ 2,365,333.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Programa: Infraestructura básica del sector educativo			AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					RENTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
Sub programa: FAISMUN 2024			FÍSICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					RENTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
7	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA YENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	90%	03/06/2024	01/09/2024	50%	03/06/2024	01/09/2024	\$ 1,356,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,356,000.00	\$ -	\$ -	\$ 677,907.93	FAISMUN 2024	\$ 677,907.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	313.20
8	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA GÓMEZ DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	JALPAN DE SERRA, QRO.	90%	03/06/2024	16/08/2024	50%	03/06/2024	16/08/2024	\$ 810,000.00	FAISMUN 2024	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -	\$ 404,985.85	FAISMUN 2024	\$ 404,985.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	180.00
9	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN COBAQ 4 JALPAN	JALPAN DE SERRA, QRO.	80%	15/05/2024	13/07/2024	50%	15/05/2024	13/07/2024	\$ 2,125,000.00	FAISMUN 2024	\$ 2,125,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,062,475.80	FAISMUN 2024	\$ 1,062,475.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	6016.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,291,000.00	\$ 4,291,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,145,369.58	\$ 2,145,369.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Programa: B5 Infraestructura básica de salud			AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					RENTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FAISMUN 2024			FÍSICO					FINANCIERO					INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					RENTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
10	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN	220090108- EL RINCÓN	0%	17/05/2024	30/06/2024	0%	17/05/2024	30/06/2024	\$ 175,000.00	FAISMUN 2024	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	31.78	
11	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE RÍO ADENTRO	220090071- RÍO ADENTRO	0%	17/05/2024	30/06/2024	0%	17/05/2024	30/06/2024	\$ 215,000.00	FAISMUN 2024	\$ 215,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	35.13	
12	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002- ACATITLÁN DEL RÍO	0%	17/05/2024	30/06/2024	0%	17/05/2024	30/06/2024	\$ 150,000.00	FAISMUN 2024	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	33.22	
13	2DA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDEO	220090057- OJO DE AGUA DEL LINDEO	0%	17/05/2024	15/06/2024	0%	17/05/2024	15/06/2024	\$ 150,000.00	FAISMUN 2024	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	30.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 690,000.00		\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: B5V Mejoramiento de vivienda		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					RENTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2024		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						Unidad	Aprobadas
	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros				
14	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCÁMA	220090086- TANCÁMA	0%	01/10/2024	29/12/2024	0%	01/10/2024	29/12/2024	\$ 405,000.00	FAISMUN 2024	\$ 405,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	3.00	
15	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	01/10/2024	14/12/2024	0%	01/10/2024	14/12/2024	\$ 270,000.00	FAISMUN 2024	\$ 270,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00	
16	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LAS ORTIGAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	01/10/2024	14/12/2024	0%	01/10/2024	14/12/2024	\$ 270,000.00	FAISMUN 2024	\$ 270,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00	
17	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007- LA ARENA	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00	
18	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060- VALLE VERDE	0%	01/10/2024	14/12/2024	0%	01/10/2024	14/12/2024	\$ 270,000.00	FAISMUN 2024	\$ 270,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00	
19	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094- EL ZAPOTE	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00	
20	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. BUENOS AIRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00	
21	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. SANTA INÉS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00	



Fecha: 31-ago-24

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Agosto 2024

22	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002 - ACATITLÁN DEL RÍO	0%	01/10/2024	14/12/2024	0%	01/10/2024	14/12/2024	\$ 270,000.00	FAISMUN 2024	\$ 270,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
23	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. ARROYO DE CAÑAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
24	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SALDIVIERA	220090074 - SALDIVIERA	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
25	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	220090080 - SAN VICENTE	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
26	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090027 - EL EMBOCADERO	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
27	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. EL PUENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
28	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043 - EL LIMONCITO	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 210,000.00	FAISMUN 2024	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	2.00
29	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012 - BARREALES	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 210,000.00	FAISMUN 2024	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	2.00
30	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 210,000.00	FAISMUN 2024	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	2.00
31	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA	220090070 - RINCÓN DE PITZQUINTLA	0%	01/10/2024	14/11/2024	0%	01/10/2024	14/11/2024	\$ 105,000.00	FAISMUN 2024	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
32	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	0%	01/10/2024	14/11/2024	0%	01/10/2024	14/11/2024	\$ 105,000.00	FAISMUN 2024	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
33	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVIERA	220090074 - SALDIVIERA	0%	01/10/2024	14/11/2024	0%	01/10/2024	14/11/2024	\$ 105,000.00	FAISMUN 2024	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
34	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COL. NUEVO MILENIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	03/06/2024	02/08/2024	0%	03/06/2024	02/08/2024	\$ 237,000.00	FAISMUN 2024	\$ 237,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	158.00
35	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	220090080 - SAN VICENTE	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 108,000.00	FAISMUN 2024	\$ 108,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	72.00
36	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCÁMA	220090017 - CARRERA DE TANCÁMA	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 52,500.00	FAISMUN 2024	\$ 52,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	35.00
37	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	220090132 - EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 58,500.00	FAISMUN 2024	\$ 58,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	39.00
38	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE TANCÁMA	220090086 - TANCÁMA	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 156,000.00	FAISMUN 2024	\$ 156,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	104.00
39	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 45,000.00	FAISMUN 2024	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	30.00
40	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051 - MOCTEZUMAS	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 62,040.00	FAISMUN 2024	\$ 62,040.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	41.36
41	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COL. LOMA DE LA GUERRA	220090216 - LOMA DE LA GUERRA	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 60,000.00	FAISMUN 2024	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.00
42	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COL. NIÑO JESÚS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 48,000.00	FAISMUN 2024	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00
43	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO	220090120 - EL RAYO	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 56,100.00	FAISMUN 2024	\$ 56,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	37.40
44	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	220090015 - CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 50,370.00	FAISMUN 2024	\$ 50,370.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	33.58
45	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002 - ACATITLÁN DEL RÍO	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 57,000.00	FAISMUN 2024	\$ 57,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	38.00
46	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	0%	03/06/2024	02/08/2024	0%	03/06/2024	02/08/2024	\$ 75,000.00	FAISMUN 2024	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
47	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COL. LAS TERRAZAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 30,780.00	FAISMUN 2024	\$ 30,780.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	20.52
48	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COL. LA VIVAH, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 30,600.00	FAISMUN 2024	\$ 30,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	20.40



Fecha: 31-ago-24

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Agosto 2024

49	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COL. LA CRUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$	38,625.00	FAISMUN 2024	\$	38,625.00	\$	-	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	M2	25.75
50	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$	48,000.00	FAISMUN 2024	\$	48,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	M2	32.00
51	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZOLINTLA	220090041.- LAGUNA DE PITZOLINTLA	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$	48,000.00	FAISMUN 2024	\$	48,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	M2	32.00
52	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090219.- JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$	50,625.00	FAISMUN 2024	\$	50,625.00	\$	-	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	M2	33.75
TOTAL DEL PROGRAMA									\$	4,957,140.00		\$	4,957,140.00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		

Sub programa: FAISMUN 2024		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTREGO POR EJERCICIOS NO EJERCIDOS		METAS	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Acumulado	
53	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	SABINO GRANDE	90%	01/05/2024	30/07/2024	51%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 2,986,000.00	FAISMUN 2024	\$ 2,986,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,529,797.75	FAISMUN 2024	\$ 1,529,797.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	669.44	
54	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	EL ZAPOTE	90%	01/05/2024	30/07/2024	69%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 2,741,000.00	FAISMUN 2024	\$ 2,741,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,892,711.22	FAISMUN 2024	\$ 1,892,711.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	669.44	
55	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN	CARRIZAL DE LOS DURÁN	60%	01/05/2024	30/07/2024	50%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 3,040,000.00	FAISMUN 2024	\$ 3,040,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,519,622.74	FAISMUN 2024	\$ 1,519,622.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	773.44	
56	CONSTRUCCIÓN DE CALLE TANCYOIL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. LAS MESONES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	01/05/2024	30/07/2024	100%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 1,200,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,199,904.89	FAISMUN 2024	\$ 1,199,904.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	369.07	
57	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	AGUA FRIA	95%	15/10/2024	14/12/2024	99%	15/10/2024	14/12/2024	\$ 700,000.00	FAISMUN 2024	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 689,652.76	FAISMUN 2024	\$ 689,652.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00	
58	CONSTRUCCIÓN DE CALLE GUERRERO 2DA ETAPA EN COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	01/05/2024	30/07/2024	91%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 3,100,000.00	FAISMUN 2024	\$ 3,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,811,927.76	FAISMUN 2024	\$ 2,811,927.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	950.00	
60	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	LA ARENA	70%	01/10/2024	30/11/2024	0%	01/10/2024	30/11/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	350.00	
61	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	LOMA DELGADA	0%	15/07/2024	13/09/2024	0%	15/07/2024	13/09/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	350.00	
62	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	ACATITLÁN DEL RÍO	95%	17/06/2024	16/08/2024	100%	17/06/2024	16/08/2024	\$ 700,000.00	FAISMUN 2024	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,751.27	FAISMUN 2024	\$ 699,751.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00	
63	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCÁMA	CARRERA DE TANCÁMA	95%	17/06/2024	16/08/2024	100%	17/06/2024	16/08/2024	\$ 770,000.00	FAISMUN 2024	\$ 770,000.00	\$ -	\$ -	\$ 769,812.33	FAISMUN 2024	\$ 769,812.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	573.75	
64	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	EL POCITO	95%	15/05/2024	29/07/2024	100%	15/05/2024	29/07/2024	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 999,553.47	FAISMUN 2024	\$ 999,553.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	710.00	
66	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA	YERBA BUENA	95%	01/07/2024	30/08/2024	50%	01/07/2024	30/08/2024	\$ 465,000.00	FAISMUN 2024	\$ 465,000.00	\$ -	\$ -	\$ 232,399.51	FAISMUN 2024	\$ 232,399.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	297.45	
67	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	LOS JASSO	0%	01/10/2024	15/12/2024	0%	01/10/2024	15/12/2024	\$ 310,000.00	FAISMUN 2024	\$ 310,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	151.70	
68	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	CARRIZALITO	0%	01/07/2024	30/08/2024	0%	01/07/2024	30/08/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	400.00	
69	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	SALDIVERA	95%	15/06/2024	14/08/2024	100%	15/06/2024	14/08/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,971.12	FAISMUN 2024	\$ 499,971.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	350.00	
71	CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA DE LA LOCALIDAD DE EL RAYO	EL RAYO	90%	01/10/2024	15/12/2024	50%	01/10/2024	15/12/2024	\$ 300,000.00	FAISMUN 2024	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,825.65	FAISMUN 2024	\$ 149,825.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	6.00	
72	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA COL. BUENOS AIRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	01/10/2024	15/12/2024	0%	01/10/2024	15/12/2024	\$ 496,000.00	FAISMUN 2024	\$ 496,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	102.00	
73	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	ZOYAPILCA	95%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 400,000.00	FAISMUN 2024	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 399,791.39	FAISMUN 2024	\$ 399,791.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	191.95	
74	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	ACATITLÁN DEL RÍO	95%	01/05/2024	15/07/2024	90%	01/05/2024	15/07/2024	\$ 760,000.00	FAISMUN 2024	\$ 760,000.00	\$ -	\$ -	\$ 681,222.30	FAISMUN 2024	\$ 681,222.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	457.55	
75	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	LA CEIBA	95%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,623.39	FAISMUN 2024	\$ 499,623.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	300.00	
76	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME Y MURO EN COMEDOR DEL CENTRO DE DÍA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA, QRO.	90%	01/05/2024	15/06/2024	50%	01/05/2024	15/06/2024	\$ 350,000.00	FAISMUN 2024	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 174,978.62	FAISMUN 2024	\$ 174,978.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	97.20	
79	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA, QRO.	90%	15/10/2024	29/12/2024	99%	15/10/2024	29/12/2024	\$ 640,000.00	FAISMUN 2024	\$ 640,000.00	\$ -	\$ -	\$ 631,857.57	FAISMUN 2024	\$ 631,857.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	752.51	
108	REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE RIO ADENTRO	RIO ADENTRO	90%	28/06/2024	31/12/2024	0%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 400,000.00	FAISMUN 2024	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M3	594.00	
109	REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	AGUA AMARGA	90%	28/06/2024	31/12/2024	0%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 335,000.00	FAISMUN 2024	\$ 335,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M3	247.50	
110	REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	LA CEIBA	90%	28/06/2024	31/12/2024	0%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 160,000.00	FAISMUN 2024	\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M3	236.25	
111	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	90%	28/06/2024	31/12/2024	0%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 606,000.00	FAISMUN 2024	\$ 606,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M3	975.00	



Fecha: 31-ago-24

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Agosto 2024

112	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	ZOYAPILCA	0%	28/06/2024	31/12/2024	0%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 300,000.00	FAISMUN 2024	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M3	
113	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOCOL	SAN ANTONIO TANCOCOL	0%	28/06/2024	31/12/2024	0%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M3	
114	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE BARRIO EL PLATANITO	EL PLATANITO	90%	03/07/2024	31/12/2024	0%	03/07/2024	31/12/2024	\$ 148,000.00	FAISMUN 2024	\$ 148,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M3	392.00
116	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CUESTA DEL SABINO	CUESTA DEL SABINO	90%	03/07/2024	31/12/2024	0%	03/07/2024	31/12/2024	\$ 312,000.00	FAISMUN 2024	\$ 312,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M3	469.88
114	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ÁNIMAS	PUERTO DE ÁNIMAS	90%	03/07/2024	31/12/2024	0%	03/07/2024	31/12/2024	\$ 40,000.00	FAISMUN 2024	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M3	36.75
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 24,894,000.00	\$ -	\$ 24,894,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,382,403.74	\$ 15,382,403.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: Infraestructura Productiva Rural		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FAISMUN 2024		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
80	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	EL POCITO	90%	01/05/2024	30/06/2024	90%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 47,125.20	FAISMUN 2024	\$ 47,125.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
81	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	VALLE VERDE	90%	01/05/2024	30/06/2024	90%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 47,125.20	FAISMUN 2024	\$ 47,125.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
82	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	AGUA AMARGA	90%	01/05/2024	30/06/2024	90%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 47,125.20	FAISMUN 2024	\$ 47,125.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
83	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	GUAYABOS	90%	01/05/2024	30/06/2024	90%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 47,125.20	FAISMUN 2024	\$ 47,125.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
84	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	90%	01/05/2024	30/06/2024	90%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 47,125.20	FAISMUN 2024	\$ 47,125.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
85	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCÁMA	TANCÁMA	90%	01/05/2024	30/06/2024	97%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 62,000.00	FAISMUN 2024	\$ 62,000.00	\$ -	\$ -	\$ 59,889.96	FAISMUN 2024	\$ 59,889.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
86	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	90%	01/05/2024	30/06/2024	90%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 94,300.40	FAISMUN 2024	\$ 94,300.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	2.00
87	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	LOS JASSO	90%	01/05/2024	30/06/2024	90%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 94,300.40	FAISMUN 2024	\$ 94,300.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	2.00
88	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	CARRIZALITO	90%	01/05/2024	30/06/2024	90%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 94,300.40	FAISMUN 2024	\$ 94,300.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	2.00
89	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	LOMA DELGADA	90%	01/05/2024	30/06/2024	97%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 62,000.00	FAISMUN 2024	\$ 62,000.00	\$ -	\$ -	\$ 59,889.96	FAISMUN 2024	\$ 59,889.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
90	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	MADROÑO	90%	01/05/2024	30/06/2024	90%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 47,125.20	FAISMUN 2024	\$ 47,125.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
91	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SALZ	MESA DEL SALZ	90%	01/05/2024	30/06/2024	90%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 47,125.20	FAISMUN 2024	\$ 47,125.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
92	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN	EL RINCÓN	90%	01/05/2024	30/06/2024	90%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 94,300.40	FAISMUN 2024	\$ 94,300.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	2.00
93	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ESPADAÑUELA	ESPAÑUELA	90%	01/05/2024	30/06/2024	90%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 47,125.20	FAISMUN 2024	\$ 47,125.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
94	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	PETZCOLA	90%	01/05/2024	30/06/2024	90%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 47,125.20	FAISMUN 2024	\$ 47,125.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
95	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ARENITAS	ARENITAS	90%	01/05/2024	30/06/2024	90%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 47,125.20	FAISMUN 2024	\$ 47,125.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
96	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	SAUCILLO	90%	01/05/2024	30/06/2024	90%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 47,125.20	FAISMUN 2024	\$ 47,125.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
97	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO	GUAYABOS SAUCILLO	90%	01/05/2024	30/06/2024	90%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 47,125.20	FAISMUN 2024	\$ 47,125.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
98	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	90%	01/05/2024	30/06/2024	90%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 94,300.40	FAISMUN 2024	\$ 94,300.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	2.00
99	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA	RINCÓN DE PITZQUINTLA	90%	01/05/2024	30/06/2024	90%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 47,125.20	FAISMUN 2024	\$ 47,125.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
100	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	MANZANILLOS	90%	01/05/2024	30/06/2024	90%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 47,125.20	FAISMUN 2024	\$ 47,125.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,251,034.72	\$ 1,251,034.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: GASTOS INDIRECTOS		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FAISMUN 2024		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
100	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	22009000L- JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	01/04/2024	30/09/2024	86%	01/04/2024	30/09/2024	\$ 259,065.00	FAISMUN 2024	\$ 259,065.00	\$ -	\$ -	\$ 222,457.50	FAISMUN 2024	\$ 222,457.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
									\$ 259,065.00	\$ -	\$ 259,065.00	\$ -	\$ -	\$ 222,457.50	\$ -	\$ 222,457.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
									\$ 41,266,432.00	\$ -	\$ 41,266,432.00	\$ -	\$ -	\$ 22,115,250.91	\$ -	\$ 22,115,250.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: TAFIR 2023		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: TAFIR 2023		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	



Fecha: 31-ago-24

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Agosto 2024

	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobados
137	AMPLIACIÓN DE RELLENO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	100%	26/12/2023	14/03/2024	100%	26/12/2023	14/03/2024	\$ 6,075,597.88	FAFEF	\$ -	\$ -	\$ 6,075,597.88	\$ 6,075,597.88	FAFEF	\$ -	\$ -	\$ 6,075,597.88	\$ -	M2	18643.25
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 6,075,597.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,075,597.88	\$ 6,075,597.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,075,597.88	\$ -		

Programa: PARTICIPACIONES FEDERALES 2023		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					RENTGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FISEF 2023		FÍSICO				FINANCIERO																	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas		
137	REHABILITACION DE CALLE ESCUDO NACIONAL, TRAMO CALLE GENERAL ROCHA A CALLE OCTAVIO PAZ EN BARRIO EL PANTEON, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 1,614,518.14	FEIEF 2023	\$ 1,614,518.14	\$ -	\$ -	\$ 1,613,482.99	FEIEF 2023	\$ 1,613,482.99	\$ -	\$ -	\$ -	M2	312.89		
138	REHABILITACION DE CALLE JAIME TORRES BODET EN COLONIA EN COLONIA MAGISTERIAL, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 1,120,000.00	FEIEF 2023	\$ 1,120,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,119,987.52	FEIEF 2023	\$ 1,119,987.52	\$ -	\$ -	\$ -	M2	311.29		
139	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL 3RA ETAPA, EN PANTEON NUEVO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	100%	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 2,560,000.00	FEIEF 2023	\$ 2,560,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,558,750.50	FEIEF 2023	\$ 2,558,750.50	\$ -	\$ -	\$ -	ML	86.00		
140	REHABILITACION DE CALLE GUERRERO, 1RA ETAPA, EN COL. PUERTO DE SAN NICOLAS, EN JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 2,500,000.00	FEIEF 2023	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,499,878.40	FEIEF 2023	\$ 2,499,878.40	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	6.00		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 7,794,518.14	\$ 7,794,518.14	\$ -	\$ -	\$ 7,792,099.41	\$ 7,792,099.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					

Programa: REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Sub programa: PARTICIPACIONES FEDERALES										51-sep-24											
AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA ACUMULADA				RENTGRO POR ENCARGOS NO EJERCIDOS		METAS			
Descripción		Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobados	
2	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, TRAMO DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA A CALLE DE ASESO A COLONIA LA CEIBA, COL. CENTRO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	15/03/2024	29/04/2024	100%	15/03/2024	29/04/2024	\$ 1,360,929.71	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 1,360,929.71	\$ -	\$ 1,357,752.51	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 1,357,752.51	\$ -	\$ -	ML	404.20
1	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, JALPAN DE SERRA, QRO.	YERBABUENA	100%	16/02/2024	22/03/2024	100%	16/02/2024	22/03/2024	\$ 350,000.00	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 349,678.09	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 349,678.09	\$ -	\$ -	M2	219.62
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,710,929.71	\$ -	\$ 1,710,929.71	\$ -	\$ 1,707,430.60	\$ -	\$ 1,707,430.60	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023						AVANCE FÍSICO FINANCIERO		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTERGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		MTCAS			
Sub programa: PARTICIPACIONES FEDERALES						FEBRO		FEBRERO															
Descripción		Localidad		%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobados	
3	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA DELEGACIÓN DE LAGUNA DE PITZQUINTA	LAGUNA DE PITZQUINTA		95%	15/03/2024	22/06/2024	100%	15/03/2024	22/06/2024	\$ 1,750,000.00	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 1,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,749,577.63	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 1,749,577.63	\$ -	\$ -	\$ -	M2	109.04	
TOTAL DEL PROGRAMA										\$ 1,750,000.00		\$1,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,749,577.63	\$ 1,749,577.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: FISE 2024 Sub programa: FISE 2024		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSION APROBADA										INVERSION EJERCIDA ACUMULADA										RENTGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METRI	
		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA																		
Descripción		Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobados													
2024-0047	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL 3RA ETAPA, EN LA COLONIA EL MERCADO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	60%	10/06/2024	10/09/2024	61%	10/06/2024	10/09/2024	\$ 6,497,639.40	FISE 2024	\$ 6,497,639.40	\$ -	\$ -	\$ 3,983,909.57	FISE 2024	\$ -	\$ -	\$ 3,983,909.57	\$ -		ML	205.00													
									\$ 6,497,639.40		\$ 6,497,639.40	\$ -	\$ -	\$ 3,983,909.57		\$ -	\$ -	\$ 3,983,909.57	\$ -																

Programa: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Sub programa: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024				AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA ACUMULADA				RENTGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS			
				FÍSICO		FINANCIERO															
Descripción		Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobados	
107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 10 KV EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	JALPAN DE SERRA, QRO.	10%	27/06/2024	05/09/2024	30%	27/06/2024	05/09/2024	\$ 98,687.86	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Y APORTACIÓN BENEFICIARIO	\$ -	\$ 98,687.86	\$ 30,000.00	\$ 29,380.38	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Y APORTACIÓN BENEFICIARIO	\$ -	\$ 20,380.38	\$ 9,000.00	\$ -	PZA	1.00
119	REHABILITACIÓN DE GEOMEMBRANA EN EL RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	PIEDRAS ANCHAS	90%	13/08/2024	05/09/2024	0%	13/08/2024	05/09/2024	\$ 269,984.30	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$ -	\$ 269,984.30	\$ -	\$ -	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	779.35
0%									TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 98,687.86	\$ 0.00	\$ 98,687.86	\$ 30,000.00	\$ 29,380.38	\$ -	\$ 20,380.38	\$ 9,000.00	\$ -			

Programa : Ingresos Propios 2024				AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		31 ago-24
Sub programa : IP 2024				FÍSICO				FINANCIERO																
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	RENTGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas			
118	CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DEL NUEVO PANTÉON MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO., EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS (PAVIMENTO DE ACCESO Y 1RA ETAPA DE ESTACIONAMIENTO)	PIEDRAS ANCHAS	20%	13/08/2024	05/09/2024	50%	13/08/2024	05/09/2024	\$ 1,650,000.00	IP 2024	\$ 1,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 824,605.25	IP 2024	\$ 824,605.25	\$ -	\$ -	\$ -	M2	402.99			
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,650,000.00		\$1,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 824,605.25		\$ 824,605.25	\$ -	\$ -	\$ -					

*El importe autorizado para los recursos de FADOMU para el ejercicio fiscal 2024, corresponden a la cantidad de \$ 41,380,953.00 (Cuarenta y un millones novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó el H. Ayuntamiento el día 12 de Abril del año 2023.

*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de la Gerencia Ejecutiva, por lo cual, dicha información es de su única y exclusiva responsabilidad.

C.P. GABRIELA WINOICIA PALACIOS
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN ÁREA DE DIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL ELABORÓ

C.P. MIGUEL ANGEL BANCILLA SERRA
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.