



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2024

Fecha: 31-may-24

Programa: ORE Desarrollo Urbano		Avance Físico Financiero										Inversión Aprobada					Inversión Ejecutada Acumulada					Requerido por Recursos no Ejercidos		Metas	
Subprograma: FASJALPA 2023		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA					RECURSOS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Descripción		Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de Término	%	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Total	Unidad	Avanzado				
1. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, CALLE AGUASCALIENTES, TRAMO DE CALLE SAN MIGUEL A ENTRONQUE CON CALLE SAN NICOLÁS, JALPAN DE SERRA, QRO.		220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	15/09/2023	13/12/2023	100%	15/09/2023	13/12/2023	\$ 951,218.93	FAISMUN	\$ 951,218.93	\$ -	\$ -	\$ 951,124.55	FAISMUN	\$ 951,124.55	\$ -	\$ -	\$ 94.38	ML	251.03				
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 951,218.93		\$ 951,218.93	\$ -	\$ -	\$ 951,124.55		\$ 951,124.55	\$ -	\$ -	\$ 94.38						
Programa: ORE Infraestructura Básica del Sector Educativo		Avance Físico Financiero										Inversión Aprobada					Inversión Ejecutada Acumulada					Requerido por Recursos no Ejercidos		Metas	
Subprograma: FASJALPA 2023		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA					RECURSOS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Descripción		Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de Término	%	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Total	Unidad	Avanzado				
2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO		220090038 - EL REFUGIO	100%	21/07/2023	03/09/2023	100%	21/07/2023	03/09/2023	\$ 320,000.00	FAISMUN	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ 316,899.79	FAISMUN	\$ 316,899.79	\$ -	\$ -	\$ 3,100.21	PZA	4.00				
3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA		220090023 - LA CIENEGA	100%	21/07/2023	03/09/2023	100%	21/07/2023	03/09/2023	\$ 160,000.00	FAISMUN	\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	\$ 159,999.62	FAISMUN	\$ 159,999.62	\$ -	\$ -	\$ 0.38	PZA	2.00				
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 480,000.00		\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	\$ 476,899.41		\$ 476,899.41	\$ -	\$ -	\$ 3,100.59						
Programa: ORE Infraestructura Básica del Sector Educativo		Avance Físico Financiero										Inversión Aprobada					Inversión Ejecutada Acumulada					Requerido por Recursos no Ejercidos		Metas	
Subprograma: FASJALPA 2023		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA					RECURSOS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Descripción		Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de Término	%	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Total	Unidad	Avanzado				
4. CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO DE LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO		220090072 - SABINO CHICO	100%	15/09/2023	28/11/2023	100%	15/09/2023	28/11/2023	\$ 790,000.00	FAISMUN	\$ 790,000.00	\$ -	\$ -	\$ 789,904.32	FAISMUN	\$ 789,904.32	\$ -	\$ -	\$ 95.68	M2	150.00				
6. MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SECUNDARIA TÉCNICA 3 MOISES SAENZ GARZA, EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.		220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/09/2023	100%	14/08/2023	27/09/2023	\$ 460,525.50	FAISMUN	\$ 460,525.50	\$ -	\$ -	\$ 459,140.57	FAISMUN	\$ 459,140.57	\$ -	\$ -	\$ 1,384.93	ML	96.02				
7. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA S DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS		220090063 - PIEDRAS ANCHAS	100%	17/07/2023	14/09/2023	100%	17/07/2023	14/09/2023	\$ 600,000.00	FAISMUN	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 599,382.07	FAISMUN	\$ 599,382.07	\$ -	\$ -	\$ 617.93	M2	146.40				
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,850,525.50		\$ 1,850,525.50	\$ -	\$ -	\$ 1,848,426.96		\$ 1,848,426.96	\$ -	\$ -	\$ 2,098.54						
Programa: ORE Infraestructura Básica del Sector Salud		Avance Físico Financiero										Inversión Aprobada					Inversión Ejecutada Acumulada					Requerido por Recursos no Ejercidos		Metas	
Subprograma: FASJALPA 2023		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA					RECURSOS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Descripción		Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de Término	%	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Total	Unidad	Avanzado				
8. REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARILLA		220090003 - AGUA AMARILLA	100%	17/08/2023	30/09/2023	100%	17/08/2023	30/09/2023	\$ 219,007.02	FAISMUN	\$ 219,007.02	\$ -	\$ -	\$ 218,999.45	FAISMUN	\$ 218,999.45	\$ -	\$ -	\$ 7.57	M2	43.00				
9. REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS		220090051 - MOCTEZUMAS	100%	17/08/2023	30/09/2023	100%	17/08/2023	30/09/2023	\$ 200,000.00	FAISMUN	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 199,937.35	FAISMUN	\$ 199,937.35	\$ -	\$ -	\$ 62.65	M2	35.77				
10. REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA		220090030 - LA ESPERANZA	100%	22/09/2023	30/11/2023	100%	22/09/2023	30/11/2023	\$ 200,000.00	FAISMUN	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 199,954.54	FAISMUN	\$ 199,954.54	\$ -	\$ -	\$ 45.46	M2	37.50				
11. REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOL		220090075 - SAN ANTONIO TANCYOL	100%	22/09/2023	30/11/2023	100%	22/09/2023	30/11/2023	\$ 200,000.00	FAISMUN	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 198,663.84	FAISMUN	\$ 198,663.84	\$ -	\$ -	\$ 1,336.16	ML	13.50				
12. REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE PETEZOLA		220090062 - PETEZOLA	100%	22/09/2023	30/11/2023	100%	22/09/2023	30/11/2023	\$ 200,000.00	FAISMUN	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 199,231.84	FAISMUN	\$ 199,231.84	\$ -	\$ -	\$ 768.16	M2	28.68				
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,019,007.02		\$ 1,019,007.02	\$ -	\$ -	\$ 1,016,787.02		\$ 1,016,787.02	\$ -	\$ -	\$ 2,220.00						
Programa: ORE Infraestructura Básica de Vivienda		Avance Físico Financiero										Inversión Aprobada					Inversión Ejecutada Acumulada					Requerido por Recursos no Ejercidos		Metas	
Subprograma: FASJALPA 2023		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA					RECURSOS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Descripción		Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de Término	%	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Total	Unidad	Avanzado				
13. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. ARROYO DEL REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.		220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 129,780.41	FAISMUN	\$ 129,780.41	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00				
14. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. EL PANTIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.		220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ 252,420.96	FAISMUN	\$ 252,420.96	\$ -	\$ -	\$ 7,579.06	CUARTO	2.00				
15. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA SANTA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.		220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 129,780.41	FAISMUN	\$ 129,780.41	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00				
16. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LAS MISIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.		220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 390,000.03	FAISMUN	\$ 390,000.03	\$ -	\$ -	\$ 377,135.55	FAISMUN	\$ 377,135.55	\$ -	\$ -	\$ 12,864.48	CUARTO	3.00				
18. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.		220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ 259,560.82	FAISMUN	\$ 259,560.82	\$ -	\$ -	\$ 439.20	CUARTO	2.00				
19. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.		220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 122,408.91	FAISMUN	\$ 122,408.91	\$ -	\$ -	\$ 7,591.10	CUARTO	1.00				
21. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA		220090017 - CARRERA DE TANCAMA	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 129,780.41	FAISMUN	\$ 129,780.41	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00				
22. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO		220090150 - EL SAUCITO	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ 259,560.82	FAISMUN	\$ 259,560.82	\$ -	\$ -	\$ 439.20	CUARTO	2.00				
23. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE		220090094 - EL ZAPOTE	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 390,000.03	FAISMUN	\$ 390,000.03	\$ -	\$ -	\$ 389,341.24	FAISMUN	\$ 389,341.24	\$ -	\$ -	\$ 658.79	CUARTO	3.00				
24. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO		220090027 - EL EMBOCADERO	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 129,780.41	FAISMUN	\$ 129,780.41	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00				
25. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE CJO DE AGUA DE LINDERO		220090057 - CJO DE AGUA DE LINDERO	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 129,780.41	FAISMUN	\$ 129,780.41	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00				
26. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PETEZOLA		220090062 - PETEZOLA	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 129,780.41	FAISMUN	\$ 129,780.41	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00				
27. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS		220090063 - PIEDRAS ANCHAS	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ 259,560.82	FAISMUN	\$ 259,560.82	\$ -	\$ -	\$ 439.20	CUARTO	2.00				
28. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE A MAJUA		220090262 - ENTRONQUE A MAJUA	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 129,780.41	FAISMUN	\$ 129,780.41	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00				
29. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMA)		220090066 - PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMA)	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 129,780.41	FAISMUN	\$ 129,780.41	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00				
30. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO		220090069 - RANCHO NUEVO	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 120,127.34	FAISMUN	\$ 120,127.34	\$ -	\$ -	\$ 9,872.67	CUARTO	1.00				
31. CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE PITZQUINTA		220090070 - RINCON DE PITZQUINTA	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 129,780.41	FAISMUN	\$ 129,780.41	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00				



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2024

Fecha: 31-may-24

32	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SALDIVÉÑA	220090074 - SALDIVÉÑA	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ 259,560.82	FAISMUN	259,560.82	\$ -	\$ -	\$ 439.20	CUARTO	2.00
33	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078 - SAN JUAN DE LOS DURAN	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 129,540.60	FAISMUN	129,540.60	\$ -	\$ -	\$ 4,459.41	CUARTO	1.00
34	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 129,780.41	FAISMUN	\$ 129,780.41	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00
35	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ARENTAS	220090194 - ARENTAS	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 129,780.41	FAISMUN	\$ 129,780.41	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00
132	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN BARRIO LOS ADOBES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 129,780.41	FAISMUN	\$ 129,780.41	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00
36	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012 - BARREALES	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 210,000.00	FAISMUN	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ 209,934.77	FAISMUN	\$ 209,934.77	\$ -	\$ -	\$ 65.23	BAÑO	2.00
37	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL	220090129 - CUESTA DE TIMBAL	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 104,337.41	FAISMUN	\$ 104,337.41	\$ -	\$ -	\$ 662.59	BAÑO	1.00
38	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 315,000.00	FAISMUN	\$ 315,000.00	\$ -	\$ -	\$ 310,961.62	FAISMUN	\$ 310,961.62	\$ -	\$ -	\$ 4,038.38	BAÑO	3.00
39	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA COL. EL PLATANTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 104,013.33	FAISMUN	\$ 104,013.33	\$ -	\$ -	\$ 986.67	BAÑO	1.00
40	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA DE PINTZQUINTLA	220090237 - LOMA ALTA DE PINTZQUINTLA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 104,967.40	FAISMUN	\$ 104,967.40	\$ -	\$ -	\$ 32.60	BAÑO	1.00
41	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL NARANJO	220090239 - PUERTO DEL NARANJO	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 104,967.40	FAISMUN	\$ 104,967.40	\$ -	\$ -	\$ 32.60	BAÑO	1.00
42	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 103,032.01	FAISMUN	\$ 103,032.01	\$ -	\$ -	\$ 1,967.99	BAÑO	1.00
43	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 104,967.40	FAISMUN	\$ 104,967.40	\$ -	\$ -	\$ 32.60	BAÑO	1.00
131	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA COL. LA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 104,661.91	FAISMUN	\$ 104,661.91	\$ -	\$ -	\$ 338.09	BAÑO	1.00
97	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA ALCANTARILLAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 97,535.88	FAISMUN	\$ 97,535.88	\$ -	\$ -	\$ 97,219.08	FAISMUN	\$ 97,219.08	\$ -	\$ -	\$ 316.80	M2	69.00
98	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	220090019 - CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 36,649.67	FAISMUN	\$ 36,649.67	\$ -	\$ -	\$ 36,566.85	FAISMUN	\$ 36,566.85	\$ -	\$ -	\$ 82.82	M2	25.80
99	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA EL PANTEÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 35,800.00	FAISMUN	\$ 35,800.00	\$ -	\$ -	\$ 35,722.49	FAISMUN	\$ 35,722.49	\$ -	\$ -	\$ 77.51	M2	25.19
100	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA PLATANTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 49,659.40	FAISMUN	\$ 49,659.40	\$ -	\$ -	\$ 49,495.44	FAISMUN	\$ 49,495.44	\$ -	\$ -	\$ 163.96	M2	35.14
101	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA MISIONES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 66,891.98	FAISMUN	\$ 66,891.98	\$ -	\$ -	\$ 66,766.32	FAISMUN	\$ 66,766.32	\$ -	\$ -	\$ 125.66	M2	47.00
102	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA SAN JOSÉ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 89,986.34	FAISMUN	\$ 89,986.34	\$ -	\$ -	\$ 84,812.45	FAISMUN	\$ 84,812.45	\$ -	\$ -	\$ 5,173.89	M2	60.58
103	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA LA CRUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 42,499.87	FAISMUN	\$ 42,499.87	\$ -	\$ -	\$ 42,380.57	FAISMUN	\$ 42,380.57	\$ -	\$ -	\$ 119.30	M2	30.00
104	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA LA VIVAH, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 35,535.35	FAISMUN	\$ 35,535.35	\$ -	\$ -	\$ 35,459.48	FAISMUN	\$ 35,459.48	\$ -	\$ -	\$ 75.87	M2	25.00
105	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090219 - JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 145,384.50	FAISMUN	\$ 145,384.50	\$ -	\$ -	\$ 144,915.03	FAISMUN	\$ 144,915.03	\$ -	\$ -	\$ 469.47	M2	102.84
106	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 35,256.76	FAISMUN	\$ 35,256.76	\$ -	\$ -	\$ 35,182.64	FAISMUN	\$ 35,182.64	\$ -	\$ -	\$ 74.12	M2	24.80
107	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 48,489.36	FAISMUN	\$ 48,489.36	\$ -	\$ -	\$ 48,332.70	FAISMUN	\$ 48,332.70	\$ -	\$ -	\$ 156.66	M2	34.30
108	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147 - GUAYABOS	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 52,403.43	FAISMUN	\$ 52,403.43	\$ -	\$ -	\$ 52,222.34	FAISMUN	\$ 52,222.34	\$ -	\$ -	\$ 181.09	M2	37.11
109	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PIZQUINTLA	220090043 - LAGUNA DE PIZQUINTLA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 58,476.49	FAISMUN	\$ 58,476.49	\$ -	\$ -	\$ 58,257.53	FAISMUN	\$ 58,257.53	\$ -	\$ -	\$ 218.96	M2	41.47
110	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	220090197 - LOMA DELGADA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 35,535.35	FAISMUN	\$ 35,535.35	\$ -	\$ -	\$ 35,459.48	FAISMUN	\$ 35,459.48	\$ -	\$ -	\$ 75.87	M2	25.00
111	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 47,739.54	FAISMUN	\$ 47,739.54	\$ -	\$ -	\$ 47,733.34	FAISMUN	\$ 47,733.34	\$ -	\$ -	\$ 6.20	M2	33.25
112	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA PUERTO DE SAN NICOLÁS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 81,796.06	FAISMUN	\$ 81,796.06	\$ -	\$ -	\$ 81,323.57	FAISMUN	\$ 81,323.57	\$ -	\$ -	\$ 472.49	M2	57.70
113	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL NARANJO	220090239 - PUERTO DEL NARANJO	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 64,342.96	FAISMUN	\$ 64,342.96	\$ -	\$ -	\$ 64,233.20	FAISMUN	\$ 64,233.20	\$ -	\$ -	\$ 109.76	M2	45.17
114	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO	220090067 - PUERTO HONDO	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 34,643.89	FAISMUN	\$ 34,643.89	\$ -	\$ -	\$ 34,573.58	FAISMUN	\$ 34,573.58	\$ -	\$ -	\$ 70.31	M2	24.36
115	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SALDIVÉÑA	220090074 - SALDIVÉÑA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 53,643.11	FAISMUN	\$ 53,643.11	\$ -	\$ -	\$ 53,454.30	FAISMUN	\$ 53,454.30	\$ -	\$ -	\$ 188.81	M2	38.00



Fecha: 31 mayo 24

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2024

Avance Fisico-Financiero correspondiente a fines de mayo 2024																					
116	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007.- LA ARENA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 24,330.85	FAISMUN	24,330.85	\$ -	\$ -	\$ 24,263.00	FAISMUN	24,263.00	\$ -	\$ -	\$ 67.85	M2	28.04
117	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADRHOÑO	22009004.- MADRHOÑO	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 16,773.96	FAISMUN	16,773.96	\$ -	\$ -	\$ 16,727.58	FAISMUN	16,727.58	\$ -	\$ -	\$ 46.38	M2	19.24
118	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARRUALES	220090012.- BARRUALES	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 34,012.73	FAISMUN	34,012.73	\$ -	\$ -	\$ 33,917.82	FAISMUN	33,917.82	\$ -	\$ -	\$ 94.91	M2	39.01
119	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090027.- EL EMBOCADERO	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 21,403.94	FAISMUN	21,403.94	\$ -	\$ -	\$ 21,344.29	FAISMUN	21,344.29	\$ -	\$ -	\$ 59.65	M2	24.63
120	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 56,869.31	FAISMUN	56,869.31	\$ -	\$ -	\$ 56,710.52	FAISMUN	56,710.52	\$ -	\$ -	\$ 158.79	M2	65.33
121	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051.- MOCTEZUMAS	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 11,700.19	FAISMUN	11,700.19	\$ -	\$ -	\$ 11,668.14	FAISMUN	11,668.14	\$ -	\$ -	\$ 32.05	M2	13.33
122	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LA CRUZ BLANCA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 57,549.34	FAISMUN	57,549.34	\$ -	\$ -	\$ 57,387.66	FAISMUN	57,387.66	\$ -	\$ -	\$ 161.68	M2	66.42
123	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA PLATANITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 12,530.13	FAISMUN	12,530.13	\$ -	\$ -	\$ 12,495.22	FAISMUN	12,495.22	\$ -	\$ -	\$ 34.91	M2	14.29
124	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 15,714.66	FAISMUN	15,714.66	\$ -	\$ -	\$ 15,670.82	FAISMUN	15,670.82	\$ -	\$ -	\$ 43.84	M2	18.00
125	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SANTA CRUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 17,432.13	FAISMUN	17,432.13	\$ -	\$ -	\$ 17,383.41	FAISMUN	17,383.41	\$ -	\$ -	\$ 48.72	M2	20.00
126	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LA PIEDRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 19,228.29	FAISMUN	19,228.29	\$ -	\$ -	\$ 19,174.35	FAISMUN	19,174.35	\$ -	\$ -	\$ 53.94	M2	22.09
127	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUJILLO	220090081.- SAUJILLO	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 12,079.15	FAISMUN	12,079.15	\$ -	\$ -	\$ 12,045.16	FAISMUN	12,045.16	\$ -	\$ -	\$ 33.99	M2	13.76
128	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 45,741.42	FAISMUN	45,741.42	\$ -	\$ -	\$ 45,612.59	FAISMUN	45,612.59	\$ -	\$ -	\$ 128.83	M2	52.66
129	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073.- SABINO GRANDE	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 14,362.28	FAISMUN	14,362.28	\$ -	\$ -	\$ 14,322.65	FAISMUN	14,322.65	\$ -	\$ -	\$ 39.63	M2	16.43
130	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 15,249.28	FAISMUN	15,249.28	\$ -	\$ -	\$ 15,206.16	FAISMUN	15,206.16	\$ -	\$ -	\$ 43.12	M2	17.45
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 6,777,247.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,712,465.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,782.10			

18-10-2023		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO																31-may-24				
Subprograma: 02-Infraestructura		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA				RESUMEN POR EJERCICIOS		MÉTAS		
Descripción		Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Total	Fecha	Monto	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
46	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES	220090230.- TRES CRUCES	100%	17/08/2023	30/08/2023	100%	17/08/2023	30/08/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
47	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVÉÑA	220090074.- SALDIVÉÑA	100%	17/07/2023	14/09/2023	100%	17/07/2023	14/09/2023	\$ 1,000,000.00	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
48	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078.- SAN JUAN DE LOS DURAN	100%	17/07/2023	30/08/2023	100%	17/07/2023	30/08/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
49	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084.- SOLEDAD DE GUADALUPE	100%	02/10/2023	15/11/2023	100%	02/10/2023	15/11/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
50	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REPOSICIÓN DE RAMPA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MADRHOÑO	220090047.- MADRHOÑO	100%	17/07/2023	04/10/2023	100%	17/07/2023	04/10/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090027.- EL EMBOCADERO	100%	19/06/2023	17/08/2023	100%	19/06/2023	17/08/2023	\$ 882,000.00	FAISMUN	\$ 882,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
52	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS	220090065.- PUERTO DE ANIMAS	100%	26/12/2023	15/03/2024	100%	26/12/2023	15/03/2024	\$ 1,000,000.00	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
53	REHABILITACIÓN DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO E.C. (CARR. FEDERAL S.J.R. XIUTLA) A CALLE ABASOLO, EN LA COL. LAS ORTIGAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	17/07/2023	13/12/2023	100%	17/07/2023	13/12/2023	\$ 7,217,913.68	FAISMUN	\$ 7,217,913.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54	URBANIZACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAUJILLO	220090081.- SAUJILLO	100%	22/05/2023	05/07/2023	100%	22/05/2023	05/07/2023	\$ 1,500,000.00	FAISMUN	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CAMINO A LA CRUZ BLANCA EN COLONIA ROSQUES DE LA SERRA, TRAMO ENTRE CALLES LOS CEDROS Y CALLE ROSALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090361.- LA CRUZ BLANCA (MOV. SOCIAL)	100%	21/07/2023	03/09/2023	100%	21/07/2023	03/09/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56	CONSTRUCCIÓN DE CALLE JOSÉ VASCONCELOS, TRAMO: DE CALLE JAIME TORRES BODET A CALLE RAFAEL RAMÍREZ EN COL. MAGISTERIAL, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	30/10/2023	26/02/2024	100%	30/10/2023	26/02/2024	\$ 922,775.94	FAISMUN	\$ 922,775.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
57	REHABILITACIÓN DE CALLE AGUASCALIENTES, TRAMO DE CALLE SAN MIGUEL A CALLE NUEVO LEÓN, EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	16/10/2023	29/12/2023	100%	16/10/2023	29/12/2023	\$ 1,007,714.92	FAISMUN	\$ 1,007,714.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
58	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, Y HUELLAS DE CONCRETO PARA RODADA VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090219.- JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	100%	22/05/2023	05/07/2023	100%	22/05/2023	05/07/2023	\$ 800,000.00	FAISMUN	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
59	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURAN	220090078.- CARRIZAL DE LOS DURAN	100%	02/10/2023	15/12/2023	100%	02/10/2023	15/12/2023	\$ 1,000,000.00	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
60	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094.- EL ZAPOTE	100%	30/10/2023	12/01/2024	100%	30/10/2023	12/01/2024	\$ 1,000,000.00	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002.- ACATITLÁN DEL RÍO	100%	02/08/2023	30/10/2023	100%	02/08/2023	30/10/2023	\$ 2,200,000.00	FAISMUN	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
62	REHABILITACIÓN DE CAMINO AGUA AMARILLA LA CUCHILLA	220090003.- AGUA AMARILLA	100%	02/08/2023	30/09/2023	100%	02/08/2023	30/09/2023	\$ 800,000.00	FAISMUN	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
63	REHABILITACIÓN DE CAMINO AL RÍO SANTA MARÍA	220090032.- LAS FLORES	100%	02/08/2023	30/09/2023	100%	02/08/2023	30/09/2023	\$ 1,200,000.00	FAISMUN	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 24,030,404.54	\$ 24,030,404.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Programa: 001 Infraestructura Productiva Rural		Sub-programa: 02/Obras de Infraestructura		Avance Físico-Financiero																Fecha: 31 mayo 24	
				FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA				MÉTAS	
				Actividad		Localidad		N		Fecha de inicio		Fecha de terminación		Total		Fecha		Monto		Unidad	

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030 - LA ESPERANZA	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$	94,000.00	FAISMUN	\$	94,000.00	\$	-	\$	-	\$	93,893.04	FAISMUN	\$	93,893.04	\$	-	\$	-	\$	106.96	DEPÓSITO	2.00
65	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$	47,000.00	FAISMUN	\$	47,000.00	\$	-	\$	-	\$	46,966.76	FAISMUN	\$	46,966.76	\$	-	\$	-	\$	33.24	DEPÓSITO	1.00
66	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002 - ACATITLÁN DEL RÍO	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$	47,000.00	FAISMUN	\$	47,000.00	\$	-	\$	-	\$	46,899.90	FAISMUN	\$	46,899.90	\$	-	\$	-	\$	100.10	DEPÓSITO	1.00
67	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$	47,000.00	FAISMUN	\$	47,000.00	\$	-	\$	-	\$	46,899.90	FAISMUN	\$	46,899.90	\$	-	\$	-	\$	100.10	DEPÓSITO	1.00
68	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDEÑO	220090045 - EL LINDEÑO	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$	47,000.00	FAISMUN	\$	47,000.00	\$	-	\$	-	\$	46,899.90	FAISMUN	\$	46,899.90	\$	-	\$	-	\$	100.10	DEPÓSITO	1.00
69	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$	47,000.00	FAISMUN	\$	47,000.00	\$	-	\$	-	\$	46,899.90	FAISMUN	\$	46,899.90	\$	-	\$	-	\$	100.10	DEPÓSITO	1.00
70	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVÉÑA	220090074 - SALDIVÉÑA	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$	94,000.00	FAISMUN	\$	94,000.00	\$	-	\$	-	\$	93,799.80	FAISMUN	\$	93,799.80	\$	-	\$	-	\$	200.20	DEPÓSITO	2.00
71	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN	220090001 - JALPAN DE SERA	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$	94,000.00	FAISMUN	\$	94,000.00	\$	-	\$	-	\$	93,834.58	FAISMUN	\$	93,834.58	\$	-	\$	-	\$	165.42	DEPÓSITO	2.00
72	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMA)	220090066 - PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMA)	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$	47,000.00	FAISMUN	\$	47,000.00	\$	-	\$	-	\$	46,899.90	FAISMUN	\$	46,899.90	\$	-	\$	-	\$	100.10	DEPÓSITO	1.00
74	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005 - AGUA FRIA	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$	47,000.00	FAISMUN	\$	47,000.00	\$	-	\$	-	\$	46,899.90	FAISMUN	\$	46,899.90	\$	-	\$	-	\$	100.10	DEPÓSITO	1.00
75	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	220090020 - CARRIZALITO	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$	141,000.00	FAISMUN	\$	141,000.00	\$	-	\$	-	\$	140,775.04	FAISMUN	\$	140,775.04	\$	-	\$	-	\$	224.96	DEPÓSITO	3.00
76	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198 - LOS CHARCOS	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$	94,000.00	FAISMUN	\$	94,000.00	\$	-	\$	-	\$	93,827.84	FAISMUN	\$	93,827.84	\$	-	\$	-	\$	172.16	DEPÓSITO	2.00
77	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JAGREY (JAGREY GRANDE)	220090218 - JAGREY (JAGREY GRANDE)	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$	118,000.00	FAISMUN	\$	118,000.00	\$	-	\$	-	\$	117,858.72	FAISMUN	\$	117,858.72	\$	-	\$	-	\$	141.28	DEPÓSITO	2.00

Datos Individuales		ANEXOS FISCOS FINANCIEROS										INVERSIONES EXTERAS ADECUADAS										SANTIFICADO POR RECURSOS NO FINANCIEROS		METAS	
Cód. Ingresante: V-0001 en 2013		FISCOS					FINANCIEROS					INVERSIONES EXTERAS ADECUADAS					SANTIFICADO POR RECURSOS NO FINANCIEROS					METAS			
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Exerc.	Reservado	Resto	Total	Exerc.	Reservado	Resto	Total	Exerc.	Reservado	Resto	Indicador	Realización				
95 SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA	220090001- JALPAIN DE SERNA	100.00%	02/05/2023	31/12/2023	100%	02/05/2023	31/12/2023	\$ 220,400.00		\$ 220,400.00	\$ -	\$ -	\$ 220,400.00		\$ 220,400.00	\$ -	\$ -								
SISTEMA PROPIA								\$ 220,400.00		\$ 220,400.00	\$ -	\$ -	\$ 220,400.00		\$ 220,400.00	\$ -	\$ -								

[illegible][illegible]



Fecha: 31-may-24

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2024

134	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PUERTO DE SAN NICOLAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	03/07/2023	30/09/2023	100%	03/07/2023	30/09/2023	\$ 2,162,804.61	FISE	\$ -	\$ -	\$ 2,162,804.61	\$ 2,162,804.61	FISE	\$ -	\$ -	\$ 2,162,804.61	\$ -	ML	325.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,995,765.95		\$ -	\$ -	\$ 5,995,765.95	\$ 5,995,765.95		\$ -	\$ -	\$ 5,995,765.95	\$ -		

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS 2023		SUBPROGRAMA: INGRESOS PROPIOS 2023		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										RENTEDERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
				FÍSICO		FINANCIERO								INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA													
Descripción		Localidad		%	Fecha de inicio	Fecha de terminación	%	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Unidad	Avanzada	
5	CONSTRUCCIÓN DE CIRCULO PERIMETRAL EN PREESCOLAR COMUNITARIO EL SAUCITO, DE LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO.	220090150 - EL SAUCITO	100%	30/10/2023	13/12/2023	100%	30/10/2023	13/12/2023	\$ 140,000.00	INGRESOS PROPIOS 2023	140,000.00	\$ -	\$ -	\$ 139,934.09	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 139,934.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	31.50		
135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE VASCONCELOS DE LA COL SAN FRANCISCO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	21/07/2023	19/08/2023	100%	21/07/2023	19/08/2023	\$ 678,000.00	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 678,000.00	\$ -	\$ -	\$ 677,983.91	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 677,983.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	14.00		
136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	21/07/2023	19/08/2023	100%	21/07/2023	19/08/2023	\$ 658,000.00	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 658,000.00	\$ -	\$ -	\$ 657,120.93	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 657,120.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	6.00		
TOTAL DEL PROGRAMA										\$ 1,476,000.00	\$ 1,476,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,475,038.93	\$ 1,475,038.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										RENTEDERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS					
PROGRAMA: FAFEF 2023		SUBPROGRAMA: FAFEF 2023		FÍSICO		FINANCIERO								INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA													
Descripción		Localidad		%	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	%	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Unidad	Avanzada	
137 AMPLIACIÓN DE RELLENO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA, QRO.		220090063 - PIEDRAS ANCHAS		100%	26/12/2023	14/03/2024	100%	26/12/2023	14/03/2024	\$ 6,075,597.88	FAFEF	\$ -	\$ -	\$ 6,075,597.88	\$ 6,075,597.88	FAFEF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,075,597.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	18643.25	
TOTAL DEL PROGRAMA										\$ 6,075,597.88		\$ -	\$ -	\$ 6,075,597.88	\$ 6,075,597.88		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,075,597.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 (Modificación: 11/07/2023)		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										RENTEDERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Descripción		Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de terminación	%	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Unidad	Avanzada
137	REHABILITACIÓN DE CALLE ESCUDO NACIONAL, TRAMO CALLE GENERAL ROCHA A CALLE OCTAVIO PAZ EN BARRIO EL PANTEÓN, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 1,614,518.14	FEFEP 2023	\$ 1,614,518.14	\$ -	\$ -	\$ 1,613,482.99	FEFEP 2023	\$ 1,613,482.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	312.89
138	REHABILITACIÓN DE CALLE JAIMÉ TORRES BODET EN COLONIA EN COLONIA MAGISTERIAL, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 1,120,000.00	FEFEP 2023	\$ 1,120,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,119,987.52	FEFEP 2023	\$ 1,119,987.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	311.29
139	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL 3RA ETAPA, EN PANTEÓN NUEVO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	100%	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 2,560,000.00	FEFEP 2023	\$ 2,560,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,558,750.50	FEFEP 2023	\$ 2,558,750.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	86.00
140	REHABILITACIÓN DE CALLE GUERRERO, 1RA ETAPA, EN COL. PUERTO DE SAN NICOLAS, EN JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 2,500,000.00	FEFEP 2023	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,499,878.40	FEFEP 2023	\$ 2,499,878.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	6.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 7,794,518.14		\$ 7,794,518.14	\$ -	\$ -	\$ 7,792,099.41		\$ 7,792,099.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

PROGRAMA: REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023				AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										RENTEDERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS				METAS												
Subprograma: PARTICIPACIONES FEDERALES 2023				FÍSICO						FINANCIERO						INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										RENTEDERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS				METAS						
Activación				Localidad		%	Fecha de inicio	Fecha de terminación	%	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Unidad	Avanzada								
1	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YERABUENA, JALPAN DE SERRA, QRO.			YERABUENA		100%	16/02/2024	22/03/2024	100%	16/02/2024	22/03/2024	\$ 350,000.00	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 349,678.09	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 349,678.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	219.62							
2	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, TRAMO DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA A CALLE DE ACCESO A COLONIA LA CEIBA, COL. CENTRO, JALPAN DE SERRA, QRO.			220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.		95%	15/03/2024	29/04/2024	69%	15/03/2024	29/04/2024	\$ 1,360,929.71	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 1,360,929.71	\$ -	\$ 937,108.58	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 937,108.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	404.30							
TOTAL DEL PROGRAMA												\$ 1,360,929.71	\$ -	\$ 1,710,929.71	\$ -	\$ 1,286,786.67	\$ -	\$ -	\$ 1,286,786.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Programa: REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023				AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										RENTEDERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Subprograma: PARTICIPACIONES FEDERALES				FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA													
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de terminación	%	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Unidad	Avanzada
3	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA DELEGACIÓN DE LAGUNA DE PITZQUILTA	LAGUNA DE PITZQUILTA	75%	15/03/2024	22/06/2024	73%	15/03/2024	22/06/2024	\$ 1,750,000.00	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 1,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,282,019.10	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 1,282,019.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	109.04
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,750,000.00		\$ 1,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,282,019.10		\$ 1,282,019.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: RPD Agua potable		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										RENTEDERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
Subprograma: FAFSMUN 2024		Presupuesto		FÍSICO		FINANCIERO								INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA												
		Presupuesto		%	Fecha de inicio	Fecha de terminación	%	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Total	Fuente	Montos	Part.	Otros	Unidad	Avanzada
103	CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090159 - EL NARANJO	0%	03/06/2024	01/07/2024	0%	03/06/2024	01/07/2024	\$ 700,000.00	FAISMUN 2024	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	600.00	
104	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 1ra ETAPA EN LA COLONIA EL PLATANITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	70%	01/05/2024	29/05/2024	50%	01/05/2024	29/05/2024	\$ 319,186.46	FAISMUN 2024	\$ 319,186.46	\$ -	\$ -	\$ 159,188.15	FAISMUN 2024	\$ 159,188.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	266.45	
105	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BARRIO EL PLATANITO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	20%	01/05/2024	29/05/2024	50%	01/05/2024	29/05/2024	\$ 480,813.54	FAISMUN 2024	\$ 480,813.54	\$ -	\$ -	\$ 239,543.95	FAISMUN 2024	\$ 239,543.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	491.83	
TOTAL DEL PROGRAMA										\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 398,732.10		\$ 398,732.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: REE Electrificado		Subprograma: FAFSMUN 2024	
-----------------------------	--	---------------------------	--



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2024

Fecha: 31-may-24

8	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA GÓMEZ DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	810000	0%	03/06/2024	16/08/2024	0%	03/06/2024	16/08/2024	\$ 810,000.00	FAISMUN 2024	\$ 810,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	M2	180.00
9	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER 18A ETAPA EN EL CORRAO 4 JALPAN.	2000000	0%	15/05/2024	13/07/2024	0%	15/05/2024	13/07/2024	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2024	\$ 2,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	M2	5400.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,310,000.00		\$ 4,310,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		

Programa: 003 Infraestructura básica de salud		AVANCE FÍSICO-FINANCIARIO										INVERSIÓN APROBADA										INVERSIÓN EJECUTA ACUMULADA										MONEDARIO POR EJERCICIOS NO EJECUTADOS		METAS	
Subprograma: FAS0303/2024		Descripción		Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fuente	Montos	Período	Otros	Total	Fuente	Montos	Período	Otros	Total	Fuente	Montos	Período	Otros	Total	Fuente	Montos	Período	Otros	Unidad	Avanzado			
10	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN	220090018 - EL RINCÓN	0%	17/05/2024	30/06/2024	0%	17/05/2024	30/06/2024	\$ 175,000.00	FAISMUN 2024	\$ 175,000.00	\$	-	\$	-	\$	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	M2	31.78		
11	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE RÍO ADENTRO	220090071 - RÍO ADENTRO	0%	17/05/2024	30/06/2024	0%	17/05/2024	30/06/2024	\$ 215,000.00	FAISMUN 2024	\$ 215,000.00	\$	-	\$	-	\$	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	M2	35.13		
12	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002 - ACATITLÁN DEL RÍO	0%	17/05/2024	30/06/2024	0%	17/05/2024	30/06/2024	\$ 150,000.00	FAISMUN 2024	\$ 150,000.00	\$	-	\$	-	\$	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	M2	33.22		
13	2DA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL UADERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL UADERO	0%	17/05/2024	15/06/2024	0%	17/05/2024	15/06/2024	\$ 150,000.00	FAISMUN 2024	\$ 150,000.00	\$	-	\$	-	\$	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	M2	30.00		
TOTAL DEL PROGRAMA											\$ 690,000.00		\$ 690,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				

SEPT-2024		PROGRAMA		AVANCE FÍSICO-FINANCIARIO										INVERSIÓN APROBADA										INVERSIÓN EJECUTA ACUMULADA										MONEDARIO POR EJERCICIOS NO EJECUTADOS		METAS	
Subprograma: FAS0303/2024		Descripción		Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fuente	Montos	Período	Otros	Total	Fuente	Montos	Período	Otros	Total	Fuente	Montos	Período	Otros	Total	Fuente	Montos	Período	Otros	Unidad	Avanzado					
14	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090088 - TANCAMA	0%	01/10/2024	29/12/2024	0%	01/10/2024	29/12/2024	\$ 405,000.00	FAISMUN 2024	\$ 405,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	CUARTO	3.00				
15	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	01/10/2024	14/12/2024	0%	01/10/2024	14/12/2024	\$ 270,000.00	FAISMUN 2024	\$ 270,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	CUARTO	2.00				
16	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LAS ORTIGAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	01/10/2024	14/12/2024	0%	01/10/2024	14/12/2024	\$ 270,000.00	FAISMUN 2024	\$ 270,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	CUARTO	2.00				
17	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	CUARTO	1.00				
18	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	0%	01/10/2024	14/12/2024	0%	01/10/2024	14/12/2024	\$ 270,000.00	FAISMUN 2024	\$ 270,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	CUARTO	2.00				
19	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	CUARTO	1.00				
20	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. BUENOS AIRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	CUARTO	1.00				
21	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. SANTA INÉS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	CUARTO	1.00				
22	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002 - ACATITLÁN DEL RÍO	0%	01/10/2024	14/12/2024	0%	01/10/2024	14/12/2024	\$ 270,000.00	FAISMUN 2024	\$ 270,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	CUARTO	2.00				
23	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. ARROYO DE CAÑAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	CUARTO	1.00				
24	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SALDUEÑA	220090014 - SALDUEÑA	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	CUARTO	1.00				
25	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	220090080 - SAN VICENTE	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	CUARTO	1.00				
26	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090017 - EL EMBOCADERO	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	CUARTO	1.00				
27	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. EL PUENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	CUARTO	1.00				
28	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL MONCITO	220090043 - EL MONCITO	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 210,000.00	FAISMUN 2024	\$ 210,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	BAÑO	2.00				
29	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090013 - BARREALES	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 210,000.00	FAISMUN 2024	\$ 210,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	BAÑO	2.00				
30	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 210,000.00	FAISMUN 2024	\$ 210,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	BAÑO	2.00				
31	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTILLA	220090010 - RINCÓN DE PITZQUINTILLA	0%	01/10/2024	14/11/2024	0%	01/10/2024	14/11/2024	\$ 105,000.00	FAISMUN 2024	\$ 105,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	BAÑO	1.00				
32	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	0%	01/10/2024	14/11/2024	0%	01/10/2024	14/11/2024	\$ 105,000.00	FAISMUN 2024	\$ 105,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	BAÑO	1.00				
33	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SALDUEÑA	220090014 - SALDUEÑA	0%	01/10/2024	14/11/2024	0%	01/10/2024	14/11/2024	\$ 105,000.00	FAISMUN 2024	\$ 105,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	BAÑO	1.00				
34	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COL. NUEVO MILENIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	03/06/2024	02/08/2024	0%	03/06/2024	02/08/2024	\$ 237,000.00	FAISMUN 2024	\$ 237,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	M2	158.00				
35	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	220090080 - SAN VICENTE	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 108,000.00	FAISMUN 2024	\$ 108,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	M2	72.00				
36	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE CARRETERA DE TANCAMA	220090017 - CARRETERA DE TANCAMA	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 52,500.00	FAISMUN 2024	\$ 52,500.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	M2	35.00				
37	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	220090132 - EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 58,500.00	FAISMUN 2024	\$ 58,500.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	M2	39.00				
38	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 156,000.00	FAISMUN 2024	\$ 156,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	M2	104.00				
39	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 45,000.00	FAISMUN 2024	\$ 45,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	M2	30.00				
40	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090091 - MOCTEZUMAS	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 62,040.00	FAISMUN 2024	\$ 62,040.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	M2	41.36				
41	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COL. LOMA DE LA GUERRA	220090014 - LOMA DE LA GUERRA	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 60,000.00	FAISMUN 2024	\$ 60,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	M2	40.00				
42	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COL. NIÑO JESÚS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 48,000.00	FAISMUN 2024	\$ 48,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	M2	32.00				
43	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO	220090120 - EL RAYO	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 56,100.00	FAISMUN 2024	\$ 56,100.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	M2	37.50				
44	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	220090015 - CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 50,370.00	FAISMUN 2024	\$ 50,370.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	M2	33.48				
45	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002 - ACATITLÁN DEL RÍO	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 57,000.00	FAISMUN 2024	\$ 57,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	M2	38.00				
46	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	0%	03/06/2024	02/08/2024	0%	03/06/2024	02/08/2024	\$ 75,000.00	FAISMUN 2024	\$ 75,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	M2	50.00				
47	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COL. LAS TERRAZAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 30,780.00	FAISMUN 2024	\$ 30,780.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	M2	20.52				
48	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COL. LA VIVAY, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 30,600.00	FAISMUN 2024	\$ 30,600.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	M2	20.40				
49	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COL. LA CRUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 38,625.00	FAISMUN 2024	\$ 38,625.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	M2	25.75				
50	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SANINO CHICO	220090017 - SANINO CHICO	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 48,000.00	FAISMUN 2024	\$ 48,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	M2	32.00				
51	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE JAGÜETZ GRANDE	220090014 - LAGUNA DE JAGÜETZ GRANDE	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 48,000.00	FAISMUN 2024	\$ 48,000.00	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	FAISMUN 2024	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2024

62	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RIO	ACATITLÁN DEL RIO	5%	17/06/2024	16/08/2024	0%	17/06/2024	16/08/2024	\$ 700,000.00	FAISMUN 2024	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
63	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCÁMA	CARRERA DE TANCÁMA	0%	17/06/2024	16/08/2024	0%	17/06/2024	16/08/2024	\$ 770,000.00	FAISMUN 2024	\$ 770,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
64	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL POQUITO	EL POQUITO	0%	15/05/2024	29/07/2024	0%	15/05/2024	29/07/2024	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	710.00
65	CONSTRUCCIÓN DE BANCOS EN CANCHA DE LA LOCALIDAD DE EL TIPIAMAL	EL TIPIAMAL	0%	01/10/2024	15/12/2024	0%	01/10/2024	15/12/2024	\$ 288,000.00	FAISMUN 2024	\$ 288,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	9.33
66	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TERRABUENA	TERRABUENA	0%	01/07/2024	30/06/2024	0%	01/07/2024	30/06/2024	\$ 465,000.00	FAISMUN 2024	\$ 465,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	287.45
67	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	LOS JASSO	0%	01/10/2024	15/12/2024	0%	01/10/2024	15/12/2024	\$ 310,000.00	FAISMUN 2024	\$ 310,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	151.70
68	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	CARRIZALITO	0%	01/07/2024	30/06/2024	0%	01/07/2024	30/06/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	400.00
69	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDUEÑA	SALDUEÑA	0%	15/06/2024	14/08/2024	0%	15/06/2024	14/08/2024	\$ 300,000.00	FAISMUN 2024	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	350.00
70	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE EL RAYO	EL RAYO	0%	01/10/2024	15/12/2024	0%	01/10/2024	15/12/2024	\$ 300,000.00	FAISMUN 2024	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	9.33
71	CONSTRUCCIÓN DE BOCAL DE TORMENTA EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO	EL RAYO	0%	01/10/2024	15/12/2024	0%	01/10/2024	15/12/2024	\$ 300,000.00	FAISMUN 2024	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	6.00
72	CONSTRUCCIÓN DE ANADADOR PLATONAL EN LA COL. BUENOS AIRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	01/10/2024	15/12/2024	0%	01/10/2024	15/12/2024	\$ 350,000.00	FAISMUN 2024	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	102.00
73	CONSTRUCCIÓN DE ANADADOR PLATONAL EN LA LOCALIDAD DE ZOTAPILCA	ZOTAPILCA	0%	01/05/2024	30/06/2024	50%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 400,000.00	FAISMUN 2024	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ 199,895.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	191.95
74	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RIO	ACATITLÁN DEL RIO	5%	01/05/2024	15/07/2024	50%	01/05/2024	15/07/2024	\$ 760,000.00	FAISMUN 2024	\$ 760,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ 379,741.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	457.55
75	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	LA CEIBA	0%	01/05/2024	30/06/2024	0%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	300.00
76	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME Y MURO EN COMEDOR DEL CENTRO DE DÍA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	01/05/2024	15/06/2024	0%	01/05/2024	15/06/2024	\$ 350,000.00	FAISMUN 2024	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	97.20
77	REHABILITACIÓN DE CANAL AGRÍCOLA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	100.00
78	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	AGUA FRIA	0%	01/10/2024	15/12/2024	0%	01/10/2024	15/12/2024	\$ 300,000.00	FAISMUN 2024	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	9.33
79	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	15/10/2024	29/12/2024	0%	15/10/2024	29/12/2024	\$ 640,000.00	FAISMUN 2024	\$ 640,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	450.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 23,945,000.00	\$	\$ 23,945,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,128,792.81	\$	\$ 5,128,792.81	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: Infraestructura Productiva Rural		Subprograma: FAISMUN 2024		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA						REINTEGRADO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
Descripción		Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de Término	%	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Total	Ejec.	Monet.	Per.	Otros	Total	Ejec.	Monet.	Per.	Otros	Total	Ejec.	Monet.	Per.	Otros	Unidad	Avanzada	
80	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL POQUITO	EL POQUITO	0%	01/05/2024	30/06/2024	0%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
81	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	VALLE VERDE	0%	01/05/2024	30/06/2024	0%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
82	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	AGUA AMARGA	0%	01/05/2024	30/06/2024	0%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
83	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	GUAYABOS	0%	01/05/2024	30/06/2024	0%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
84	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (C/O DE AGUA)	EL RINCÓN (C/O DE AGUA)	0%	01/05/2024	30/06/2024	0%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
85	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCÁMA	TANCÁMA	0%	01/05/2024	30/06/2024	0%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 62,000.00	FAISMUN 2024	\$ 62,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
86	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	0%	01/05/2024	30/06/2024	0%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	2.00
87	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	LOS JASSO	0%	01/05/2024	30/06/2024	0%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	2.00
88	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	CARRIZALITO	0%	01/05/2024	30/06/2024	0%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	2.00
89	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	LOMA DELGADA	0%	01/05/2024	30/06/2024	0%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 62,000.00	FAISMUN 2024	\$ 62,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
90	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	MADROÑO	0%	01/05/2024	30/06/2024	0%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
91	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SALZ	MESA DEL SALZ	0%	01/05/2024	30/06/2024	0%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
92	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN	EL RINCÓN	0%	01/05/2024	30/06/2024	0%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	2.00
93	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ESPADAHUELA	ESPADAHUELA	0%	01/05/2024	30/06/2024	0%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
94	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	PETZCOLA	0%	01/05/2024	30/06/2024	0%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
95	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ARENTAS	ARENTAS	0%	01/05/2024	30/06/2024	0%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
96	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	SAUCILLO	0%	01/05/2024	30/06/2024	0%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
97	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO	GUAYABOS DE SAUCILLO	0%	01/05/2024	30/06/2024	0%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
98	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTA	LAGUNA DE PITZQUINTA	0%	01/05/2024	30/06/2024	0%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	2.00
99	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTA	RINCÓN DE PITZQUINTA	0%	01/05/2024	30/06/2024	0%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
100	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	MANZANILLOS	0%	01/05/2024	30/06/2024	0%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
101	REHABILITACIÓN DE OLA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRÍA	TIERRA FRÍA	0%	01/05/2024	30/06/2024	0%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 1,450,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00

Programa: GASTOS DIRECTOS Subprograma: FAISMUN 2024		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA						REINTEGRADO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
		FÍSICO		FINANCIERO				Total		Monetario				Total		Monetario						Unidad	Avanzadas
Orden	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	%	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Total	Ejercido	Monetario	Peri.	Otros	Total	Ejercido	Monetario	Peri.	Otros	Total	Ejercido	Monetario	Peri.	Otros
100	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	01/04/2024	30/09/2024	11%	01/04/2024	30/09/2024	\$ 1,209,292.00	FAISMUN 2024	\$ 1,209,292.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 138,577.50	FAISMUN 2024	\$ -	\$ 138,577.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
									\$ 1,209,292.00	\$	\$ 1,209,292.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 138,577.50	\$	\$ 138,577.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
									\$ 41,386,492.00	\$	\$ 41,386,492.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,661,122.41	\$	\$ 6,661,122.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

* El importe autorizado para los recursos de FAISMUN para el ejercicio fiscal 2024, corresponde a la cantidad de \$ 41,386,492.00 (cuarenta y uno millones cuatrocientos noventa y dos mil cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), importe que se aprobó el día 12 de abril del año 2023.

* El importe autorizado para los recursos de FAISMUN para el ejercicio fiscal 2023, corresponde a la cantidad de \$ 41,357,074.00 (cuarenta y uno millones setecientos setenta y cuatro mil setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), importe que se aprobó el día 12 de abril del año 2022.

* El recurso autorizado de FAISMUN 2023 fue reasignado el 05/04/2024 de los cuotes \$ 41,188.24 de recursos no ejercidos al 31 de diciembre 2023 correspondiente a la asignación de \$ 4,832.81 a intereses generados a la reforma fiscal. Los intereses generados de enero a marzo 2024 fueron reasignados el 27/03/2024 por la cantidad de \$405.71.

* El presente informe de avance físico y financiero de los recursos de FAISMUN 2024, por la cantidad de \$ 1,209,292.00, corresponde a la asignación de \$ 1,209,292.00 a intereses generados a la reforma fiscal. Los intereses generados de enero a marzo 2024 fueron reasignados el 27/03/2024 por la cantidad de \$405.71.

C.P. ANGELA ROSARIO PALAC