



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre 2024

Fecha: 31-oct-24

| Programa: APO Agua potable |                                                                                                                                  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO          |      |                 |                  |            |                 |                  |                 | INVERSION APROBADA |                 |       |       |                 | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |                 |       |       |      | RENTREGO POR<br>RECURSOS NO<br>EJERCIDOS | METAS   |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------|-------|------|------------------------------------------|---------|-----------|
| Sub programa: FAISMUN 2024 |                                                                                                                                  | FÍSICO                            |      |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                 | INVERSION APROBADA |                 |       |       |                 | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |                 |       |       |      |                                          | Unidad  | Aprobadas |
|                            | Descripción                                                                                                                      | Localidad                         | %    | Fecha de inicio | Fecha de término | %          | Fecha de inicio | Fecha de término | Total           | Fondo              | Municipal       | Part. | Otros | Total           | Fondo                        | Municipal       | Part. | Otros |      |                                          |         |           |
| 103                        | CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO                                                  | 220090159.- EL NARANJO            | 100% | 03/06/2024      | 01/07/2024       | 100%       | 03/06/2024      | 01/07/2024       | \$ 700,000.00   | FAISMUN 2024       | \$ 700,000.00   | \$ -  | \$ -  | \$ 699,799.14   | FAISMUN 2024                 | \$ 699,799.14   | \$ -  | \$ -  | \$ - | ML                                       | 1600.00 |           |
| 104                        | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 1ra ETAPA EN LA COLONIA EL PLATANITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO. | 220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO. | 100% | 01/05/2024      | 29/05/2024       | 95%        | 01/05/2024      | 29/05/2024       | \$ 319,186.46   | FAISMUN 2024       | \$ 319,186.46   | \$ -  | \$ -  | \$ 304,393.97   | FAISMUN 2024                 | \$ 304,393.97   | \$ -  | \$ -  | \$ - | ML                                       | 266.45  |           |
| 105                        | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BARRIO EL PLATANITO.                                                    | 220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO. | 100% | 01/05/2024      | 29/05/2024       | 100%       | 01/05/2024      | 29/05/2024       | \$ 480,813.54   | FAISMUN 2024       | \$ 480,813.54   | \$ -  | \$ -  | \$ 479,127.91   | FAISMUN 2024                 | \$ 479,127.91   | \$ -  | \$ -  | \$ - | ML                                       | 491.83  |           |
| TOTAL DEL PROGRAMA         |                                                                                                                                  |                                   |      |                 |                  |            |                 |                  | \$ 1,500,000.00 |                    | \$ 1,500,000.00 | \$ -  | \$ -  | \$ 1,483,321.02 |                              | \$ 1,483,321.02 | \$ -  | \$ -  | \$ - |                                          |         |           |

| Programa: ESI Electrificación<br>Sub Programa: FAISMUN 2024 |                                                                                                                                                                                | AVANCE FÍSICO FINANCIERO          |           |            |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |                 |           |       |                 | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |                 |           |       |       | RENTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS  |           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------|-------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------|-------|-------|------------------------------------|--------|-----------|
|                                                             |                                                                                                                                                                                | FÍSICO                            |           |            |                 | FINANCIERO       |            |                 |                  |                    |                 |           |       |                 |                              |                 |           |       |       |                                    | Unidad | Aprobadas |
|                                                             |                                                                                                                                                                                | Descripción                       | Localidad | %          | Fecha de Inicio | Fecha de término | %          | Fecha de Inicio | Fecha de término | Total              | Fondo           | Municipal | Part. | Otros           | Total                        | Fondo           | Municipal | Part. | Otros |                                    |        |           |
| 106                                                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE                                                                                         | 220090060.- VALLE VERDE           | 0%        | 15/10/2024 | 29/11/2024      | 0%               | 15/10/2024 | 29/11/2024      | \$ 200,000.00    | FAISMUN 2024       | \$ 200,000.00   | \$ -      | \$ -  | \$ -            | FAISMUN 2024                 | \$ -            | \$ -      | \$ -  | \$ -  | PZA                                | 4.00   |           |
| 4                                                           | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SALDIVÉRA                                                                                            | 220090078.- SALDIVÉRA             | 100%      | 15/10/2024 | 14/12/2024      | 100%             | 15/10/2024 | 14/12/2024      | \$ 975,000.00    | FAISMUN 2024       | \$ 975,000.00   | \$ -      | \$ -  | \$ 974,973.43   | FAISMUN 2024                 | \$ 974,973.43   | \$ -      | \$ -  | \$ -  | ML                                 | 615.00 |           |
| 5                                                           | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA MEZCLITA                                                                                                          | 220090045.- LA MEZCLITA           | 100%      | 15/10/2024 | 14/12/2024      | 100%             | 15/10/2024 | 14/12/2024      | \$ 1,800,000.00  | FAISMUN 2024       | \$ 1,800,000.00 | \$ -      | \$ -  | \$ 1,799,260.14 | FAISMUN 2024                 | \$ 1,799,260.14 | \$ -      | \$ -  | \$ -  | ML                                 | 958.00 |           |
| 6                                                           | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 1RA ETAPA, EN COL. LAS ORTIGAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO. | 220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO. | 100%      | 15/05/2024 | 13/06/2024      | 100%             | 15/05/2024 | 13/06/2024      | \$ 250,000.00    | FAISMUN 2024       | \$ 250,000.00   | \$ -      | \$ -  | \$ 249,969.10   | FAISMUN 2024                 | \$ 249,969.10   | \$ -      | \$ -  | \$ -  | PZA                                | 10.00  |           |
| 115                                                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ANDADOR PEATONAL DEL PUERTO DE ÁNIMAS                                                                                                | 220090005.- PUERTO DE ÁNIMAS      | 0%        | 28/06/2024 | 31/12/2024      | 0%               | 28/06/2024 | 31/12/2024      | \$ 170,227.00    | FAISMUN 2024       | \$ 170,227.00   | \$ -      | \$ -  | \$ -            | FAISMUN 2024                 | \$ -            | \$ -      | \$ -  | \$ -  | PZA                                | 5.00   |           |
| TOTAL DEL PROGRAMA                                          |                                                                                                                                                                                |                                   |           |            |                 |                  |            |                 | \$ 3,395,227.00  |                    | \$ 3,395,227.00 | \$ -      | \$ -  | \$ 3,024,202.67 |                              | \$ 3,024,202.67 | \$ -      | \$ -  | \$ -  |                                    |        |           |

| Programa: Infraestructura básica del sector educativo<br>Sub programa: FAISMUN 2024 |                                                                                                      | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |           |            |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |                 |           |         |                 | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |                 |           |       |       | RENTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | 31- oct- 24 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------|---------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------|-------|-------|------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                                                     |                                                                                                      | FÍSICO                   |           |            |                 | FINANCIERO       |            |                 |                  |                    |                 |           |         |                 |                              |                 |           |       |       |                                    | METAS       |           |
|                                                                                     |                                                                                                      | Descripción              | Localidad | %          | Fecha de inicio | Fecha de término | %          | Fecha de inicio | Fecha de término | Total              | Fondo           | Municipal | Part.   | Otros           | Total                        | Fondo           | Municipal | Part. | Otros |                                    | Unidad      | Aprobadas |
| 7                                                                                   | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ | CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ  | 100%      | 03/06/2024 | 01/09/2024      | 100%             | 03/06/2024 | 01/09/2024      | \$ 1,356,000.00  | FAISMUN 2024       | \$ 1,356,000.00 | \$ -      | \$ -    | \$ 1,355,815.85 | FAISMUN 2024                 | \$ 1,355,815.85 | \$ -      | \$ -  | \$ -  | M2                                 | 313.20      |           |
| 8                                                                                   | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA GÓMEZ DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS       | JALPAN DE SERRA, QRO.    | 100%      | 03/06/2024 | 16/08/2024      | 100%             | 03/06/2024 | 16/08/2024      | \$ 810,000.00    | FAISMUN 2024       | \$ 810,000.00   | \$ -      | \$ -    | \$ 809,971.69   | FAISMUN 2024                 | \$ 809,971.69   | \$ -      | \$ -  | \$ -  | M2                                 | 180.00      |           |
| 9                                                                                   | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SOCCER EN COBAQ4 JALPAN                                             | JALPAN DE SERRA, QRO.    | 100%      | 15/05/2024 | 13/07/2024      | 100%             | 15/05/2024 | 13/07/2024      | \$ 2,125,000.00  | FAISMUN 2024       | \$ 2,125,000.00 | \$ -      | \$ -    | \$ 2,124,951.60 | FAISMUN 2024                 | \$ 2,124,951.60 | \$ -      | \$ -  | \$ -  | M2                                 | 6015.00     |           |
| TOTAL DEL PROGRAMA                                                                  |                                                                                                      |                          |           |            |                 |                  |            |                 | \$ 4,291,000.00  |                    | \$ 4,291,000.00 | \$ 0.00   | \$ 0.00 | \$ 4,290,739.14 |                              | \$ 4,290,739.14 | \$ -      | \$ -  | \$ -  |                                    |             |           |

| Programa: ISB Infraestructura básica de salud |                                                                           |                               |                          |                  |            |                 |                    |            |               |              |                              |      |           |      |                                    |        |           |      | 31-mar-24 |    |       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|---------------|--------------|------------------------------|------|-----------|------|------------------------------------|--------|-----------|------|-----------|----|-------|
| SUB PROGRAMA: FAISMUN 2024                    |                                                                           |                               |                          |                  |            |                 |                    |            |               |              |                              |      |           |      |                                    |        |           |      |           |    |       |
| Descripción                                   | Localidad                                                                 | %                             | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |                  |            |                 | INVERSION APROBADA |            |               |              | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |      |           |      | RENTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS  |           |      |           |    |       |
|                                               |                                                                           |                               | FÍSICO                   |                  | FINANCIERO |                 | Total              |            | Municipal     |              | Total                        |      | Municipal |      |                                    | Unidad | Aprobadas |      |           |    |       |
|                                               |                                                                           |                               | Fecha de inicio          | Fecha de término | %          | Fecha de inicio | Fecha de término   |            |               |              |                              |      |           |      |                                    |        |           |      |           |    |       |
| 10                                            | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN         | 220090108.- EL RINCÓN         | 0%                       | 17/05/2024       | 30/06/2024 | 0%              | 17/05/2024         | 30/06/2024 | \$ 175,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 175,000.00                | \$ - | \$ -      | \$ - | FAISMUN 2024                       | \$ -   | \$ -      | \$ - | \$ -      | M2 | 31.78 |
| 11                                            | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE RÍO ADENTRO       | 220090071.- RÍO ADENTRO       | 0%                       | 17/05/2024       | 30/06/2024 | 0%              | 17/05/2024         | 30/06/2024 | \$ 215,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 215,000.00                | \$ - | \$ -      | \$ - | FAISMUN 2024                       | \$ -   | \$ -      | \$ - | \$ -      | M2 | 35.13 |
| 12                                            | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO | 220090002.- ACATITLÁN DEL RÍO | 0%                       | 17/05/2024       | 30/06/2024 | 0%              | 17/05/2024         | 30/06/2024 | \$ 150,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 150,000.00                | \$ - | \$ -      | \$ - | FAISMUN 2024                       | \$ -   | \$ -      | \$ - | \$ -      | M2 | 33.22 |



Fecha: 31-oct-24

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre 2024

|                    |                                                                                                 |                                     |    |            |            |    |            |            |               |              |               |      |      |      |              |      |      |      |      |    |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|------------|------------|----|------------|------------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|----|-------|
| 13                 | 2DA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO | 220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO | 0% | 17/05/2024 | 15/06/2024 | 0% | 17/05/2024 | 15/06/2024 | \$ 150,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 150,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN 2024 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 30.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA |                                                                                                 |                                     |    |            |            |    |            |            | \$ 690,000.00 |              | \$ 690,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - |              | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |    |       |


| Programa: MEV Mejoramiento de viviendas<br>Sub programa: FAISMUN 2024 |                                                                                                                     |                                   | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO |                 |                  |    |                 |                  |               |              | INVERSIÓN APROBADA |       |       |       |              | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |       |       |      |      | RENTERO POR<br>RECURSOS NO<br>EJERCIDOS | METAS     |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|----|-----------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|-------|-------|-------|--------------|------------------------------|-------|-------|------|------|-----------------------------------------|-----------|--|
|                                                                       |                                                                                                                     |                                   | FÍSICO                   |                 | FINANCIERO       |    |                 |                  |               |              |                    |       |       |       |              |                              |       |       |      |      |                                         |           |  |
|                                                                       | Descripción                                                                                                         | Localidad                         | %                        | Fecha de inicio | Fecha de término | %  | Fecha de inicio | Fecha de término | Total         | Fondo        | Municipal          | Part. | Otros | Total | Fondo        | Municipal                    | Part. | Otros |      |      | Unidad                                  | Aprobadas |  |
| 14                                                                    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCÁMA.                                                        | 220090086 - TANCAMA               | 0%                       | 01/10/2024      | 29/12/2024       | 0% | 01/10/2024      | 29/12/2024       | \$ 270,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 270,000.00      | \$ -  | \$ -  | \$ -  | FAISMUN 2024 | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ - | M2                                      | 29.92     |  |
| 15                                                                    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO. | 220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO. | 0%                       | 01/10/2024      | 14/12/2024       | 0% | 01/10/2024      | 14/12/2024       | \$ 405,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 405,000.00      | \$ -  | \$ -  | \$ -  | FAISMUN 2024 | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ - | M2                                      | 44.88     |  |
| 16                                                                    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LAS ORTIGAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.          | 220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO. | 0%                       | 01/10/2024      | 14/12/2024       | 0% | 01/10/2024      | 14/12/2024       | \$ 135,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 135,000.00      | \$ -  | \$ -  | \$ -  | FAISMUN 2024 | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ - | M2                                      | 14.96     |  |
| 17                                                                    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA                                                        | 220090007 - LA ARENA              | 0%                       | 01/10/2024      | 29/11/2024       | 0% | 01/10/2024      | 29/11/2024       | \$ 135,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 135,000.00      | \$ -  | \$ -  | \$ -  | FAISMUN 2024 | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ - | M2                                      | 14.96     |  |
| 18                                                                    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE                                                     | 220090060 - VALLE VERDE           | 0%                       | 01/10/2024      | 14/12/2024       | 0% | 01/10/2024      | 14/12/2024       | \$ 135,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 135,000.00      | \$ -  | \$ -  | \$ -  | FAISMUN 2024 | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ - | M2                                      | 14.96     |  |
| 19                                                                    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE                                                       | 220090094 - EL ZAPOTE             | 0%                       | 01/10/2024      | 29/11/2024       | 0% | 01/10/2024      | 29/11/2024       | \$ 135,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 135,000.00      | \$ -  | \$ -  | \$ -  | FAISMUN 2024 | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ - | M2                                      | 14.96     |  |
| 21                                                                    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. SANTA INÉS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.           | 220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO. | 0%                       | 01/10/2024      | 29/11/2024       | 0% | 01/10/2024      | 29/11/2024       | \$ 135,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 135,000.00      | \$ -  | \$ -  | \$ -  | FAISMUN 2024 | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ - | M2                                      | 14.96     |  |
| 22                                                                    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO                                               | 220090002 - ACATITLÁN DEL RÍO     | 0%                       | 01/10/2024      | 14/12/2024       | 0% | 01/10/2024      | 14/12/2024       | \$ 135,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 135,000.00      | \$ -  | \$ -  | \$ -  | FAISMUN 2024 | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ - | M2                                      | 14.96     |  |
| 23                                                                    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. ARROYO DE CAÑAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.      | 220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO. | 0%                       | 01/10/2024      | 29/11/2024       | 0% | 01/10/2024      | 29/11/2024       | \$ 135,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 135,000.00      | \$ -  | \$ -  | \$ -  | FAISMUN 2024 | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ - | M2                                      | 14.96     |  |
| 24                                                                    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SALDIVÉÑA                                                       | 220090074 - SALDIVÉÑA             | 0%                       | 01/10/2024      | 29/11/2024       | 0% | 01/10/2024      | 29/11/2024       | \$ 135,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 135,000.00      | \$ -  | \$ -  | \$ -  | FAISMUN 2024 | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ - | M2                                      | 14.96     |  |
| 25                                                                    | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE                                                     | 220090080 - SAN VICENTE           | 0%                       | 01/10/2024      | 29/11/2024       | 0% | 01/10/2024      | 29/11/2024       | \$ 135,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 135,000.00      | \$ -  | \$ -  | \$ -  | FAISMUN 2024 | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ - | M2                                      | 14.96     |  |
| 131 -                                                                 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS                                                  | PIEDRAS ANCHAS                    | 0%                       | 20/08/2024      | 31/12/2024       | 0% | 20/08/2024      | 31/12/2024       | \$ 135,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 135,000.00      | \$ -  | \$ -  | \$ -  | FAISMUN 2024 | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ - | M2                                      | 14.96     |  |
| 132 -                                                                 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SOLIDAD DE GUADALUPE                                            | SOLIDAD DE GUADALUPE              | 0%                       | 20/08/2024      | 31/12/2024       | 0% | 20/08/2024      | 31/12/2024       | \$ 135,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 135,000.00      | \$ -  | \$ -  | \$ -  | FAISMUN 2024 | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ - | M2                                      | 14.96     |  |
| 126 -                                                                 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ZOTAPILCA                                                       | ZOTAPILCA                         | 0%                       | 20/09/2024      | 31/12/2024       | 0% | 20/09/2024      | 31/12/2024       | \$ 135,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 135,000.00      | \$ -  | \$ -  | \$ -  | FAISMUN 2024 | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ - | M2                                      | 14.96     |  |
| 121 -                                                                 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MAJUA                                                           | MAJUA                             | 0%                       | 20/09/2024      | 31/12/2024       | 0% | 20/09/2024      | 31/12/2024       | \$ 135,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 135,000.00      | \$ -  | \$ -  | \$ -  | FAISMUN 2024 | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ - | M2                                      | 14.96     |  |
| 122 -                                                                 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTA                                            | RINCÓN DE PITZQUINTA              | 0%                       | 20/09/2024      | 31/12/2024       | 0% | 20/09/2024      | 31/12/2024       | \$ 135,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 135,000.00      | \$ -  | \$ -  | \$ -  | FAISMUN 2024 | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ - | M2                                      | 14.96     |  |
| 28                                                                    | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO                                                          | 220090043 - EL LIMONCITO          | 0%                       | 01/10/2024      | 29/11/2024       | 0% | 01/10/2024      | 29/11/2024       | \$ 105,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 105,000.00      | \$ -  | \$ -  | \$ -  | FAISMUN 2024 | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ - | M2                                      | 6.14      |  |



Fecha: 31-oct-24

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre 2024

|     |                                                                                                                                                     |                                     |    |            |            |    |            |            |               |              |               |      |      |      |              |      |      |      |      |    |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|------------|------------|----|------------|------------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|----|--------|
| 29  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES                                                                                             | 220090012.- BARREALES               | 0% | 01/10/2024 | 29/11/2024 | 0% | 01/10/2024 | 29/11/2024 | \$ 315,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 315,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN 2024 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 18.42  |
| 30  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE                                                                                           | 220090060.- VALLE VERDE             | 0% | 01/10/2024 | 29/11/2024 | 0% | 01/10/2024 | 29/11/2024 | \$ 105,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 105,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN 2024 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 6.14   |
| 31  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA                                                                                 | 220090070.- RINCÓN DE PITZQUINTLA   | 0% | 01/10/2024 | 14/11/2024 | 0% | 01/10/2024 | 14/11/2024 | \$ 105,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 105,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN 2024 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 6.14   |
| 32  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE                                                                                             | 220090094.- EL ZAPOTE               | 0% | 01/10/2024 | 14/11/2024 | 0% | 01/10/2024 | 14/11/2024 | \$ 105,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 105,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN 2024 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 6.14   |
| 33  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA                                                                                             | 220090074.- SALDIVERA               | 0% | 01/10/2024 | 14/11/2024 | 0% | 01/10/2024 | 14/11/2024 | \$ 105,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 105,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN 2024 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 6.14   |
| 123 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD LA CEIBA                                                                                                 | LA CEIBA                            | 0% | 20/09/2024 | 31/12/2024 | 0% | 20/09/2024 | 31/12/2024 | \$ 105,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 105,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN 2024 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 6.14   |
| 124 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL                                                                                      | CUESTA DE TIMBAL                    | 0% | 20/09/2024 | 31/12/2024 | 0% | 20/09/2024 | 31/12/2024 | \$ 105,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 105,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN 2024 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 6.14   |
| 34  | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COL. NUEVO MILENIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO. | 220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.   | 0% | 03/06/2024 | 02/08/2024 | 0% | 03/06/2024 | 02/08/2024 | \$ 162,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 162,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN 2024 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 108.00 |
| 35  | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE                                              | 220090080.- SAN VICENTE             | 0% | 03/06/2024 | 18/07/2024 | 0% | 03/06/2024 | 18/07/2024 | \$ 112,500.00 | FAISMUN 2024 | \$ 112,500.00 | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN 2024 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 75.00  |
| 36  | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCÁMA                                       | 220090017.- CARRERA DE TANCÁMA      | 0% | 03/06/2024 | 18/07/2024 | 0% | 03/06/2024 | 18/07/2024 | \$ 52,500.00  | FAISMUN 2024 | \$ 52,500.00  | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN 2024 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 35.00  |
| 37  | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA)                                  | 220090132.- EL RINCÓN (OJO DE AGUA) | 0% | 03/06/2024 | 18/07/2024 | 0% | 03/06/2024 | 18/07/2024 | \$ 58,500.00  | FAISMUN 2024 | \$ 58,500.00  | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN 2024 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 39.00  |
| 38  | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE TANCÁMA                                                  | 220090086.- TANCÁMA                 | 0% | 03/06/2024 | 18/07/2024 | 0% | 03/06/2024 | 18/07/2024 | \$ 60,000.00  | FAISMUN 2024 | \$ 60,000.00  | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN 2024 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 40.00  |
| 39  | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO                                                 | 220090081.- SAUCILLO                | 0% | 03/06/2024 | 18/07/2024 | 0% | 03/06/2024 | 18/07/2024 | \$ 45,000.00  | FAISMUN 2024 | \$ 45,000.00  | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN 2024 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 30.00  |
| 42  | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COL. NIÑO JESÚS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.    | 220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.   | 0% | 03/06/2024 | 18/07/2024 | 0% | 03/06/2024 | 18/07/2024 | \$ 48,000.00  | FAISMUN 2024 | \$ 48,000.00  | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN 2024 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 32.00  |
| 43  | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO                                                  | 220090120.- EL RAYO                 | 0% | 03/06/2024 | 18/07/2024 | 0% | 03/06/2024 | 18/07/2024 | \$ 56,100.00  | FAISMUN 2024 | \$ 56,100.00  | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN 2024 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 37.40  |
| 47  | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COL. LAS TERRAZAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.  | 220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.   | 0% | 03/06/2024 | 18/07/2024 | 0% | 03/06/2024 | 18/07/2024 | \$ 30,780.00  | FAISMUN 2024 | \$ 30,780.00  | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN 2024 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 20.52  |
| 50  | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO                                             | 220090072.- SABINO CHICO            | 0% | 03/06/2024 | 18/07/2024 | 0% | 03/06/2024 | 18/07/2024 | \$ 48,000.00  | FAISMUN 2024 | \$ 48,000.00  | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN 2024 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 32.00  |



## Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

**TOTAL DEL PROGRAMA**

|                             |
|-----------------------------|
| Programa: Urbanización      |
| Sub-programa: FAIS-MIB-7074 |



Fecha: 31-oct-24

**Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.**  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre 2024**

|    |                                                                                                                                                |                       |      |            |            |      |            |            |                 |              |                 |      |      |                 |              |                 |      |      |      |    |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------|------------|------|------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|------|------|-----------------|--------------|-----------------|------|------|------|----|--------|
| 55 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN                                                 | CARRIZAL DE LOS DURÁN | 100% | 01/05/2024 | 30/07/2024 | 100% | 01/05/2024 | 30/07/2024 | \$ 3,040,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 3,040,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 3,039,245.47 | FAISMUN 2024 | \$ 3,039,245.47 | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 773.44 |
| 56 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE TANCYOLO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. LAS MISIONES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO. | JALPAN DE SERRA, QRO. | 100% | 01/05/2024 | 30/07/2024 | 100% | 01/05/2024 | 30/07/2024 | \$ 1,200,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 1,200,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 1,199,904.89 | FAISMUN 2024 | \$ 1,199,904.89 | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 369.07 |
| 57 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA                                                                      | AGUA FRIA             | 100% | 15/10/2024 | 14/12/2024 | 100% | 15/10/2024 | 14/12/2024 | \$ 700,000.00   | FAISMUN 2024 | \$ 700,000.00   | \$ - | \$ - | \$ 699,830.93   | FAISMUN 2024 | \$ 699,830.93   | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 500.00 |
| 58 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE GUERRERO 2DA ETAPA EN COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.                      | JALPAN DE SERRA, QRO. | 100% | 01/05/2024 | 30/07/2024 | 100% | 01/05/2024 | 30/07/2024 | \$ 3,100,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 3,100,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 3,099,425.14 | FAISMUN 2024 | \$ 3,099,425.14 | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 950.00 |
| 60 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA                                                                       | LA ARENA              | 100% | 01/10/2024 | 30/11/2024 | 100% | 01/10/2024 | 30/11/2024 | \$ 500,000.00   | FAISMUN 2024 | \$ 500,000.00   | \$ - | \$ - | \$ 499,905.71   | FAISMUN 2024 | \$ 499,905.71   | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 350.00 |
| 61 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA                                                                   | LOMA DELGADA          | 0%   | 15/07/2024 | 13/09/2024 | 0%   | 15/07/2024 | 13/09/2024 | \$ 500,000.00   | FAISMUN 2024 | \$ 500,000.00   | \$ - | \$ - | \$ -            | FAISMUN 2024 | \$ -            | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 350.00 |
| 62 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO                                                              | ACATITLÁN DEL RÍO     | 100% | 17/06/2024 | 16/08/2024 | 100% | 17/06/2024 | 16/08/2024 | \$ 700,000.00   | FAISMUN 2024 | \$ 700,000.00   | \$ - | \$ - | \$ 699,751.27   | FAISMUN 2024 | \$ 699,751.27   | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 500.00 |
| 63 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCÁMA                                                             | CARRERA DE TANCÁMA    | 100% | 17/06/2024 | 16/08/2024 | 100% | 17/06/2024 | 16/08/2024 | \$ 770,000.00   | FAISMUN 2024 | \$ 770,000.00   | \$ - | \$ - | \$ 769,812.33   | FAISMUN 2024 | \$ 769,812.33   | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 573.75 |
| 64 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO                                                                      | EL POCITO             | 100% | 15/05/2024 | 29/07/2024 | 100% | 15/05/2024 | 29/07/2024 | \$ 1,000,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 1,000,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 999,553.47   | FAISMUN 2024 | \$ 999,553.47   | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 710.00 |
| 66 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA                                                                     | YERBABUENA            | 100% | 01/07/2024 | 30/08/2024 | 98%  | 01/07/2024 | 30/08/2024 | \$ 465,000.00   | FAISMUN 2024 | \$ 465,000.00   | \$ - | \$ - | \$ 457,981.65   | FAISMUN 2024 | \$ 457,981.65   | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 297.45 |
| 67 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO                                                                      | LOS JASSO             | 0%   | 01/10/2024 | 15/12/2024 | 0%   | 01/10/2024 | 15/12/2024 | \$ 310,000.00   | FAISMUN 2024 | \$ 310,000.00   | \$ - | \$ - | \$ -            | FAISMUN 2024 | \$ -            | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 151.70 |
| 68 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO                                                                    | CARRIZALITO           | 0%   | 01/07/2024 | 30/08/2024 | 0%   | 01/07/2024 | 30/08/2024 | \$ 500,000.00   | FAISMUN 2024 | \$ 500,000.00   | \$ - | \$ - | \$ -            | FAISMUN 2024 | \$ -            | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 400.00 |
| 69 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA                                                                      | SALDIVENA             | 100% | 15/06/2024 | 14/08/2024 | 100% | 15/06/2024 | 14/08/2024 | \$ 500,000.00   | FAISMUN 2024 | \$ 500,000.00   | \$ - | \$ - | \$ 499,971.12   | FAISMUN 2024 | \$ 499,971.12   | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 350.00 |
| 71 | CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA DE LA LOCALIDAD DE EL RAYO                                                                                    | EL RAYO               | 100% | 01/10/2024 | 15/12/2024 | 100% | 01/10/2024 | 15/12/2024 | \$ 300,000.00   | FAISMUN 2024 | \$ 300,000.00   | \$ - | \$ - | \$ 299,651.30   | FAISMUN 2024 | \$ 299,651.30   | \$ - | \$ - | \$ - | ML | 6.00   |
| 72 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA COL. BUENOS AIRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.                                    | JALPAN DE SERRA, QRO. | 0%   | 01/10/2024 | 15/12/2024 | 0%   | 01/10/2024 | 15/12/2024 | \$ 496,000.00   | FAISMUN 2024 | \$ 496,000.00   | \$ - | \$ - | \$ -            | FAISMUN 2024 | \$ -            | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 102.00 |
| 73 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA                                                                                  | ZOYAPILCA             | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | \$ 400,000.00   | FAISMUN 2024 | \$ 400,000.00   | \$ - | \$ - | \$ 399,791.39   | FAISMUN 2024 | \$ 399,791.39   | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 191.95 |
| 74 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO                                                                  | ACATITLÁN DEL RÍO     | 100% | 01/05/2024 | 15/07/2024 | 100% | 01/05/2024 | 15/07/2024 | \$ 760,000.00   | FAISMUN 2024 | \$ 760,000.00   | \$ - | \$ - | \$ 759,482.68   | FAISMUN 2024 | \$ 759,482.68   | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 457.55 |
| 75 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA                                                                       | LA CEIBA              | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | \$ 500,000.00   | FAISMUN 2024 | \$ 500,000.00   | \$ - | \$ - | \$ 499,623.39   | FAISMUN 2024 | \$ 499,623.39   | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 300.00 |
| 76 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME Y MURO EN COMEDOR DEL CENTRO DE DÍA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.                              | JALPAN DE SERRA, QRO. | 100% | 01/05/2024 | 15/06/2024 | 100% | 01/05/2024 | 15/06/2024 | \$ 350,000.00   | FAISMUN 2024 | \$ 350,000.00   | \$ - | \$ - | \$ 349,957.24   | FAISMUN 2024 | \$ 349,957.24   | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 97.20  |



Fecha: 31-oct-24

**Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.**  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre 2024**

|                    |                                                                                                                 |                         |      |            |            |      |            |            |                  |              |                  |      |      |                  |              |                  |      |      |      |    |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------------------|--------------|------------------|------|------|------------------|--------------|------------------|------|------|------|----|--------|
| 79                 | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, JALPAN DE SERRA, QRO. | JALPAN DE SERRA, QRO.   | 100% | 15/10/2024 | 29/12/2024 | 100% | 15/10/2024 | 29/12/2024 | \$ 640,000.00    | FAISMUN 2024 | \$ 640,000.00    | \$ - | \$ - | \$ 639,968.24    | FAISMUN 2024 | \$ 639,968.24    | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 450.00 |
| 108                | REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE RIO ADENTRO                                                          | RIO ADENTRO             | 100% | 28/06/2024 | 31/12/2024 | 100% | 28/06/2024 | 31/12/2024 | \$ 400,000.00    | FAISMUN 2024 | \$ 400,000.00    | \$ - | \$ - | \$ 399,881.00    | FAISMUN 2024 | \$ 399,881.00    | \$ - | \$ - | \$ - | KM | 3.00   |
| 109                | REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA                                                          | AGUA AMARGA             | 100% | 28/06/2024 | 31/12/2024 | 100% | 28/06/2024 | 31/12/2024 | \$ 335,000.00    | FAISMUN 2024 | \$ 335,000.00    | \$ - | \$ - | \$ 334,600.84    | FAISMUN 2024 | \$ 334,600.84    | \$ - | \$ - | \$ - | KM | 3.50   |
| 110                | REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA CEIBA                                                             | LA CEIBA                | 100% | 28/06/2024 | 31/12/2024 | 91%  | 28/06/2024 | 31/12/2024 | \$ 150,000.00    | FAISMUN 2024 | \$ 150,000.00    | \$ - | \$ - | \$ 145,278.40    | FAISMUN 2024 | \$ 145,278.40    | \$ - | \$ - | \$ - | KM | 0.64   |
| 111                | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA)                                             | EL RINCÓN (OJO DE AGUA) | 100% | 28/06/2024 | 31/12/2024 | 96%  | 28/06/2024 | 31/12/2024 | \$ 606,000.00    | FAISMUN 2024 | \$ 606,000.00    | \$ - | \$ - | \$ 582,824.60    | FAISMUN 2024 | \$ 582,824.60    | \$ - | \$ - | \$ - | KM | 1.76   |
| 114                | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE BARRIO EL PLATANITO                                                 | EL PLATANITO            | 100% | 03/07/2024 | 31/12/2024 | 100% | 03/07/2024 | 31/12/2024 | \$ 148,000.00    | FAISMUN 2024 | \$ 148,000.00    | \$ - | \$ - | \$ 147,763.12    | FAISMUN 2024 | \$ 147,763.12    | \$ - | \$ - | \$ - | M3 | 192.00 |
| 116                | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CUESTA DEL SABINO                                                   | CUESTA DEL SABINO       | 100% | 03/07/2024 | 31/12/2024 | 100% | 03/07/2024 | 31/12/2024 | \$ 312,000.00    | FAISMUN 2024 | \$ 312,000.00    | \$ - | \$ - | \$ 311,373.00    | FAISMUN 2024 | \$ 311,373.00    | \$ - | \$ - | \$ - | M3 | 469.88 |
| 117                | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ÁNIMAS                                                    | PUERTO DE ÁNIMAS        | 100% | 03/07/2024 | 31/12/2024 | 100% | 03/07/2024 | 31/12/2024 | \$ 40,000.00     | FAISMUN 2024 | \$ 40,000.00     | \$ - | \$ - | \$ 39,945.76     | FAISMUN 2024 | \$ 39,945.76     | \$ - | \$ - | \$ - | M3 | 36.75  |
| 136                | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA                         | SALDIVERA               | 0%   | 20/09/2024 | 31/12/2024 | 0%   | 20/09/2024 | 31/12/2024 | \$ 435,000.00    | FAISMUN 2024 | \$ 435,000.00    | \$ - | \$ - | \$ -             | FAISMUN 2024 | \$ -             | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 312.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA |                                                                                                                 |                         |      |            |            |      |            |            | \$ 24,894,000.00 |              | \$ 24,894,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 22,601,504.42 |              | \$ 22,601,504.42 | \$ - | \$ - | \$ - |    |        |

| Programa: Infraestructura Productiva Rural<br>Sub programa: FAISMUN 2024 |                                                                                                             |                         | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |                 |                  |      |                 |                  |              |              | INVERSIÓN APROBADA |       |       |              |              | INVERSIÓN EFECTIVA ACUMULADA |       |       |      |  | REINTERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS |          | METAS |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-------|--------------|--------------|------------------------------|-------|-------|------|--|------------------------------------|----------|-------|--|
|                                                                          | Descripción                                                                                                 | Localidad               | %                        | Fecha de Inicio | Fecha de término | %    | Fecha de Inicio | Fecha de término | Total        | Fondo        | Municipal          | Part. | Otros | Total        | Fondo        | Municipal                    | Part. | Otros |      |  | Unidad                             | Aprobado |       |  |
| 80                                                                       | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO               | EL POCITO               | 100%                     | 01/05/2024      | 30/06/2024       | 100% | 01/05/2024      | 30/06/2024       | \$ 49,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 49,000.00       | \$ -  | \$ -  | \$ 48,849.00 | FAISMUN 2024 | \$ 48,849.00                 | \$ -  | \$ -  | \$ - |  | PZA                                | 1.00     |       |  |
| 81                                                                       | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE             | VALLE VERDE             | 100%                     | 01/05/2024      | 30/06/2024       | 100% | 01/05/2024      | 30/06/2024       | \$ 49,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 49,000.00       | \$ -  | \$ -  | \$ 48,849.00 | FAISMUN 2024 | \$ 48,849.00                 | \$ -  | \$ -  | \$ - |  | PZA                                | 1.00     |       |  |
| 82                                                                       | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA             | AGUA AMARGA             | 100%                     | 01/05/2024      | 30/06/2024       | 100% | 01/05/2024      | 30/06/2024       | \$ 49,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 49,000.00       | \$ -  | \$ -  | \$ 48,849.00 | FAISMUN 2024 | \$ 48,849.00                 | \$ -  | \$ -  | \$ - |  | PZA                                | 1.00     |       |  |
| 83                                                                       | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS                | GUAYABOS                | 100%                     | 01/05/2024      | 30/06/2024       | 100% | 01/05/2024      | 30/06/2024       | \$ 49,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 49,000.00       | \$ -  | \$ -  | \$ 48,849.00 | FAISMUN 2024 | \$ 48,849.00                 | \$ -  | \$ -  | \$ - |  | PZA                                | 1.00     |       |  |
| 84                                                                       | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA) | EL RINCÓN (OJO DE AGUA) | 100%                     | 01/05/2024      | 30/06/2024       | 100% | 01/05/2024      | 30/06/2024       | \$ 49,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 49,000.00       | \$ -  | \$ -  | \$ 48,849.00 | FAISMUN 2024 | \$ 48,849.00                 | \$ -  | \$ -  | \$ - |  | PZA                                | 1.00     |       |  |
| 85                                                                       | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCÁMA                 | TANCÁMA                 | 100%                     | 01/05/2024      | 30/06/2024       | 100% | 01/05/2024      | 30/06/2024       | \$ 62,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 62,000.00       | \$ -  | \$ -  | \$ 61,919.36 | FAISMUN 2024 | \$ 61,919.36                 | \$ -  | \$ -  | \$ - |  | PZA                                | 1.00     |       |  |
| 86                                                                       | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ | CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ | 100%                     | 01/05/2024      | 30/06/2024       | 100% | 01/05/2024      | 30/06/2024       | \$ 98,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 98,000.00       | \$ -  | \$ -  | \$ 97,881.54 | FAISMUN 2024 | \$ 97,881.54                 | \$ -  | \$ -  | \$ - |  | PZA                                | 2.00     |       |  |
| 87                                                                       | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO               | LOS JASSO               | 100%                     | 01/05/2024      | 30/06/2024       | 100% | 01/05/2024      | 30/06/2024       | \$ 98,000.00 | FAISMUN 2024 | \$ 98,000.00       | \$ -  | \$ -  | \$ 97,881.54 | FAISMUN 2024 | \$ 97,881.54                 | \$ -  | \$ -  | \$ - |  | PZA                                | 2.00     |       |  |



Fecha: 31-oct-24

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre 2024

|                    |                                                                                                           |                       |      |            |            |      |            |            |                 |              |                 |      |      |                 |              |                 |      |      |      |     |      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------|------------|------|------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|------|------|-----------------|--------------|-----------------|------|------|------|-----|------|
| 88                 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO           | CARRIZALITO           | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | \$ 98,000.00    | FAISMUN 2024 | \$ 98,000.00    | \$ - | \$ - | \$ 97,881.54    | FAISMUN 2024 | \$ 97,881.54    | \$ - | \$ - | \$ - | PZA | 2.00 |
| 89                 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA          | LOMA DELGADA          | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | \$ 62,000.00    | FAISMUN 2024 | \$ 62,000.00    | \$ - | \$ - | \$ 61,919.36    | FAISMUN 2024 | \$ 61,919.36    | \$ - | \$ - | \$ - | PZA | 1.00 |
| 90                 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO               | MADROÑO               | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | \$ 49,000.00    | FAISMUN 2024 | \$ 49,000.00    | \$ - | \$ - | \$ 48,849.00    | FAISMUN 2024 | \$ 48,849.00    | \$ - | \$ - | \$ - | PZA | 1.00 |
| 91                 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ         | MESA DEL SAUZ         | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | \$ 49,000.00    | FAISMUN 2024 | \$ 49,000.00    | \$ - | \$ - | \$ 48,849.00    | FAISMUN 2024 | \$ 48,849.00    | \$ - | \$ - | \$ - | PZA | 1.00 |
| 92                 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN             | EL RINCÓN             | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | \$ 98,000.00    | FAISMUN 2024 | \$ 98,000.00    | \$ - | \$ - | \$ 97,881.54    | FAISMUN 2024 | \$ 97,881.54    | \$ - | \$ - | \$ - | PZA | 2.00 |
| 93                 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ESPADAÑUELA           | ESPAÑUELA             | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | \$ 49,000.00    | FAISMUN 2024 | \$ 49,000.00    | \$ - | \$ - | \$ 48,849.00    | FAISMUN 2024 | \$ 48,849.00    | \$ - | \$ - | \$ - | PZA | 1.00 |
| 94                 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOIA              | PETZCOIA              | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | \$ 49,000.00    | FAISMUN 2024 | \$ 49,000.00    | \$ - | \$ - | \$ 48,849.00    | FAISMUN 2024 | \$ 48,849.00    | \$ - | \$ - | \$ - | PZA | 1.00 |
| 95                 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ARENITAS              | ARENITAS              | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | \$ 49,000.00    | FAISMUN 2024 | \$ 49,000.00    | \$ - | \$ - | \$ 48,849.00    | FAISMUN 2024 | \$ 48,849.00    | \$ - | \$ - | \$ - | PZA | 1.00 |
| 96                 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO              | SAUCILLO              | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | \$ 49,000.00    | FAISMUN 2024 | \$ 49,000.00    | \$ - | \$ - | \$ 48,849.00    | FAISMUN 2024 | \$ 48,849.00    | \$ - | \$ - | \$ - | PZA | 1.00 |
| 97                 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO     | GUAYABOS DE SAUCILLO  | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | \$ 49,000.00    | FAISMUN 2024 | \$ 49,000.00    | \$ - | \$ - | \$ 48,849.00    | FAISMUN 2024 | \$ 48,849.00    | \$ - | \$ - | \$ - | PZA | 1.00 |
| 98                 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA | LAGUNA DE PITZQUINTLA | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | \$ 98,000.00    | FAISMUN 2024 | \$ 98,000.00    | \$ - | \$ - | \$ 97,881.54    | FAISMUN 2024 | \$ 97,881.54    | \$ - | \$ - | \$ - | PZA | 2.00 |
| 99                 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA | RINCÓN DE PITZQUINTLA | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | \$ 49,000.00    | FAISMUN 2024 | \$ 49,000.00    | \$ - | \$ - | \$ 48,849.00    | FAISMUN 2024 | \$ 48,849.00    | \$ - | \$ - | \$ - | PZA | 1.00 |
| 100                | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS           | MANZANILLOS           | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | 100% | 01/05/2024 | 30/06/2024 | \$ 49,000.00    | FAISMUN 2024 | \$ 49,000.00    | \$ - | \$ - | \$ 48,849.00    | FAISMUN 2024 | \$ 48,849.00    | \$ - | \$ - | \$ - | PZA | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA |                                                                                                           |                       |      |            |            |      |            |            | \$ 1,300,000.00 | \$ -         | \$ 1,300,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 1,297,132.42 | \$ -         | \$ 1,297,132.42 | \$ - | \$ - | \$ - |     |      |

| Programa: GASTOS INDETERMINADOS |  |                                                                  |                                   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |                 |                  |     |                 |                  |                  |              | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |       |       |                  |                              |                  |       |       | 31-oct-24                          |        |           |  |
|---------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------------------------|-------|-------|------------------|------------------------------|------------------|-------|-------|------------------------------------|--------|-----------|--|
| Sub programa: FAISMUN 2024      |  |                                                                  |                                   | FÍSICO                   |                 |                  |     | FINANCIERO      |                  |                  |              | INVERSIÓN APROBADA           |       |       |                  | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |                  |       |       | RENTIDAD POR RECURSOS NO EJERCIDOS |        | METAS     |  |
|                                 |  | Descripción                                                      | Localidad                         | %                        | Fecha de inicio | Fecha de término | %   | Fecha de inicio | Fecha de término | Total            | Fondo        | Municipal                    | Part. | Otros | Total            | Fondo                        | Municipal        | Part. | Otros |                                    | Unidad | Aprobados |  |
| 102                             |  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO. | 100%                     | 01/04/2024      | 30/09/2024       | 99% | 01/04/2024      | 30/09/2024       | \$ 259,065.00    | FAISMUN 2024 | \$ 259,065.00                | \$ -  | \$ -  | \$ 257,497.11    | FAISMUN 2024                 | \$ 257,497.11    |       | \$ -  | \$ -                               |        |           |  |
|                                 |  |                                                                  |                                   |                          |                 |                  |     |                 |                  | \$ 259,065.00    |              | \$ 259,065.00                | \$ -  | \$ -  | \$ 257,497.11    |                              | \$ 257,497.11    | \$ -  | \$ -  | \$ -                               |        |           |  |
|                                 |  |                                                                  |                                   |                          |                 |                  |     |                 |                  | \$ 41,386,432.00 |              | \$ 41,386,432.00             | \$ -  | \$ -  | \$ 41,386,396.78 |                              | \$ 41,386,396.78 | \$ -  | \$ -  | \$ -                               |        |           |  |
|                                 |  |                                                                  |                                   |                          |                 |                  |     |                 |                  |                  |              | \$ 8,332,685.22              |       |       |                  |                              |                  |       |       |                                    |        |           |  |

| Programa: PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |                                                                                                                                   |                             |                 |                  |            |                 |                  |            |  | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |            |                 |       |       |                              |            |                 |       |       | 31-oct-24                          |           |
|------------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------|--|------------------------------|------------|-----------------|-------|-------|------------------------------|------------|-----------------|-------|-------|------------------------------------|-----------|
| Sub programa: FEIEF 2023                 |  | PRECIO                   |                                                                                                                                   |                             |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |            |  | INVERSIÓN APROBADA           |            |                 |       |       | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |            |                 |       |       | RENTIDAD POR RECURSOS NO EJERCIDOS |           |
|                                          |  | Descripción              | Localidad                                                                                                                         | %                           | Fecha de inicio | Fecha de término | %          | Fecha de inicio | Fecha de término |            |  | Total                        | Fondo      | Municipal       | Part. | Otros | Total                        | Fondo      | Municipal       | Part. | Otros | Unidad                             | Aprobados |
|                                          |  | 137                      | REHABILITACIÓN DE CALLE ESCUDO NACIONAL, TRAMO CALLE GENERAL ROCHA A CALLE OCTAVIO PAZ EN BARRIO EL PANTÓN, JALPAN DE SERRA, QRO. | 220090001 - JALPAN DE SERRA | 100%            | 24/01/2024       | 22/03/2024 | 100%            | 24/01/2024       | 22/03/2024 |  | \$ 1,614,518.14              | FEIEF 2023 | \$ 1,614,518.14 | \$ -  | \$ -  | \$ 1,613,482.99              | FEIEF 2023 | \$ 1,613,482.99 | \$ -  | \$ -  | M2                                 | 312.89    |



Fecha: 31-oct-24

**Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.**  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre 2024**

|                    |                                                                                                      |                             |      |            |            |      |            |            |                 |            |                 |      |      |                 |            |                 |      |      |      |     |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------|------------|------|------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------|------|-----------------|------------|-----------------|------|------|------|-----|--------|
| 138                | REHABILITACION DE CALLE JAIME TORRES BODET EN COLONIA EN COLONIA MAGISTERIAL, JALPAN DE SERRA, QRO.  | 220090001 - JALPAN DE SERRA | 100% | 24/01/2024 | 22/03/2024 | 100% | 24/01/2024 | 22/03/2024 | \$ 1,120,000.00 | FEIEF 2023 | \$ 1,120,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 1,119,987.52 | FEIEF 2023 | \$ 1,119,987.52 | \$ - | \$ - | \$ - | M2  | 311.29 |
| 139                | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL 3RA ETAPA, EN PANTEON NUEVO, JALPAN DE SERRA, QRO.                  | 220090063 - PIEDRAS ANCHAS  | 100% | 24/01/2024 | 22/03/2024 | 100% | 24/01/2024 | 22/03/2024 | \$ 2,560,000.00 | FEIEF 2023 | \$ 2,560,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,558,750.50 | FEIEF 2023 | \$ 2,558,750.50 | \$ - | \$ - | \$ - | ML  | 86.00  |
| 140                | REHABILITACION DE CALLE GUERRERO, 3RA ETAPA, EN COL. PUERTO DE SAN NICOLAS, EN JALPAN DE SERRA, QRO. | 220090001 - JALPAN DE SERRA | 100% | 24/01/2024 | 22/03/2024 | 100% | 24/01/2024 | 22/03/2024 | \$ 2,500,000.00 | FEIEF 2023 | \$ 2,500,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,499,878.40 | FEIEF 2023 | \$ 2,499,878.40 | \$ - | \$ - | \$ - | PZA | 6.00   |
| TOTAL DEL PROGRAMA |                                                                                                      |                             |      |            |            |      |            |            | \$ 7,794,518.14 |            | \$ 7,794,518.14 | \$ - | \$ - | \$ 7,792,099.41 |            | \$ 7,792,099.41 | \$ - | \$ - | \$ - |     |        |

| Programa: REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 |                                                                                                                                                                                        | AVANCE FISICO FINANCIERO          |      |                 |                  |      |                 |                        |                 |                                             |           | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |                 |                                             |           |                              |       |       |       |           | REINTERGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS |       | METAS  |           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------|------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------|-----------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------|-------|-------|-----------|--------------------------------------|-------|--------|-----------|
| SUB programa: PARTICIPACIONES FEDERALES               |                                                                                                                                                                                        | FISICO                            |      |                 |                  |      |                 | FINANCIERO             |                 |                                             |           | INVERSION APROBADA           |       |                 |                                             |           | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |       |       |           |                                      |       |        |           |
| Descripción                                           |                                                                                                                                                                                        | Localidad                         | %    | Fecha de Inicio | Fecha de Término | %    | Fecha de Inicio | Fecha de Tercerización | Total           | Fondo                                       | Municipal | Part.                        | Otros | Total           | Fondo                                       | Municipal | Part.                        | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part.                                | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 2                                                     | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO MATAMOROS. TRAMO DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA A CALLE DE ACCESO A COLONIA LA CEIBA, COL. CENTRO, JALPAN DE SERRA, QRO. | 220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO. | 100% | 15/03/2024      | 29/04/2024       | 100% | 15/03/2024      | 29/04/2024             | \$ 1,360,929.71 | REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 | \$ -      | \$ 1,360,929.71              | \$ -  | \$ 1,357,752.51 | REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 | \$ -      | \$ 1,357,752.51              | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -      | \$ -                                 | \$ -  | ML     | 404.20    |
| 1                                                     | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, JALPAN DE SERRA, QRO.                                                                                      | YERBABUENA                        | 100% | 16/02/2024      | 22/03/2024       | 100% | 16/02/2024      | 22/03/2024             | \$ 350,000.00   | REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 | \$ -      | \$ 350,000.00                | \$ -  | \$ 349,678.09   | REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 | \$ -      | \$ 349,678.09                | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -      | \$ -                                 | \$ -  | M2     | 219.62    |
| TOTAL DEL PROGRAMA                                    |                                                                                                                                                                                        |                                   |      |                 |                  |      |                 |                        | \$ 1,710,929.71 |                                             | \$ -      | \$ 1,710,929.71              | \$ -  | \$ 1,707,430.60 |                                             | \$ -      | \$ 1,707,430.60              | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -      | \$ -                                 |       |        |           |

| Programa: REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023 |                                                                      |                       |      | AVANCE FISICO FINANCIERO |                  |      |                 |                  |                 |                                    |                 | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |                 |                                    |                 |                              |       |                                      |      |        | 31-ene-24                            |        |       |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------------------------|------------------|------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------|--------------------------------------|------|--------|--------------------------------------|--------|-------|--|
| Sub programa: PARTICIPACIONES FEDERALES      |                                                                      |                       |      | FISICO                   |                  |      |                 | FINANCIERO       |                 |                                    |                 | INVERSION APROBADA           |       |                 |                                    |                 | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |                                      |      |        | REINTERGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS |        | METAS |  |
| Descripción                                  |                                                                      | Localidad             | %    | Fecha de Inicio          | Fecha de término | %    | Fecha de Inicio | Fecha de término | Total           | Fondo                              | Municipal       | Part.                        | Otros | Total           | Fondo                              | Municipal       | Part.                        | Otros | REINTERGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS |      | Unidad | Aprobadas                            |        |       |  |
| 3                                            | CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA DELEGACIÓN DE LAGUNA DE PITZQUINTLA | LAGUNA DE PITZQUINTLA | 100% | 15/03/2024               | 22/06/2024       | 100% | 15/03/2024      | 22/06/2024       | \$ 1,750,000.00 | REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023 | \$ 1,750,000.00 | \$ -                         | \$ -  | \$ 1,749,577.63 | REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023 | \$ 1,749,577.63 | \$ -                         | \$ -  | \$ -                                 | \$ - |        | M2                                   | 109.04 |       |  |
| TOTAL DEL PROGRAMA                           |                                                                      |                       |      |                          |                  |      |                 |                  | \$ 1,750,000.00 |                                    | \$ 1,750,000.00 | \$ -                         | \$ -  | \$ 1,749,577.63 |                                    | \$ 1,749,577.63 | \$ -                         | \$ -  | \$ -                                 | \$ - |        |                                      |        |       |  |

| Programa: FISE 2024 |                                                                                                                                                                            |  | AVANCE FISICO FINANCIERO         |     |                 |                  |     |                 |                  |                 | INVERSION APROBADA |                 |       |       |                 | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |           |       |                 |       | REINTERGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS |           | METAS |       |        |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|------------------------------|-----------|-------|-----------------|-------|--------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|-----------|
| Descripción         |                                                                                                                                                                            |  | Localidad                        | %   | Fecha de Inicio | Fecha de término | %   | Fecha de Inicio | Fecha de término | Total           | Fondo              | Municipal       | Part. | Otros | Total           | Fondo                        | Municipal | Part. | Otros           | Total | Fondo                                | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 2024-0047           | REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL 3RA ETAPA, EN LA COLONIA EL MERCADO, JALPAN DE SERRA, QRO. |  | 220090001- JALPAN DE SERRA, QRO. | 85% | 10/06/2024      | 10/09/2024       | 84% | 10/06/2024      | 10/09/2024       | \$ 6,497,639.40 | FISE 2024          | \$ 6,497,639.40 | \$ -  | \$ -  | \$ 5,449,433.21 | FISE 2024                    | \$ -      | \$ -  | \$ 5,449,433.21 | \$ -  | \$ -                                 | \$ -      | \$ -  | \$ -  | ML     | 205.00    |
|                     |                                                                                                                                                                            |  |                                  |     |                 |                  |     |                 |                  | \$ 6,497,639.40 |                    | \$ 6,497,639.40 | \$ -  | \$ -  | \$ 5,449,433.21 |                              | \$ -      | \$ -  | \$ 5,449,433.21 | \$ -  | \$ -                                 | \$ -      | \$ -  |       |        |           |

| Programa: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024<br>Sub programa: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 |                                                                                                                |  | AVANCE FISICO FINANCIERO |      |                 |                  |            |                 |                  |               | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA                             |           |               |              |                              |                                                        |           |               |              |       | REINTERGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS |           | METAS |       |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|-----------|
|                                                                                          |                                                                                                                |  | FISICO                   |      |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |               | INVERSION APROBADA                                       |           |               |              | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |                                                        |           |               |              |       |                                      |           |       |       |        |           |
| Descripción                                                                              |                                                                                                                |  | Localidad                | %    | Fecha de inicio | Fecha de término | %          | Fecha de inicio | Fecha de término | Total         | Fondo                                                    | Municipal | Part.         | Otros        | Total                        | Fondo                                                  | Municipal | Part.         | Otros        | Total | Fondo                                | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 107                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 10 KV EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA                             |  | JALPAN DE SERRA, QRO.    | 100% | 27/06/2024      | 05/09/2024       | 99%        | 27/06/2024      | 05/09/2024       | \$ 98,687.86  | PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Y APORTACION BENEFICIARIO | \$ -      | \$ 68,687.86  | \$ 30,000.00 | \$ 97,934.61                 | PARTIPACIONES FEDERALES 2024 Y APORTACION BENEFICIARIO | \$ -      | \$ 67,934.61  | \$ 30,000.00 | \$ -  | \$ -                                 | \$ -      | \$ -  | \$ -  | PZA    | 1.00      |
| 119                                                                                      | REHABILITACIÓN DE GEOMEMBRANA EN EL RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA, QRO. |  | PIEDRAS ANCHAS           | 100% | 13/08/2024      | 05/09/2024       | 100%       | 13/08/2024      | 05/09/2024       | \$ 269,984.30 | PARTICIPACIONES FEDERALES 2024                           | \$ -      | \$ 269,984.30 | \$ -         | \$ 269,966.22                | PARTICIPACIONES FEDERALES 2024                         | \$ -      | \$ 269,966.22 | \$ -         | \$ -  | \$ -                                 | \$ -      | \$ -  | \$ -  | M2     | 779.35    |
| 06 TOTAL DEL PROGRAMA                                                                    |                                                                                                                |  |                          |      |                 |                  |            |                 |                  | \$ 98,687.86  |                                                          | 50.00     | \$ 68,687.86  | \$ 30,000.00 | \$ 97,934.61                 |                                                        | \$ -      | \$ 67,934.61  | \$ 30,000.00 | \$ -  | \$ -                                 | \$ -      | \$ -  |       |        |           |

| Programa: Ingresos Propios 2024 |                                                                                                                                                                        |                | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |      |                 |                  |                 |         |                    |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |                 |         |                              |       |       |      |      |                                     |           | 31-sep-24 |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------|-----------------|------------------|-----------------|---------|--------------------|-------|------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|-------|-------|------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|--|
| Sub programa: IP 2024           |                                                                                                                                                                        |                | FISICO                   |                 |                  |      | FINANCIERO      |                  |                 |         | INVERSION APROBADA |       |                              |                 |         | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |       |      |      | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS |           | METAS     |  |
|                                 | Descripción                                                                                                                                                            | Localidad      | %                        | Fecha de inicio | Fecha de termino | %    | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total           | Fondo   | Municipal          | Part. | Otros                        | Total           | Fondo   | Municipal                    | Part. | Otros |      |      | Unidad                              | Aprobadas |           |  |
| 118                             | CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DEL NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO., EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS (PAVIMENTO DE ACCESO Y 1RA ETAPA DE ESTACIONAMIENTO) | PIEDRAS ANCHAS | 100%                     | 13/08/2024      | 05/09/2024       | 100% | 13/08/2024      | 05/09/2024       | \$ 1,650,000.00 | IP 2024 | \$ 1,650,000.00    | \$ -  | \$ -                         | \$ 1,649,210.50 | IP 2024 | \$ 1,649,210.50              | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ - | M2                                  | 402.99    |           |  |
| TOTAL DEL PROGRAMA              |                                                                                                                                                                        |                |                          |                 |                  |      |                 |                  | \$ 1,650,000.00 |         | \$ 1,650,000.00    | \$ -  | \$ -                         | \$ 1,649,210.50 |         | \$ 1,649,210.50              | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ - |                                     |           |           |  |

[\*] El importe autorizado para los recursos de FASME/M para el ejercicio fiscal 2024, correspondiente a la cantidad de \$ 41,286,432.00 (Cuarenta y un millones doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó el H. Ayuntamiento el día 20 de Marzo del año 2024

[\*\*] Avance Físico reflejado de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de la dependencia ejecutora, por lo cual, dicha información es de su única y exclusiva responsabilidad

C.P. GABRIELA HINOJOSA PALACIOS  
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN ÁREA DE DIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS  
LABORÓ

C.P. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SOSA  
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.  
AUTORIZÓ