



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2024

Fecha: 29-Feb-24

Programa: DRE Drenaje y Saneamiento Sub programa: FAISMUN 2023		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS								
		FÍSICO			FINANCIERO																							
		Descripción		Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Total	Fondo	Monto	Part.	Otros	Total	Fondo	Monto	Part.	Otros	Unidad	Acumulado						
1	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, CALLE AGUASCALIENTES, TRAMO DE CALLE SAN MIGUEL A ENTRONQUE CON CALLE SAN NICOLÁS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	15/09/2023	13/12/2023	100%	15/09/2023	13/12/2023	951,218.93	FAISMUN	951,218.93	\$	-	\$	-	\$	951,124.55	FAISMUN	\$	951,124.55	\$	-	\$	-	\$	94.38	ML	251.03
TOTAL DEL PROGRAMA									\$	951,218.93	\$	951,218.93	\$	-	\$	-	\$	951,124.55	\$	951,124.55	\$	-	\$	-	\$	94.38		

Programa: BIE Electrificación		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN APROBADA										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										RENTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FAISMUN 2023		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS					METAS								
Descripción		Localidad		%	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Total	Fondo	Monto	Part.	Otros	Total	Fondo	Monto	Part.	Otros	Total	Fondo	Monto	Part.	Otros	Unidad	Acumulado									
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO	220090038 - EL REFUGIO		100%	21/07/2023	03/09/2023	99%	21/07/2023	03/09/2023	\$ 320,000.00	FAISMUN	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ 316,899.79	FAISMUN	\$ 316,899.79	\$ -	\$ -	\$ 3,100.21	PZA					4.00									
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA	220090023 - LA CIENEGA		100%	21/07/2023	03/09/2023	100%	21/07/2023	03/09/2023	\$ 150,000.00	FAISMUN	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 159,999.62	FAISMUN	\$ 159,999.62	\$ -	\$ -	\$ 0.38	PZA					2.00									
TOTAL DEL PROGRAMA										\$ 480,000.00		\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	\$ 476,899.41		\$ 476,899.41	\$ -	\$ -	\$ 3,100.59															

Programa: BIE Infraestructura básica del sector educativo																	Fecha: 29-06-24									
Sub programa: FAISMUN 2023		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS				
Descripción		Localidad		%	Fecha de inicio	Fecha de terminación	%	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Total	Fondo	Monto	Part.	Otros	Total	Fondo	Monto	Part.	Otros	Total	Fondo	Monto	Part.	Otros	Unidad	Acumulado
4	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO DE LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	100%	15/09/2023	28/11/2023	100%	15/09/2023	28/11/2023		\$ 790,000.00	FAISMUN	790,000.00	\$	-	\$ 789,904.32	FAISMUN	\$ 789,904.32	\$	-	\$ 95.68	M2					150.00
6	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SECUNDARIA TÉCNICA 3 MOISES SAENZ GARZA, EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/09/2023	100%	14/08/2023	27/09/2023		\$ 460,525.50	FAISMUN	460,525.50	\$	-	\$ 459,140.57	FAISMUN	\$ 459,140.57	\$	-	\$ 1,384.93	ML					96.02
7	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	100%	17/07/2023	14/09/2023	100%	17/07/2023	14/09/2023		\$ 600,000.00	FAISMUN	600,000.00	\$	-	\$ 599,382.07	FAISMUN	\$ 599,382.07	\$	-	\$ 617.93	M2					146.40
TOTAL DEL PROGRAMA										\$ 1,850,525.50		\$ 1,850,525.50	\$	-	\$ 1,848,426.96		\$ 1,848,426.96	\$	-	\$ 2,098.54						

Programa: B03 Infraestructura Básica del Sector Salud Sub programa: FAISMUN 2023		AVANCE FÍSICO FINANCIERO															INVERSIÓN APROBADA										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										RENTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		Fecha: 28-Feb-24											
		FÍSICO															FINANCIERO																																			
		Descripción		Localidad	N	Fecha de Inicio	Fecha de término	N	Fecha de Inicio	Fecha del término	Total	Fondo	Monto	Part.	Otros	Total	Fondo	Monto	Part.	Otros	Total	Fondo	Monto	Part.	Otros	Unidad	Acumulado	Unidad	Acumulado																							
8	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003 - AGUA AMARGA	100%	17/08/2023	30/09/2023	100%	17/08/2023	30/09/2023	\$ 219,007.02	FAISMUN	\$ 219,007.02	\$	-	\$ -	\$ 218,999.45	FAISMUN	\$ 218,999.45	\$ -	\$ -	\$ 218,999.45	FAISMUN	\$ 218,999.45	\$ -	\$ -	\$ 7.57	M2	43.00																									
9	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051 - MOCTEZUMAS	100%	17/08/2023	30/09/2023	100%	17/08/2023	30/09/2023	\$ 200,000.00	FAISMUN	\$ 200,000.00	\$	-	\$ -	\$ 199,937.35	FAISMUN	\$ 199,937.35	\$ -	\$ -	\$ 199,937.35	FAISMUN	\$ 199,937.35	\$ -	\$ -	\$ 62.65	M2	35.77																									
10	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030 - LA ESPERANZA	100%	22/09/2023	30/11/2023	100%	22/09/2023	30/11/2023	\$ 200,000.00	FAISMUN	\$ 200,000.00	\$	-	\$ -	\$ 199,954.54	FAISMUN	\$ 199,954.54	\$ -	\$ -	\$ 199,954.54	FAISMUN	\$ 199,954.54	\$ -	\$ -	\$ 45.46	M2	37.50																									
11	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYO	220090075 - SAN ANTONIO TANCYO	100%	22/09/2023	30/11/2023	99%	22/09/2023	30/11/2023	\$ 200,000.00	FAISMUN	\$ 200,000.00	\$	-	\$ -	\$ 198,663.84	FAISMUN	\$ 198,663.84	\$ -	\$ -	\$ 198,663.84	FAISMUN	\$ 198,663.84	\$ -	\$ -	\$ 1,336.16	ML	13.50																									
12	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062 - PETZCOLA	100%	22/09/2023	30/11/2023	100%	22/09/2023	30/11/2023	\$ 200,000.00	FAISMUN	\$ 200,000.00	\$	-	\$ -	\$ 199,231.84	FAISMUN	\$ 199,231.84	\$ -	\$ -	\$ 199,231.84	FAISMUN	\$ 199,231.84	\$ -	\$ -	\$ 708.16	M2	28.68																									
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,019,007.02		\$ 1,019,007.02	\$	-	\$ -	\$ 1,016,787.02		\$ 1,016,787.02	\$	-	\$ -	\$ 1,016,787.02		\$ 1,016,787.02	\$	-	\$ -																										


Programa: MEV Mejoramiento de vivienda		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		Fecha: 29-06-2023
Sub programa: FAISMUN 2023		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Total	Fondo	Monto	Part.	Otros	Total	Fondo	Monto	Part.	Otros	Total	Fondo	Monto	Part.	Otros	Unidad	Acumulado	
13	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. ARROYO DEL REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO				1.00		
14	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. EL PANTEÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	28/08/2023	25/11/2023	68%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 250,000.02	FAISMUN	\$ 250,000.02	\$ -	\$ -	\$ 175,806.30	FAISMUN	175,806.30	\$ -	\$ -	\$ 7,579.06	CUARTO				2.00		
15	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA SANTA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO				1.00		
16	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LAS MISIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	28/08/2023	25/11/2023	67%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 390,000.03	FAISMUN	\$ 390,000.03	\$ -	\$ -	\$ 261,872.72	FAISMUN	261,872.72	\$ -	\$ -	\$ 12,864.48	CUARTO				3.00		
18	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	28/08/2023	25/11/2023	50%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 250,000.02	FAISMUN	\$ 250,000.02	\$ -	\$ -	\$ 129,271.90	FAISMUN	129,271.90	\$ -	\$ -	\$ 439.20	CUARTO				2.00		
19	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ 7,591.10	CUARTO				1.00		
21	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA	220090017 - CARRERA DE TANCAMA	100%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO				1.00		
22	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150 - EL SAUCITO	100%	28/08/2023	25/11/2023	69%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 250,000.02	FAISMUN	\$ 250,000.02	\$ -	\$ -	\$ 180,675.55	FAISMUN	180,675.55	\$ -	\$ -	\$ 439.20	CUARTO				2.00		
23	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	100%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 390,000.03	FAISMUN	\$ 390,000.03	\$ -	\$ -	\$ 116,802.39	FAISMUN	116,802.39	\$ -	\$ -	\$ 658.79	CUARTO				3.00		
24	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090027 - EL EMBOCADERO	100%	28/08/2023	25/11/2023	69%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 89,236.50	FAISMUN	89,236.50	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO				1.00		
25	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DE LINDERO	100%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO				1.00		
26	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062 - PETZCOLA	100%	28/08/2023	25/11/2023	69%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 90,029.84	FAISMUN	90,029.84	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO				1.00		



Fecha: 29-06-24

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2024

27	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.-PIEDRAS ANCHAS	100%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ 77,868.25	FAISMUN	77,868.25	\$ -	\$ -	\$ 439.20	CUARTO	2.00
28	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ENTORONQUE A MAUILA	220090262.-ENTORONQUE A MAUILA	100%	28/08/2023	25/11/2023	70%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 90,645.67	FAISMUN	90,645.67	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00
29	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMA)	220090066.-PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMA)	100%	28/08/2023	25/11/2023	68%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 87,767.16	FAISMUN	87,767.16	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00
30	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069.- RANCHO NUEVO	100%	28/08/2023	25/11/2023	60%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 78,254.32	FAISMUN	78,254.32	\$ -	\$ -	\$ 9,872.67	CUARTO	1.00
31	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE PITZQUINTLA	220090070.- RINCON DE PITZQUINTLA	100%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00
32	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074.- SALDIVERA	100%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ 77,868.25	FAISMUN	77,868.25	\$ -	\$ -	\$ 439.20	CUARTO	2.00
33	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078.- SAN JUAN DE LOS DURAN	100%	28/08/2023	25/11/2023	68%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 88,398.93	FAISMUN	88,398.93	\$ -	\$ -	\$ 4,459.41	CUARTO	1.00
34	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.- SAUCILLO	100%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00
35	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ARENITAS	220090194.-ARENITAS	100%	28/08/2023	25/11/2023	68%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 87,858.72	FAISMUN	87,858.72	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00
132	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN BARRIO LOS ADORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00
36	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012.- BARREALES	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 210,000.00	FAISMUN	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ 62,980.43	FAISMUN	62,980.43	\$ -	\$ -	\$ 65.23	BAÑO	2.00
37	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL	220090129.-CUESTA DE TIMBAL	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,490.22	FAISMUN	31,490.22	\$ -	\$ -	\$ 662.59	BAÑO	1.00
38	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 315,000.00	FAISMUN	\$ 315,000.00	\$ -	\$ -	\$ 94,470.66	FAISMUN	94,470.66	\$ -	\$ -	\$ 4,038.38	BAÑO	3.00
39	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA COL. EL PLATANITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	39%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 41,397.91	FAISMUN	41,397.91	\$ -	\$ -	\$ 986.67	BAÑO	1.00
40	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA DE PINTZQUINTLA	220090237.- LOMA ALTA DE PINTZQUINTLA	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,490.22	FAISMUN	31,490.22	\$ -	\$ -	\$ 32.60	BAÑO	1.00
41	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL NARANJO	220090239.- PUERTO DEL NARANJO	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,490.22	FAISMUN	31,490.22	\$ -	\$ -	\$ 32.60	BAÑO	1.00
42	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	100%	14/08/2023	27/10/2023	56%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 59,177.98	FAISMUN	59,177.98	\$ -	\$ -	\$ 1,967.99	BAÑO	1.00
43	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086.- TANCAMA	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,490.22	FAISMUN	31,490.22	\$ -	\$ -	\$ 32.60	BAÑO	1.00
131	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA COL. LA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,490.22	FAISMUN	31,490.22	\$ -	\$ -	\$ 338.09	BAÑO	1.00
97	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA ALCANTARILLAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 97,535.88	FAISMUN	\$ 97,535.88	\$ -	\$ -	\$ 29,165.73	FAISMUN	29,165.73	\$ -	\$ -	\$ 316.80	M2	69.00
98	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	220090019.- CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 36,649.67	FAISMUN	\$ 36,649.67	\$ -	\$ -	\$ 10,970.06	FAISMUN	10,970.06	\$ -	\$ -	\$ 82.82	M2	25.80
99	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA EL PANTEÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 35,800.00	FAISMUN	\$ 35,800.00	\$ -	\$ -	\$ 10,716.75	FAISMUN	10,716.75	\$ -	\$ -	\$ 77.51	M2	25.19
100	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA PLATANITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 49,659.40	FAISMUN	\$ 49,659.40	\$ -	\$ -	\$ 14,848.63	FAISMUN	14,848.63	\$ -	\$ -	\$ 163.96	M2	35.14
101	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA MISIONES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 66,891.98	FAISMUN	\$ 66,891.98	\$ -	\$ -	\$ 20,029.90	FAISMUN	20,029.90	\$ -	\$ -	\$ 125.66	M2	47.00
102	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA SAN JOSÉ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	28%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 89,986.34	FAISMUN	\$ 89,986.34	\$ -	\$ -	\$ 25,443.74	FAISMUN	25,443.74	\$ -	\$ -	\$ 5,173.89	M2	60.58
103	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA LA CRUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 42,499.87	FAISMUN	\$ 42,499.87	\$ -	\$ -	\$ 12,714.17	FAISMUN	12,714.17	\$ -	\$ -	\$ 119.30	M2	30.00
104	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA LA VIVAH, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 35,535.35	FAISMUN	\$ 35,535.35	\$ -	\$ -	\$ 10,637.84	FAISMUN	10,637.84	\$ -	\$ -	\$ 75.87	M2	25.00
105	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090219.- JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 145,384.50	FAISMUN	\$ 145,384.50	\$ -	\$ -	\$ 43,474.51	FAISMUN	43,474.51	\$ -	\$ -	\$ 469.47	M2	102.84
106	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 35,256.76	FAISMUN	\$ 35,256.76	\$ -	\$ -	\$ 10,554.79	FAISMUN	10,554.79	\$ -	\$ -	\$ 74.12	M2	24.80
107	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.- MADROÑO	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 48,489.36	FAISMUN	\$ 48,489.36	\$ -	\$ -	\$ 14,499.81	FAISMUN	14,499.81	\$ -	\$ -	\$ 156.66	M2	34.30



Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2024

108	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147.- GUAYABOS	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 52,403.43	FAISMUN	\$ 52,403.43	\$ -	\$ -	\$ 15,666.70	FAISMUN	15,666.70	\$ -	\$ -	\$ 181.09	M2	37.11
109	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041.- LAGUNA DE PITZQUINTLA	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 58,476.49	FAISMUN	\$ 58,476.49	\$ -	\$ -	\$ 17,477.26	FAISMUN	17,477.26	\$ -	\$ -	\$ 218.96	M2	41.47
110	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	220090197.- LOMA DELGADA	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 35,535.35	FAISMUN	\$ 35,535.35	\$ -	\$ -	\$ 10,637.84	FAISMUN	10,637.84	\$ -	\$ -	\$ 75.87	M2	25.00
111	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057.- OJO DE AGUA DEL LINDERO	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 47,739.54	FAISMUN	\$ 47,739.54	\$ -	\$ -	\$ 14,320.00	FAISMUN	14,320.00	\$ -	\$ -	\$ 6.20	M2	33.25
112	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA PUERTO DE SAN NICOLÁS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 81,796.06	FAISMUN	\$ 81,796.06	\$ -	\$ -	\$ 24,397.07	FAISMUN	24,397.07	\$ -	\$ -	\$ 472.49	M2	57.70
113	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL NARANJO	220090239.- PUERTO DEL NARANJO	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 64,342.96	FAISMUN	\$ 64,342.96	\$ -	\$ -	\$ 19,269.96	FAISMUN	19,269.96	\$ -	\$ -	\$ 109.76	M2	45.17
114	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO	220090067.- PUERTO HONDO	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 34,643.89	FAISMUN	\$ 34,643.89	\$ -	\$ -	\$ 10,372.07	FAISMUN	10,372.07	\$ -	\$ -	\$ 70.31	M2	24.36
115	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SALDIVÉRA	220090074.- SALDIVÉRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 53,643.11	FAISMUN	\$ 53,643.11	\$ -	\$ -	\$ 16,036.29	FAISMUN	16,036.29	\$ -	\$ -	\$ 188.81	M2	38.00
116	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007.- LA ARENA	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 24,330.85	FAISMUN	\$ 24,330.85	\$ -	\$ -	\$ 7,278.90	FAISMUN	7,278.90	\$ -	\$ -	\$ 67.85	M2	28.04
117	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.- MADROÑO	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 16,773.96	FAISMUN	\$ 16,773.96	\$ -	\$ -	\$ 5,018.27	FAISMUN	5,018.27	\$ -	\$ -	\$ 46.38	M2	19.24
118	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012.- BARREALES	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 34,012.73	FAISMUN	\$ 34,012.73	\$ -	\$ -	\$ 10,175.35	FAISMUN	10,175.35	\$ -	\$ -	\$ 94.91	M2	99.01
119	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090027.- EL EMBOCADERO	100%	14/08/2023	27/10/2023	99%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 21,403.94	FAISMUN	\$ 21,403.94	\$ -	\$ -	\$ 21,170.60	FAISMUN	21,170.60	\$ -	\$ -	\$ 59.65	M2	24.63
120	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	100%	14/08/2023	27/10/2023	97%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 56,869.31	FAISMUN	\$ 56,869.31	\$ -	\$ -	\$ 55,044.15	FAISMUN	55,044.15	\$ -	\$ -	\$ 158.79	M2	65.33
121	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051.- MOCTEZUMAS	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 11,700.19	FAISMUN	\$ 11,700.19	\$ -	\$ -	\$ 3,500.44	FAISMUN	3,500.44	\$ -	\$ -	\$ 32.05	M2	13.33
122	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LA CRUZ BLANCA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	99%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 57,549.34	FAISMUN	\$ 57,549.34	\$ -	\$ -	\$ 56,888.42	FAISMUN	56,888.42	\$ -	\$ -	\$ 161.68	M2	66.42
123	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA PLATANITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	97%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 12,530.13	FAISMUN	\$ 12,530.13	\$ -	\$ -	\$ 12,145.33	FAISMUN	12,145.33	\$ -	\$ -	\$ 34.91	M2	14.29
124	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	88%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 15,714.66	FAISMUN	\$ 15,714.66	\$ -	\$ -	\$ 13,900.71	FAISMUN	13,900.71	\$ -	\$ -	\$ 43.84	M2	18.00
125	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SANTA CRUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	99%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 17,432.13	FAISMUN	\$ 17,432.13	\$ -	\$ -	\$ 17,277.28	FAISMUN	17,277.28	\$ -	\$ -	\$ 48.72	M2	20.00
126	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LA PEDRERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	99%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 19,228.29	FAISMUN	\$ 19,228.29	\$ -	\$ -	\$ 19,029.23	FAISMUN	19,029.23	\$ -	\$ -	\$ 53.94	M2	22.09
127	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.- SAUCILLO	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 12,079.15	FAISMUN	\$ 12,079.15	\$ -	\$ -	\$ 3,613.55	FAISMUN	3,613.55	\$ -	\$ -	\$ 33.99	M2	13.76
128	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 45,741.42	FAISMUN	\$ 45,741.42	\$ -	\$ -	\$ 13,683.78	FAISMUN	13,683.78	\$ -	\$ -	\$ 128.83	M2	52.66
129	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073.- SABINO GRANDE	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 14,362.28	FAISMUN	\$ 14,362.28	\$ -	\$ -	\$ 4,296.79	FAISMUN	4,296.79	\$ -	\$ -	\$ 39.63	M2	16.43
130	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 15,249.28	FAISMUN	\$ 15,249.28	\$ -	\$ -	\$ 4,561.84	FAISMUN	4,561.84	\$ -	\$ -	\$ 43.12	M2	17.45
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 6,777,247.91	\$ -	\$ 6,777,247.91	\$ -	\$ -	\$ 2,938,125.30	\$ -	\$ 2,938,125.30	\$ -	\$ -	\$ 64,782.10		

USF Subvencionada		AVANCE FIBRO FRANCOIRO										INVERSION APROBADA					INVERSION EJECUCIA ACUMULADA					RENTREGO POR RECURSOS NO EJECUCIOS		METAS	
Sub programa - FASEMUN 2024		FIBRO				FRANCOIRO				INVERSION APROBADA					INVERSION EJECUCIA ACUMULADA					RENTREGO POR RECURSOS NO EJECUCIOS		METAS			
Descripción		Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Montador	Per	Otros	Total	Fondo	Montador	Per	Otros	RENTREGO POR RECURSOS NO EJECUCIOS	Unidad	Apoyados				
46	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES	220090230 - TRES CRUCES	100%	17/08/2023	30/08/2023	100%	17/08/2023	30/08/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,916.55	FAISMUN	\$ 699,916.55	\$ -	\$ -	\$ 83.45	M2	500.00				
47	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVÉÑA	220090074 - SALDIVÉÑA	100%	17/07/2023	14/09/2023	100%	17/07/2023	14/09/2023	\$ 1,000,000.00	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 999,609.97	FAISMUN	\$ 999,609.97	\$ -	\$ -	\$ 390.03	M2	700.00				
48	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078 - SAN JUAN DE LOS DURAN	100%	17/07/2023	30/08/2023	100%	17/07/2023	30/08/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,807.41	FAISMUN	\$ 699,807.41	\$ -	\$ -	\$ 192.59	M2	500.00				
49	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084 - SOLEDAD DE GUADALUPE	100%	02/10/2023	15/11/2023	100%	02/10/2023	15/11/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,799.06	FAISMUN	\$ 699,799.06	\$ -	\$ -	\$ 200.94	M2	500.00				
50	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REPOSICIÓN DE RAMPA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	100%	17/07/2023	04/10/2023	100%	17/07/2023	04/10/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,777.05	FAISMUN	\$ 699,777.05	\$ -	\$ -	\$ 222.95	M3	125.33				
51	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090027 - EL EMBOCADERO	100%	19/06/2023	17/08/2023	100%	19/06/2023	17/08/2023	\$ 882,000.00	FAISMUN	\$ 882,000.00	\$ -	\$ -	\$ 881,079.04	FAISMUN	\$ 881,079.04	\$ -	\$ -	\$ 920.96	M2	241.49				



Fecha: 29-06-24

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2024

52	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS	220090005.- PUERTO DE ANIMAS	20%	26/12/2023	15/03/2024	30%	26/12/2023	15/03/2024	\$ 1,000,000.00	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 299,997.77	FAISMUN	299,997.77	\$ -	\$ -	\$ 7.43	ML	100.00
53	REHABILITACIÓN DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO E.C (CARR FEDERAL S.J.R.-XILITLA) A CALLE ABASOLO. EN LA COL. LAS ORTIGAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	17/07/2023	13/12/2023	100%	17/07/2023	13/12/2023	\$ 7,217,913.68	FAISMUN	\$ 7,217,913.68	\$ -	\$ -	\$ 7,208,780.82	FAISMUN	7,208,780.82	\$ -	\$ -	\$ 9,132.86	M2	1718.44
54	URBANIZACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.- SAUCILLO	100%	22/05/2023	05/07/2023	100%	22/05/2023	05/07/2023	\$ 1,500,000.00	FAISMUN	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,499,365.66	FAISMUN	1,499,365.66	\$ -	\$ -	\$ 634.34	M2	490.14
55	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CAMINO A LA CRUZ BLANCA EN COLONIA BOSQUES DE LA SIERRA, TRAMO ENTRE CALLES LOS CEDROS Y CALLE ROSALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090251.- LA CRUZ BLANCA (MOV. SOCIAL)	100%	21/07/2023	03/09/2023	100%	21/07/2023	03/09/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,940.71	FAISMUN	699,940.71	\$ -	\$ -	\$ 59.29	M2	500.00
56	CONSTRUCCIÓN DE CALLE JOSÉ VASCONCELOS, TRAMO: DE CALLE JAIME TORRES BODET A CALLE RAFAEL RAMÍREZ EN COL. MAGISTERIAL JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	30/10/2023	26/02/2024	98%	30/10/2023	26/02/2024	\$ 922,775.94	FAISMUN	\$ 922,775.94	\$ -	\$ -	\$ 900,578.53	FAISMUN	\$ 900,578.53	\$ -	\$ -	\$ 59.03	M2	384.93
57	REHABILITACIÓN DE CALLE AGUASCAIENTES, TRAMO DE CALLE SAN MIGUEL A CALLE NUEVO LEÓN. EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	16/10/2023	29/12/2023	100%	16/10/2023	29/12/2023	\$ 1,007,714.92	FAISMUN	\$ 1,007,714.92	\$ -	\$ -	\$ 1,007,424.45	FAISMUN	1,007,424.45	\$ -	\$ -	\$ 290.47	M2	414.18
58	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, Y HUELLAS DE CONCRETO PARA RODADA VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090029.- JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	100%	22/05/2023	05/07/2023	100%	22/05/2023	05/07/2023	\$ 800,000.00	FAISMUN	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 799,474.40	FAISMUN	799,474.40	\$ -	\$ -	\$ 525.60	M3	120.05
59	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURAN	220090078.- CARRIZAL DE LOS DURAN	100%	02/10/2023	15/12/2023	100%	02/10/2023	15/12/2023	\$ 1,000,000.00	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 999,939.73	FAISMUN	999,939.73	\$ -	\$ -	\$ 60.27	M2	618.24
60	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094.- EL ZAPOTE	100%	30/10/2023	12/01/2024	87%	30/10/2023	12/01/2024	\$ 1,000,000.00	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 868,914.35	FAISMUN	868,914.35	\$ -	\$ -	\$ 1.51	M2	618.24
61	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002.- ACATITLÁN DEL RÍO	100%	02/08/2023	30/10/2023	100%	02/08/2023	30/10/2023	\$ 2,200,000.00	FAISMUN	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,198,983.57	FAISMUN	2,198,983.57	\$ -	\$ -	\$ 1,016.43	M2	448.00
62	REHABILITACIÓN DE CAMINO AGUA AMARGA-LA CUCHILLA	220090003.- AGUA AMARGA	100%	02/08/2023	30/09/2023	100%	02/08/2023	30/09/2023	\$ 800,000.00	FAISMUN	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 799,681.12	FAISMUN	799,681.12	\$ -	\$ -	\$ 318.88	KM	4.00
63	REHABILITACIÓN DE CAMINO AL RIO SANTA MARÍA	220090032.- LAS FLORES	100%	02/08/2023	30/09/2023	100%	02/08/2023	30/09/2023	\$ 1,200,000.00	FAISMUN	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,199,449.64	FAISMUN	1,199,449.64	\$ -	\$ -	\$ 550.36	KM	6.00
TOTAL DEL PROGRAMA									24,030,404.54		24,030,404.54	\$ -	\$ -	\$ 23,162,519.83		23,162,519.83	\$ -	\$ -	\$ 14,667.39		

Programa: IPH Infraestructura Productiva Rural		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN APROBADA										INVERSIÓN GEOMÉTRICA ACUMULADA					RENTREGA POR RECARGOS NO BANCARIOS		METAS		Fecha: 29-06-24	
Sub Programa: "FAISMUN 2023"		Presupuesto		FINANCIERO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN GEOMÉTRICA ACUMULADA				RENTREGA POR RECARGOS NO BANCARIOS		METAS		Fecha: 29-06-24				
		Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de Término	%	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Total	Ejercido	Modificado	Perd.	Otros	Total	Ejercido	Modificado	Perd.	Otros	Total	Ejercido	Modificado	Perd.	Otros	Unidad	Acumulado	Unidad	Acumulado	Fecha: 29-06-24				
64	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030.- LA ESPERANZA	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 93,893.04	FAISMUN	\$ 93,893.04	\$ -	\$ -	\$ 106.96	DEPÓSITO	2.00											
65	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060.- VALLE VERDE	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,966.76	FAISMUN	\$ 46,966.76	\$ -	\$ -	\$ 33.24	DEPÓSITO	1.00											
66	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002.- ACATITLÁN DEL RÍO	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,899.90	FAISMUN	\$ 46,899.90	\$ -	\$ -	\$ 100.10	DEPÓSITO	1.00											
67	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMÁ	220090086.- TANCAMÁ	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,899.90	FAISMUN	\$ 46,899.90	\$ -	\$ -	\$ 100.10	DEPÓSITO	1.00											
68	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,899.90	FAISMUN	\$ 46,899.90	\$ -	\$ -	\$ 100.10	DEPÓSITO	1.00											
69	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,899.90	FAISMUN	\$ 46,899.90	\$ -	\$ -	\$ 100.10	DEPÓSITO	1.00											
70	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVÉRA	220090074.- SALDIVÉRA	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 93,799.80	FAISMUN	\$ 93,799.80	\$ -	\$ -	\$ 200.20	DEPÓSITO	2.00											
71	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 93,834.58	FAISMUN	\$ 93,834.58	\$ -	\$ -	\$ 165.42	DEPÓSITO	2.00											
72	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMÁ)	220090066.- PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMÁ)	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,899.90	FAISMUN	\$ 46,899.90	\$ -	\$ -	\$ 100.10	DEPÓSITO	1.00											
74	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA	220090005.- AGUA FRÍA	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,899.90	FAISMUN	\$ 46,899.90	\$ -	\$ -	\$ 100.10	DEPÓSITO	1.00											
75	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	220090020.- CARRIZALITO	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 141,000.00	FAISMUN	\$ 141,000.00	\$ -	\$ -	\$ 140,775.04	FAISMUN	\$ 140,775.04	\$ -	\$ -	\$ 224.96	DEPÓSITO	3.00											
76	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198.- LOS CHARCOS	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 93,827.84	FAISMUN	\$ 93,827.84	\$ -	\$ -	\$ 172.16	DEPÓSITO	2.00											
77	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090219.- JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 118,000.00	FAISMUN	\$ 118,000.00	\$ -	\$ -	\$ 117,858.72	FAISMUN	\$ 117,858.72	\$ -	\$ -	\$ 141.28	DEPÓSITO	2.00											
78	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ÁLAMO	220090195.- EL ÁLAMO	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,899.90	FAISMUN	\$ 46,899.90	\$ -	\$ -	\$ 100.10	DEPÓSITO	1.00											
79	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MADRÑO	220090047.- EL MADRÑO	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,899.90	FAISMUN	\$ 46,899.90	\$ -	\$ -	\$ 100.10	DEPÓSITO	1.00											
80	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007.- LA ARENA	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 93,827.84	FAISMUN	\$ 93,827.84	\$ -	\$ -	\$ 172.16	DEPÓSITO	2.00											



Fecha: 29-Abr-24

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2024

81	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049.- MESA DEL SAUZ	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 93,893.04	FAISMUN	\$ 93,893.04	\$ -	\$ -	\$ 106.96	DEPÓSITO	2.00
82	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	220090042.- ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,966.76	FAISMUN	\$ 46,966.76	\$ -	\$ -	\$ 33.24	DEPÓSITO	1.00
83	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOYL	220090075.- SAN ANTONIO TANCYOYL	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 93,834.58	FAISMUN	\$ 93,834.58	\$ -	\$ -	\$ 165.42	DEPÓSITO	2.00
84	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL	220090087.- TANCYOYL	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 93,834.58	FAISMUN	\$ 93,834.58	\$ -	\$ -	\$ 165.42	DEPÓSITO	2.00
85	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062.- PETZCOLA	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 93,799.80	FAISMUN	\$ 93,799.80	\$ -	\$ -	\$ 200.20	DEPÓSITO	2.00
86	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO	220090034.- GUAYABOS SAUCILLO	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,899.90	FAISMUN	\$ 46,899.90	\$ -	\$ -	\$ 100.10	DEPÓSITO	1.00
87	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.- SAUCILLO	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,899.90	FAISMUN	\$ 46,899.90	\$ -	\$ -	\$ 100.10	DEPÓSITO	1.00
88	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043.- EL LIMONCITO	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,899.90	FAISMUN	\$ 46,899.90	\$ -	\$ -	\$ 100.10	DEPÓSITO	1.00
89	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ESPADARUELA	220090029.- ESPADARUELA	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 59,000.00	FAISMUN	\$ 59,000.00	\$ -	\$ -	\$ 58,869.44	FAISMUN	\$ 58,869.44	\$ -	\$ -	\$ 130.56	DEPÓSITO	1.00
90	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041.- LAGUNA DE PITZQUINTLA	100%	05/06/2023	02/09/2023	99%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 59,000.00	FAISMUN	\$ 59,000.00	\$ -	\$ -	\$ 58,640.02	FAISMUN	\$ 58,640.02	\$ -	\$ -	\$ 359.98	DEPÓSITO	1.00
91	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090095.- ZOYAPILCA	100%	05/06/2023	19/07/2023	100%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 325,000.00	FAISMUN	\$ 325,000.00	\$ -	\$ -	\$ 324,897.89	FAISMUN	\$ 324,897.89	\$ -	\$ -	\$ 102.11	OLLA	1.00
92	REHABILITACIÓN DE OLLA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003.- AGUA AMARGA	100%	05/06/2023	19/07/2023	100%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 210,000.00	FAISMUN	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ 209,841.83	FAISMUN	\$ 209,841.83	\$ -	\$ -	\$ 158.17	OLLA	1.00
93	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147.- GUAYABOS	100%	05/06/2023	19/07/2023	100%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 48,000.00	FAISMUN	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ 47,768.00	FAISMUN	\$ 47,768.00	\$ -	\$ -	\$ 232.00	DEPÓSITO	1.00
94	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO	220090034.- GUAYABOS SAUCILLO	100%	05/06/2023	19/07/2023	100%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 195,000.00	FAISMUN	\$ 195,000.00	\$ -	\$ -	\$ 194,836.44	FAISMUN	\$ 194,836.44	\$ -	\$ -	\$ 163.56	ML	150.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,612,000.00		\$ 2,612,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,607,864.90		\$ 2,607,864.90	\$ -	\$ -	\$ 4,135.10		

Programa: Obras Infraestructura		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS			
Sub programa: FAFEMUN 2023		Descripción		Localidad		FÍSICO		FINANCIERO		TOTAL		FÍSICO		FINANCIERO		TOTAL		FÍSICO		FINANCIERO		TOTAL		FÍSICO		FINANCIERO	
95		SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA		220090001.- JALPAN DE SERRA		100.00%		02/05/2023		31/12/2023		100%		02/05/2023		31/12/2023		\$ 220,400.00		FAISMUN		\$ 220,400.00		\$ 220,400.00		\$ 220,400.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 220,400.00		\$ 220,400.00		\$ 220,400.00		\$ 220,400.00		\$ 220,400.00		\$ 220,400.00		\$ 220,400.00		\$ 220,400.00		\$ 220,400.00		
																					Unidad		Avance				
																					LOTE		1.00				

Programa: Gasto Indirecto		AVANCE FÍSICO FINANCIERO																				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		Fecha: 29-06-24	
Sub Programa: FAFEMUN 2023		Descripción		Localidad		FÍSICO		FINANCIERO		TOTAL		FÍSICO		FINANCIERO		TOTAL		FÍSICO		FINANCIERO		TOTAL		FÍSICO		FINANCIERO		TOTAL		Unidad		Avance					
96		PRODIM 2%		100%		01/08/2023		31/12/2023		\$ 636,270.10		FAISMUN		\$ 636,270.10		\$ 636,270.10		\$ 636,270.10		\$ 636,270.10		\$ 636,270.10		\$ 636,270.10		\$ 636,270.10		\$ 636,270.10		\$ 636,270.10		\$ 636,270.10					

Programa: FISE 2023 Sub programa: FISE 2023		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		Fecha: 29-04-24	
		Descripción		Localidad		FÍSICO		FINANCIERO		TOTAL		FÍSICO		FINANCIERO		TOTAL		FÍSICO		FINANCIERO		TOTAL		FÍSICO		FINANCIERO	
				N	Fecha de inicio	Fecha de termino	N	Fecha de inicio	Fecha de termino																		
133	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA VIVAH, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	10/07/2023	07/10/2023	100%	10/07/2023	07/10/2023	\$ 3,832,961.34	FISE	\$ -	\$ -	\$ 3,832,961.34	\$ 3,832,961.34	FISE	\$ -	\$ -	\$ 3,832,961.34	\$ -	ML	710.02						
134	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PUERTO DE SAN NICOLAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	03/07/2023	30/09/2023	100%	03/07/2023	30/09/2023	\$ 2,162,804.61	FISE	\$ -	\$ -	\$ 2,162,804.61	\$ 2,162,804.61	FISE	\$ -	\$ -	\$ 2,162,804.61	\$ -	ML	325.00						
		TOTAL DEL PROGRAMA																									

Programa: INGRESOS PROPIOS 2023		AVANCE FÍSICO FINANCIERO														INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: INGRESOS PROPIOS 2023		FÍSICO		FINANCIERO		TOTAL		FÍSICO		FINANCIERO		TOTAL		FÍSICO		FINANCIERO		TOTAL		FÍSICO		FINANCIERO		TOTAL		FÍSICO		FINANCIERO	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de Inversión	%	Fecha de Inicio	Fecha de Inversión	Total	Ejercido	Manejado	Part.	Plazo	Total	Ejercido	Manejado	Part.	Plazo	Total	Ejercido	Manejado	Part.	Plazo	Total	Ejercido	Manejado	Part.	Plazo	
5	CONSTRUCCIÓN DE CIRCULO PERIMETRAL EN PREESCOLAR COMUNITARIO EL SAUCITO, DE LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO.	220090150.- EL SAUCITO	100%	30/10/2023	13/12/2023	100%	30/10/2023	13/12/2023	\$ 140,000.00	INGRESOS PROPIOS 2023	140,000.00	\$ -	\$ -	\$ 139,934.09	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 139,934.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	31.50	
135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE VASCONCELOS DE LA COL SAN FRANCISCO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	21/07/2023	19/08/2023	100%	21/07/2023	19/08/2023	\$ 678,000.00	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 678,000.00	\$ -	\$ -	\$ 677,983.91	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 677,983.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	14.00		
136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE SALDIVIERA, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	21/07/2023	19/08/2023	100%	21/07/2023	19/08/2023	\$ 658,000.00	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 658,000.00	\$ -	\$ -	\$ 657,120.93	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 657,120.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	6.00		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,476,000.00	\$ 1,476,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,475,038.93	\$ 1,475,038.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



Fecha: 29-Feb-24

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2024

Programa: PARTICIPACIONES FEDERALES 2023		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO																29-Feb-24	
Ciclo: 2023-2024		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				RENTUBO POR	METAS
Descripción		Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de Terminar	%	Fecha de Inicio	Fecha de Terminar	Total	Fondo	Montos	Part	Clase	Total	Fondo	Montos	Part	Clase	RENTUBO POR
																			RENTUBO POR
																			RENTUBO POR
139	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL 3RA ETAPA, EN PANTEON NUEVO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	47%	24/01/2024	22/03/2024	57%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 2,560,000.00	FEIEF 2023	2,560,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,467,200.95	FEIEF 2023	1,467,200.95	\$ -	\$ -	\$ -
137	REHABILITACION DE CALLE ESCUDO NACIONAL TRAMO CALLE GENERAL ROCHA A CALLE OCTAVIO PAZ EN BARRIO EL PANTEON, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	40%	24/01/2024	22/03/2024	50%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 1,320,000.00	FEIEF 2023	1,320,000.00	\$ -	\$ -	\$ 659,482.43	FEIEF 2023	659,482.43	\$ -	\$ -	\$ -
140	REHABILITACION DE CALLE GUERRERO 3RA ETAPA, EN COL. PUERTO DE SAN NICOLAS, EN JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	80%	24/01/2024	22/03/2024	58%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 2,500,000.00	FEIEF 2023	2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,460,010.13	FEIEF 2023	1,460,010.13	\$ -	\$ -	\$ -
138	REHABILITACION DE CALLE JAIME TORRES BODET EN COLONIA EN COLONIA MAGISTERIAL, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	30%	24/01/2024	22/03/2024	0%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 1,120,000.00	FEIEF 2023	1,120,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FEIEF 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 7,500,000.00		\$ 7,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,586,693.51		\$ 3,586,693.51	\$ -	\$ -	\$ -

*El importe autorizado para los recursos de FASOMUN para el ejercicio fiscal 2023, correspondiente a la cantidad de \$ 36,577,074.00 (treinta y ocho millones quinientos setenta y siete mil setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó el H. Ayuntamiento el día 12 de Abril del año 2023.

*El recurso proveniente de FASOMUN 2023 fue reintegrado el 05/01/2024 de los Cuentas \$ 15,510.24 de recursos no ejercidos al 31 de diciembre 2023 correspondiente a capital y \$ 4,632.81 a intereses generados a la misma fecha.

*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de la dependencias ejecutora, por lo cual, dicha información es de su única y exclusiva responsabilidad.

C.P. GABRIELA IRINOJOJA PALACIOS
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN ÁREA DE DIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA
ELABORÓ

C.P. MIGUEL ÁNGEL MANCILLA SERRA
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
AUTORizó