

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Programa: BMS Desarrollo de Infraestructura		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA AUTORIZADA				RENTEDERO POR RECIBIDOS NO EJERCIDOS		META					
Sub-programa: FOMATUM 2023		DESCRIPCION		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA AUTORIZADA				RENTEDERO POR RECIBIDOS NO EJERCIDOS		META					
		Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Unidad	Acumuladas	
1		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLAS, CALLE AGUACALIENTES, TRAMO: DE CALLE SAN MIGUEL A ENTONQUE CON CALLE SAN NICOLAS, JALPAIN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAIN DE SERRA	100%	15/09/2023	13/12/2023	100%	15/09/2023	13/12/2023	\$ 951,218.93	FAISMUN	\$ 951,218.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 951,124.55	FAISMUN	\$ 951,124.55	\$ -	\$ -	\$ 94.38	ML	251.03
TOTAL DEL PROGRAMA										\$ 951,218.93	\$ 951,218.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 951,124.55	\$ 951,124.55	\$ -	\$ -	\$ 94.38				
Fecha: 11-mar-24																							
Programa: BMS Desarrollo de Infraestructura		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA AUTORIZADA				RENTEDERO POR RECIBIDOS NO EJERCIDOS		META					
Sub-programa: FOMATUM 2023		DESCRIPCION		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA AUTORIZADA				RENTEDERO POR RECIBIDOS NO EJERCIDOS		META					
		Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Unidad	Acumuladas	
2		SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO	220090003.- EL REFUGIO	100%	21/07/2023	03/09/2023	100%	21/07/2023	03/09/2023	\$ 325,000.00	FAISMUN	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 316,899.79	FAISMUN	\$ 316,899.79	\$ -	\$ -	\$ 3,100.21	PZA	4.00
3		SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA	220090003.- LA CIENEGA	100%	21/07/2023	03/09/2023	100%	21/07/2023	03/09/2023	\$ 180,000.00	FAISMUN	\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159,999.62	FAISMUN	\$ 159,999.62	\$ -	\$ -	\$ 0.38	PZA	2.00
TOTAL DEL PROGRAMA										\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 476,899.41	\$ 476,899.41	\$ -	\$ -	\$ 3,100.59				
Fecha: 11-mar-24																							
Programa: BMS Infraestructura Básica del sector educativo		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA AUTORIZADA				RENTEDERO POR RECIBIDOS NO EJERCIDOS		META					
Sub-programa: FOMATUM 2023		DESCRIPCION		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA AUTORIZADA				RENTEDERO POR RECIBIDOS NO EJERCIDOS		META					
		Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Unidad	Acumuladas	
4		CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO DE LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	100%	15/09/2023	28/11/2023	100%	15/09/2023	28/11/2023	\$ 790,000.00	FAISMUN	\$ 790,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 789,904.32	FAISMUN	\$ 789,904.32	\$ -	\$ -	\$ 95.68	M2	150.00
6		MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SECUNDARIA TÉCNICA 3 MOISES SAENZ GARZA, EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAIN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAIN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/09/2023	100%	14/08/2023	27/09/2023	\$ 460,525.50	FAISMUN	\$ 460,525.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 459,140.57	FAISMUN	\$ 459,140.57	\$ -	\$ -	\$ 1,384.93	ML	96.02
7		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	100%	17/07/2023	14/09/2023	100%	17/07/2023	14/09/2023	\$ 600,000.00	FAISMUN	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 599,382.07	FAISMUN	\$ 599,382.07	\$ -	\$ -	\$ 617.93	M2	146.40
TOTAL DEL PROGRAMA										\$ 1,850,525.50	\$ 1,850,525.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,848,426.96	\$ 1,848,426.96	\$ -	\$ -	\$ 1,078.54				
Fecha: 11-mar-24																							
Programa: BMS Infraestructura Básica del Sector Salud		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA AUTORIZADA				RENTEDERO POR RECIBIDOS NO EJERCIDOS		META					
Sub-programa: FOMATUM 2023		DESCRIPCION		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA AUTORIZADA				RENTEDERO POR RECIBIDOS NO EJERCIDOS		META					
		Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Unidad	Acumuladas	
8		REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003.- AGUA AMARGA	100%	17/08/2023	30/09/2023	100%	17/08/2023	30/09/2023	\$ 219,907.02	FAISMUN	\$ 219,907.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218,999.45	FAISMUN	\$ 218,999.45	\$ -	\$ -	\$ 7.57	M2	43.00
9		REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090001.- MOCTEZUMAS	100%	17/08/2023	30/09/2023	100%	17/08/2023	30/09/2023	\$ 200,000.00	FAISMUN	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 199,937.35	FAISMUN	\$ 199,937.35	\$ -	\$ -	\$ 62.65	M2	35.77
10		REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090010.- LA ESPERANZA	100%	22/09/2023	30/11/2023	100%	22/09/2023	30/11/2023	\$ 200,000.00	FAISMUN	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 199,954.54	FAISMUN	\$ 199,954.54	\$ -	\$ -	\$ 45.46	M2	37.50
11		REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOPYOL	220090075.- SAN ANTONIO TANCOPYOL	100%	22/09/2023	30/11/2023	100%	22/09/2023	30/11/2023	\$ 200,000.00	FAISMUN	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198,663.84	FAISMUN	\$ 198,663.84	\$ -	\$ -	\$ 1,338.16	ML	13.50
12		REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062.- PETZCOLA	100%	22/09/2023	30/11/2023	100%	22/09/2023	30/11/2023	\$ 200,000.00	FAISMUN	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 199,231.84	FAISMUN	\$ 199,231.84	\$ -	\$ -	\$ 768.16	M2	28.64
TOTAL DEL PROGRAMA										\$ 1,019,007.02	\$ 1,019,007.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,016,787.02	\$ 1,016,787.02	\$ -	\$ -	\$ 2,220.00				
Fecha: 11-mar-24																							
Programa: BMS Mantenimiento de vivienda		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA AUTORIZADA				RENTEDERO POR RECIBIDOS NO EJERCIDOS		META					
Sub-programa: FOMATUM 2023		DESCRIPCION		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA AUTORIZADA				RENTEDERO POR RECIBIDOS NO EJERCIDOS		META					
		Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Unidad	Acumuladas	
13		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. ARROYO DEL REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAIN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAIN DE SERRA	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129,780.41	FAISMUN	\$ 129,780.41	\$ -	\$ -	\$ 210.60	CUARTO	1.00
14		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. EL PANTÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAIN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAIN DE SERRA	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 252,420.96	FAISMUN	\$ 252,420.96	\$ -	\$ -	\$ 7,579.06	CUARTO	2.00
15		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA SANTA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAIN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAIN DE SERRA	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129,780.41	FAISMUN	\$ 129,780.41	\$ -	\$ -	\$ 210.60	CUARTO	1.00
16		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LAS MISIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAIN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAIN DE SERRA	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 390,000.03	FAISMUN	\$ 390,000.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 377,135.55	FAISMUN	\$ 377,135.55	\$ -	\$ -	\$ 12,864.48	CUARTO	3.00
18		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAIN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAIN DE SERRA	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 259,560.82	FAISMUN	\$ 259,560.82	\$ -	\$ -	\$ 439.20	CUARTO	2.00
19		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAIN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAIN DE SERRA	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,408.93	FAISMUN	\$ 122,408.93	\$ -	\$ -	\$ 7,591.10	CUARTO	1.00
21		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMIA	220090017.- CARRERA DE TANCAMIA	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129,780.41	FAISMUN	\$ 129,780.41	\$ -	\$ -	\$ 210.60	CUARTO	1.00
22		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL SAUITO	220090010.- EL SAUITO	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 259,560.82	FAISMUN	\$ 259,560.82	\$ -	\$ -	\$ 439.20	CUARTO	2.00
23		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090004.- EL ZAPOTE	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 390,000.03	FAISMUN	\$ 390,000.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 389,343.24	FAISMUN	\$ 389,343.24	\$ -	\$ -	\$ 658.79	CUARTO	3.00
24		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090027.- EL EMBOCADERO	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129,780.41	FAISMUN	\$ 129,780.41	\$ -	\$ -	\$ 210.60	CUARTO	1.00
25		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LINDEO	220090007.- OJO DE AGUA DE LINDEO	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129,780.41	FAISMUN	\$ 129,780.41	\$ -	\$ -	\$ 210.60	CUARTO	1.00
26		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062.- PETZCOLA	100%	28/08/2023	25/11/2023	100%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129,780.41	FAISMUN	\$ 129,780.41	\$ -	\$ -	\$ 210.60	CUARTO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Marzo 2024

Fecha: 31-Mar-24

27	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.-PIEDRAS ANCHAS	100%	26/08/2023	25/11/2023	100%	26/08/2023	25/11/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ 159,560.82	FAISMUN	\$ 159,560.82	\$ -	\$ -	\$ 439.20	CUARTO	2.00
28	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE A MAILLA	220090252.-ENTRONQUE A MAILLA	100%	26/08/2023	25/11/2023	100%	26/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 129,780.41	FAISMUN	\$ 129,780.41	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00
29	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMA)	220090066.-PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMA)	100%	26/08/2023	25/11/2023	100%	26/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 129,780.41	FAISMUN	\$ 129,780.41	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00
30	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069.-RANCHO NUEVO	100%	26/08/2023	25/11/2023	100%	26/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 120,117.34	FAISMUN	\$ 120,117.34	\$ -	\$ -	\$ 9,872.67	CUARTO	1.00
31	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE PITZQUINTLA	220090070.-RINCON DE PITZQUINTLA	100%	26/08/2023	25/11/2023	100%	26/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 129,780.41	FAISMUN	\$ 129,780.41	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00
32	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074.-SALDIVERA	100%	26/08/2023	25/11/2023	100%	26/08/2023	25/11/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ 259,560.82	FAISMUN	\$ 259,560.82	\$ -	\$ -	\$ 439.20	CUARTO	2.00
33	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078.-SAN JUAN DE LOS DURAN	100%	26/08/2023	25/11/2023	100%	26/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 125,540.60	FAISMUN	\$ 125,540.60	\$ -	\$ -	\$ 4,459.41	CUARTO	1.00
34	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.-SAUCILLO	100%	26/08/2023	25/11/2023	100%	26/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 129,780.41	FAISMUN	\$ 129,780.41	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00
35	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ARENTAS	220090134.-ARENITAS	100%	26/08/2023	25/11/2023	100%	26/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 129,780.41	FAISMUN	\$ 129,780.41	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00
32	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN BARRIO LOS ADOBES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.-JALPAN DE SERRA	100%	26/08/2023	25/11/2023	100%	26/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 129,780.41	FAISMUN	\$ 129,780.41	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00
36	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012.-BARREALES	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 210,000.00	FAISMUN	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ 209,934.77	FAISMUN	\$ 209,934.77	\$ -	\$ -	\$ 65.23	BAÑO	2.00
37	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL	220090129.-CUESTA DE TIMBAL	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 104,337.41	FAISMUN	\$ 104,337.41	\$ -	\$ -	\$ 661.59	BAÑO	1.00
38	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.-EL LINDERO	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 315,000.00	FAISMUN	\$ 315,000.00	\$ -	\$ -	\$ 310,961.62	FAISMUN	\$ 310,961.62	\$ -	\$ -	\$ 4,038.38	BAÑO	3.00
39	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA COL. EL PLATANITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.-JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 104,013.33	FAISMUN	\$ 104,013.33	\$ -	\$ -	\$ 935.67	BAÑO	1.00
40	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA DE PINTZQUINTLA	220090237.-LOMA ALTA DE PINTZQUINTLA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 104,967.40	FAISMUN	\$ 104,967.40	\$ -	\$ -	\$ 32.60	BAÑO	1.00
41	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL NARANJO	220090239.-PUERTO DEL NARANJO	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 104,967.40	FAISMUN	\$ 104,967.40	\$ -	\$ -	\$ 32.60	BAÑO	1.00
42	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.-SABINO CHICO	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 103,032.01	FAISMUN	\$ 103,032.01	\$ -	\$ -	\$ 1,967.99	BAÑO	1.00
43	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086.-TANCAMA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 104,967.40	FAISMUN	\$ 104,967.40	\$ -	\$ -	\$ 32.60	BAÑO	1.00
131	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA COL. LA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.-JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 104,661.91	FAISMUN	\$ 104,661.91	\$ -	\$ -	\$ 338.09	BAÑO	1.00
97	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA ALCANTARILLAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.-JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 97,535.88	FAISMUN	\$ 97,535.88	\$ -	\$ -	\$ 97,219.08	FAISMUN	\$ 97,219.08	\$ -	\$ -	\$ 316.80	M2	69.00
98	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE CARRITAL DE LOS SÁNCHEZ	220090013.-CARRITAL DE LOS SÁNCHEZ	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 36,649.67	FAISMUN	\$ 36,649.67	\$ -	\$ -	\$ 36,566.85	FAISMUN	\$ 36,566.85	\$ -	\$ -	\$ 82.82	M2	25.80
99	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA EL PLATANITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.-JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 35,800.00	FAISMUN	\$ 35,800.00	\$ -	\$ -	\$ 35,722.49	FAISMUN	\$ 35,722.49	\$ -	\$ -	\$ 77.51	M2	25.19
100	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA PLATANITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.-JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 49,659.40	FAISMUN	\$ 49,659.40	\$ -	\$ -	\$ 49,495.44	FAISMUN	\$ 49,495.44	\$ -	\$ -	\$ 163.96	M2	35.14
101	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA ANISONES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.-JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 66,891.98	FAISMUN	\$ 66,891.98	\$ -	\$ -	\$ 66,766.32	FAISMUN	\$ 66,766.32	\$ -	\$ -	\$ 125.66	M2	47.00
102	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA SAN JOSÉ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.-JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 89,986.34	FAISMUN	\$ 89,986.34	\$ -	\$ -	\$ 84,812.45	FAISMUN	\$ 84,812.45	\$ -	\$ -	\$ 5,173.89	M2	60.58
103	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA LA CRUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.-JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 42,499.87	FAISMUN	\$ 42,499.87	\$ -	\$ -	\$ 42,380.57	FAISMUN	\$ 42,380.57	\$ -	\$ -	\$ 119.30	M2	30.00
104	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA LA VIVAH, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.-JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 35,535.35	FAISMUN	\$ 35,535.35	\$ -	\$ -	\$ 35,459.48	FAISMUN	\$ 35,459.48	\$ -	\$ -	\$ 75.87	M2	25.00
105	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090219.-JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 145,384.50	FAISMUN	\$ 145,384.50	\$ -	\$ -	\$ 144,915.03	FAISMUN	\$ 144,915.03	\$ -	\$ -	\$ 469.47	M2	102.84
106	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.-EL LINDERO	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 35,256.76	FAISMUN	\$ 35,256.76	\$ -	\$ -	\$ 35,182.64	FAISMUN	\$ 35,182.64	\$ -	\$ -	\$ 74.12	M2	24.80
107	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.-MADROÑO	100%	14/08/2023	27/10/2023	100%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 48,489.36	FAISMUN	\$ 48,489.36	\$ -	\$ -	\$ 48,332.70	FAISMUN	\$ 48,332.70	\$ -	\$ -	\$ 156.66	M2	34.30



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Marzo 2024

Fecha: 31-mar-24

108	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147- GUAYABOS	100%	14/06/2023	27/10/2023	100%	14/06/2023	27/10/2023	\$ 52,403.43	FAISMUN	\$ 52,403.43	\$ -	\$ -	\$ 52,222.34	FAISMUN	52,222.34	\$ -	\$ -	\$ 181.09	M2	37.11
109	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041- LAGUNA DE PITZQUINTLA	100%	14/06/2023	27/10/2023	100%	14/06/2023	27/10/2023	\$ 58,476.49	FAISMUN	\$ 58,476.49	\$ -	\$ -	\$ 58,257.53	FAISMUN	58,257.53	\$ -	\$ -	\$ 218.96	M2	41.47
110	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	220090197- LOMA DELGADA	100%	14/06/2023	27/10/2023	100%	14/06/2023	27/10/2023	\$ 35,515.35	FAISMUN	\$ 35,515.35	\$ -	\$ -	\$ 35,459.48	FAISMUN	35,459.48	\$ -	\$ -	\$ 75.87	M2	25.00
111	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE CIO DE AGUA DEL LINDEO	220090057- CIO DE AGUA DEL LINDEO	100%	14/06/2023	27/10/2023	100%	14/06/2023	27/10/2023	\$ 47,733.54	FAISMUN	\$ 47,733.54	\$ -	\$ -	\$ 47,733.34	FAISMUN	47,733.34	\$ -	\$ -	\$ 6.20	M2	33.25
112	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA PUERTO DE SAN NICOLÁS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001- JALPAN DE SERRA	100%	14/06/2023	27/10/2023	100%	14/06/2023	27/10/2023	\$ 81,796.06	FAISMUN	\$ 81,796.06	\$ -	\$ -	\$ 81,323.57	FAISMUN	81,323.57	\$ -	\$ -	\$ 472.49	M2	57.70
113	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL NARANJO	220090239- PUERTO DEL NARANJO	100%	14/06/2023	27/10/2023	100%	14/06/2023	27/10/2023	\$ 64,342.96	FAISMUN	\$ 64,342.96	\$ -	\$ -	\$ 64,233.20	FAISMUN	64,233.20	\$ -	\$ -	\$ 109.76	M2	45.17
114	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO	220090087- PUERTO HONDO	100%	14/06/2023	27/10/2023	100%	14/06/2023	27/10/2023	\$ 34,643.89	FAISMUN	\$ 34,643.89	\$ -	\$ -	\$ 34,573.58	FAISMUN	34,573.58	\$ -	\$ -	\$ 70.31	M2	24.36
115	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SALDIVIERA	220090074- SALDIVIERA	100%	14/06/2023	27/10/2023	100%	14/06/2023	27/10/2023	\$ 53,643.11	FAISMUN	\$ 53,643.11	\$ -	\$ -	\$ 53,454.30	FAISMUN	53,454.30	\$ -	\$ -	\$ 188.81	M2	38.00
116	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007- LA ARENA	100%	14/06/2023	27/10/2023	100%	14/06/2023	27/10/2023	\$ 24,330.85	FAISMUN	\$ 24,330.85	\$ -	\$ -	\$ 24,263.00	FAISMUN	24,263.00	\$ -	\$ -	\$ 67.85	M2	28.04
117	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047- MADROÑO	100%	14/06/2023	27/10/2023	100%	14/06/2023	27/10/2023	\$ 16,773.96	FAISMUN	\$ 16,773.96	\$ -	\$ -	\$ 16,727.58	FAISMUN	16,727.58	\$ -	\$ -	\$ 46.38	M2	19.24
118	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012- BARREALES	100%	14/06/2023	27/10/2023	100%	14/06/2023	27/10/2023	\$ 34,012.73	FAISMUN	\$ 34,012.73	\$ -	\$ -	\$ 33,917.82	FAISMUN	33,917.82	\$ -	\$ -	\$ 94.91	M2	39.01
119	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090027- EL EMBOCADERO	100%	14/06/2023	27/10/2023	100%	14/06/2023	27/10/2023	\$ 21,403.34	FAISMUN	\$ 21,403.34	\$ -	\$ -	\$ 21,344.29	FAISMUN	21,344.29	\$ -	\$ -	\$ 59.65	M2	24.63
120	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063- PIEDRAS ANCHAS	100%	14/06/2023	27/10/2023	100%	14/06/2023	27/10/2023	\$ 56,869.31	FAISMUN	\$ 56,869.31	\$ -	\$ -	\$ 56,710.52	FAISMUN	56,710.52	\$ -	\$ -	\$ 158.79	M2	65.33
121	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051- MOCTEZUMAS	100%	14/06/2023	27/10/2023	100%	14/06/2023	27/10/2023	\$ 11,700.19	FAISMUN	\$ 11,700.19	\$ -	\$ -	\$ 11,668.14	FAISMUN	11,668.14	\$ -	\$ -	\$ 32.05	M2	13.33
122	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LA CRUZ BLANCA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001- JALPAN DE SERRA	100%	14/06/2023	27/10/2023	100%	14/06/2023	27/10/2023	\$ 57,549.34	FAISMUN	\$ 57,549.34	\$ -	\$ -	\$ 57,387.66	FAISMUN	57,387.66	\$ -	\$ -	\$ 161.68	M2	66.42
123	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA PLATANITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001- JALPAN DE SERRA	100%	14/06/2023	27/10/2023	100%	14/06/2023	27/10/2023	\$ 12,530.13	FAISMUN	\$ 12,530.13	\$ -	\$ -	\$ 12,495.22	FAISMUN	12,495.22	\$ -	\$ -	\$ 34.91	M2	14.29
124	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001- JALPAN DE SERRA	100%	14/06/2023	27/10/2023	100%	14/06/2023	27/10/2023	\$ 15,714.66	FAISMUN	\$ 15,714.66	\$ -	\$ -	\$ 15,670.82	FAISMUN	15,670.82	\$ -	\$ -	\$ 43.84	M2	18.00
125	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SANTA CRUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001- JALPAN DE SERRA	100%	14/06/2023	27/10/2023	100%	14/06/2023	27/10/2023	\$ 17,432.13	FAISMUN	\$ 17,432.13	\$ -	\$ -	\$ 17,383.41	FAISMUN	17,383.41	\$ -	\$ -	\$ 48.72	M2	20.00
126	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LA PEDRERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001- JALPAN DE SERRA	100%	14/06/2023	27/10/2023	100%	14/06/2023	27/10/2023	\$ 19,228.29	FAISMUN	\$ 19,228.29	\$ -	\$ -	\$ 19,174.35	FAISMUN	19,174.35	\$ -	\$ -	\$ 53.94	M2	22.09
127	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081- SAUCILLO	100%	14/06/2023	27/10/2023	100%	14/06/2023	27/10/2023	\$ 12,079.15	FAISMUN	\$ 12,079.15	\$ -	\$ -	\$ 12,045.16	FAISMUN	12,045.16	\$ -	\$ -	\$ 33.99	M2	13.76
128	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072- SABINO CHICO	100%	14/06/2023	27/10/2023	100%	14/06/2023	27/10/2023	\$ 45,741.42	FAISMUN	\$ 45,741.42	\$ -	\$ -	\$ 45,612.59	FAISMUN	45,612.59	\$ -	\$ -	\$ 128.83	M2	52.66
129	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073- SABINO GRANDE	100%	14/06/2023	27/10/2023	100%	14/06/2023	27/10/2023	\$ 14,362.28	FAISMUN	\$ 14,362.28	\$ -	\$ -	\$ 14,322.65	FAISMUN	14,322.65	\$ -	\$ -	\$ 39.63	M2	16.43
130	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001- JALPAN DE SERRA	100%	14/06/2023	27/10/2023	100%	14/06/2023	27/10/2023	\$ 15,249.28	FAISMUN	\$ 15,249.28	\$ -	\$ -	\$ 15,206.16	FAISMUN	15,206.16	\$ -	\$ -	\$ 43.12	M2	17.45
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 6,777,247.91	\$ -	\$ 6,777,247.91	\$ -	\$ -	\$ 6,712,465.81	\$ -	\$ 6,712,465.81	\$ -	\$ -	\$ 64,783.10		

Programa 088 Urbanización		AVANCE FÍSICO FINANCIERO																			Fecha: 31-mar-24	
Sub programa: FOMSA N 2021		PROYECTO				RESULTADO				INVERSIÓN APLICADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				RENTEDAD POR REVENIMIENTOS				
Descripción		Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fuente	Modalidad	Part	Otros	Total	Fuente	Modalidad	Part	Otros	Unidad	Metas		
46	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES	220090230- TRES CRUCES	100%	17/06/2023	30/06/2023	100%	17/06/2023	30/06/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,916.55	FAISMUN	699,916.55	\$ -	\$ -	\$ 83.45	M2	500.00	
47	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVIERA	220090074- SALDIVIERA	100%	17/07/2023	14/09/2023	100%	17/07/2023	14/09/2023	\$ 1,000,000.00	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 999,609.97	FAISMUN	999,609.97	\$ -	\$ -	\$ 390.03	M2	700.00	
48	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078- SAN JUAN DE LOS DURAN	100%	17/07/2023	30/06/2023	100%	17/07/2023	30/06/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,807.41	FAISMUN	699,807.41	\$ -	\$ -	\$ 192.59	M2	500.00	
49	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084- SOLEDAD DE GUADALUPE	100%	02/10/2023	15/11/2023	100%	02/10/2023	15/11/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,799.06	FAISMUN	699,799.06	\$ -	\$ -	\$ 200.94	M2	500.00	
50	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REPOSICIÓN DE RAMPA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047- MADROÑO	100%	17/07/2023	04/10/2023	100%	17/07/2023	04/10/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,777.05	FAISMUN	699,777.05	\$ -	\$ -	\$ 222.95	M3	124.33	
51	CONSTRUCCIÓN DE ANCIADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090027- EL EMBOCADERO	100%	19/06/2023	17/08/2023	100%	19/06/2023	17/08/2023	\$ 882,000.00	FAISMUN	\$ 882,000.00	\$ -	\$ -	\$ 881,079.04	FAISMUN	881,079.04	\$ -	\$ -	\$ 920.96	M2	241.49	



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Marzo 2024

52	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS	220090065 - PUERTO DE ANIMAS	60%	26/12/2023	15/03/2024	100%	26/12/2023	15/03/2024	\$ 1,000,000.00	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 999,992.57	FAISMUN	\$ 999,992.57	\$ -	\$ -	\$ 7.43	ML	100.00
53	REHABILITACIÓN DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO E.C. (CARR. FEDERAL S.J.R.-JILITLAL) A CALLE ABAZOTO, EN LA COL. LAS ORTIGAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090003 - JALPAN DE SERRA	100%	17/07/2023	13/12/2023	100%	17/07/2023	13/12/2023	\$ 7,217,913.68	FAISMUN	\$ 7,217,913.68	\$ -	\$ -	\$ 7,208,780.82	FAISMUN	\$ 7,208,780.82	\$ -	\$ -	\$ 9,132.86	M2	1718.44
54	URBANIZACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	100%	22/05/2023	05/07/2023	100%	22/05/2023	05/07/2023	\$ 1,500,000.00	FAISMUN	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,499,165.66	FAISMUN	\$ 1,499,165.66	\$ -	\$ -	\$ 834.34	M2	490.14
55	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CAMINO A LA CRUZ BLANCA EN COLONIA BOSQUES DE LA SIERRA, TRAMO ENTRE CALLES LOS CEDROS Y CALLE ROSALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090261 - LA CRUZ BLANCA (INDOV. SOCIAL)	100%	11/07/2023	03/09/2023	100%	11/07/2023	03/09/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,940.71	FAISMUN	\$ 699,940.71	\$ -	\$ -	\$ 59.29	M2	500.00
56	CONSTRUCCIÓN DE CALLE JOSÉ VASCONCELOS, TRAMO DE CALLE JAIME TORRES BODET A CALLE RAFAEL RAMÍREZ EN COL. MAGISTERIAL, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090003 - JALPAN DE SERRA	100%	30/10/2023	26/02/2024	100%	30/10/2023	26/02/2024	\$ 922,775.94	FAISMUN	\$ 922,775.94	\$ -	\$ -	\$ 922,716.91	FAISMUN	\$ 922,716.91	\$ -	\$ -	\$ 59.03	M2	384.93
57	REHABILITACIÓN DE CALLE AGUASCALIENTES, TRAMO DE CALLE SAN MIGUEL A CALLE NUEVO LEÓN, EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090003 - JALPAN DE SERRA	100%	16/10/2023	29/12/2023	100%	16/10/2023	29/12/2023	\$ 1,007,714.92	FAISMUN	\$ 1,007,714.92	\$ -	\$ -	\$ 1,007,424.45	FAISMUN	\$ 1,007,424.45	\$ -	\$ -	\$ 290.47	M2	414.18
58	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, Y HUELLAS DE CONCRETO PARA RODADA VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090219 - JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	100%	12/05/2023	05/07/2023	100%	12/05/2023	05/07/2023	\$ 800,000.00	FAISMUN	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 799,474.40	FAISMUN	\$ 799,474.40	\$ -	\$ -	\$ 525.60	M3	120.05
59	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURAN	220090078 - CARRIZAL DE LOS DURAN	100%	02/10/2023	15/12/2023	100%	02/10/2023	15/12/2023	\$ 1,000,000.00	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 999,939.73	FAISMUN	\$ 999,939.73	\$ -	\$ -	\$ 60.27	M2	618.24
60	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	100%	30/10/2023	12/01/2024	100%	30/10/2023	12/01/2024	\$ 1,000,000.00	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 999,998.49	FAISMUN	\$ 999,998.49	\$ -	\$ -	\$ 1.51	M2	618.24
61	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002 - ACATITLÁN DEL RÍO	100%	02/06/2023	30/10/2023	100%	02/06/2023	30/10/2023	\$ 2,200,000.00	FAISMUN	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,198,983.57	FAISMUN	\$ 2,198,983.57	\$ -	\$ -	\$ 1,016.43	M2	448.00
62	REHABILITACIÓN DE CAMINO AGUA AMARGA LA CUCHILLA	220090003 - AGUA AMARGA	100%	02/06/2023	30/09/2023	100%	02/06/2023	30/09/2023	\$ 800,000.00	FAISMUN	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 799,681.12	FAISMUN	\$ 799,681.12	\$ -	\$ -	\$ 318.88	KM	4.00
63	REHABILITACIÓN DE CAMINO AL RÍO SANTA MARÍA	220090032 - LAS FLORES	100%	02/06/2023	30/09/2023	100%	02/06/2023	30/09/2023	\$ 1,200,000.00	FAISMUN	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,199,449.64	FAISMUN	\$ 1,199,449.64	\$ -	\$ -	\$ 550.36	KM	6.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 24,020,404.54		\$ 24,020,404.54	\$ -	\$ -	\$ 24,015,737.85		\$ 24,015,737.85	\$ -	\$ -	\$ 18,667.39		

Programa: 03 Infraestructura Productiva Rural		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN APLICADA										RENTES POR RECARGOS NO EJERCIDOS				RENTES	
Sub programa: 03.01 RIEGUEO 2023		Presupuesto		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Total		Fuente		Ejecución		Total		Fuente		Ejecución		Total		Ejecución	
		Presupuesto		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Total		Fuente		Ejecución		Total		Fuente		Ejecución		Total		Ejecución	
		Presupuesto		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Total		Fuente		Ejecución		Total		Fuente		Ejecución		Total		Ejecución	
64	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090010 - LA ESPERANZA	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 93,893.04	FAISMUN	\$ 93,893.04	\$ -	\$ -	\$ 106.96	DEPÓSITO	2.00						
65	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090065 - VALLE VERDE	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,966.76	FAISMUN	\$ 46,966.76	\$ -	\$ -	\$ 33.24	DEPÓSITO	1.00						
66	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002 - ACATITLÁN DEL RÍO	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,899.90	FAISMUN	\$ 46,899.90	\$ -	\$ -	\$ 100.10	DEPÓSITO	1.00						
67	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCHAMA	220090086 - TANCHAMA	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,899.90	FAISMUN	\$ 46,899.90	\$ -	\$ -	\$ 100.10	DEPÓSITO	1.00						
68	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,899.90	FAISMUN	\$ 46,899.90	\$ -	\$ -	\$ 100.10	DEPÓSITO	1.00						
69	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,899.90	FAISMUN	\$ 46,899.90	\$ -	\$ -	\$ 100.10	DEPÓSITO	1.00						
70	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074 - SALDIVERA	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 93,799.80	FAISMUN	\$ 93,799.80	\$ -	\$ -	\$ 200.20	DEPÓSITO	2.00						
71	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN	220090003 - JALPAN DE SERRA	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 93,834.58	FAISMUN	\$ 93,834.58	\$ -	\$ -	\$ 165.42	DEPÓSITO	2.00						
72	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMA)	220090066 - PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMA)	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,899.90	FAISMUN	\$ 46,899.90	\$ -	\$ -	\$ 100.10	DEPÓSITO	1.00						
74	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005 - AGUA FRIA	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,899.90	FAISMUN	\$ 46,899.90	\$ -	\$ -	\$ 100.10	DEPÓSITO	1.00						
75	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	220090020 - CARRIZALITO	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 141,000.00	FAISMUN	\$ 141,000.00	\$ -	\$ -	\$ 140,775.04	FAISMUN	\$ 140,775.04	\$ -	\$ -	\$ 224.96	DEPÓSITO	3.00						
76	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198 - LOS CHARCOS	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 93,827.84	FAISMUN	\$ 93,827.84	\$ -	\$ -	\$ 172.16	DEPÓSITO	2.00						
77	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090219 - JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 118,000.00	FAISMUN	\$ 118,000.00	\$ -	\$ -	\$ 117,856.72	FAISMUN	\$ 117,856.72	\$ -	\$ -	\$ 143.28	DEPÓSITO	2.00						
78	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO	220090195 - EL ALAMO	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,899.90	FAISMUN	\$ 46,899.90	\$ -	\$ -	\$ 100.10	DEPÓSITO	1.00						
79	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MACROÑO	220090047 - EL MACROÑO	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,899.90	FAISMUN	\$ 46,899.90	\$ -	\$ -	\$ 100.10	DEPÓSITO	1.00						
80	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 93,827.84	FAISMUN	\$ 93,827.84	\$ -	\$ -	\$ 172.16	DEPÓSITO	2.00						



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Marzo 2024

Fecha: 31-mar-24

81	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ.	220090049.- MESA DEL SAUZ	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 93,893.04	FAISMUN	\$ 93,893.04	\$ -	\$ -	\$ 106.96	DEPÓSITO	2.00
82	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ORELLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	220090042.- ORELLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,966.78	FAISMUN	\$ 46,966.78	\$ -	\$ -	\$ 33.24	DEPÓSITO	1.00
83	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOTOL	220090075.- SAN ANTONIO TANCOTOL	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 93,834.58	FAISMUN	\$ 93,834.58	\$ -	\$ -	\$ 165.42	DEPÓSITO	2.00
84	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCOTOL	220090087.- TANCOTOL	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 93,834.58	FAISMUN	\$ 93,834.58	\$ -	\$ -	\$ 165.42	DEPÓSITO	2.00
85	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062.- PETZCOLA	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 93,799.80	FAISMUN	\$ 93,799.80	\$ -	\$ -	\$ 200.20	DEPÓSITO	2.00
86	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO	220090034.- GUAYABOS SAUCILLO	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,899.90	FAISMUN	\$ 46,899.90	\$ -	\$ -	\$ 100.10	DEPÓSITO	1.00
87	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090083.- SAUCILLO	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,899.90	FAISMUN	\$ 46,899.90	\$ -	\$ -	\$ 100.10	DEPÓSITO	1.00
88	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043.- EL LIMONCITO	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,899.90	FAISMUN	\$ 46,899.90	\$ -	\$ -	\$ 100.20	DEPÓSITO	1.00
89	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ESPADAJUELA	220090039.- ESPADAJUELA	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 59,000.00	FAISMUN	\$ 59,000.00	\$ -	\$ -	\$ 58,869.44	FAISMUN	\$ 58,869.44	\$ -	\$ -	\$ 130.56	DEPÓSITO	1.00
90	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041.- LAGUNA DE PITZQUINTLA	100%	05/06/2023	02/09/2023	100%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 59,000.00	FAISMUN	\$ 59,000.00	\$ -	\$ -	\$ 58,840.02	FAISMUN	\$ 58,840.02	\$ -	\$ -	\$ 359.98	DEPÓSITO	1.00
91	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090055.- ZOYAPILCA	100%	05/06/2023	19/07/2023	100%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 325,000.00	FAISMUN	\$ 325,000.00	\$ -	\$ -	\$ 324,897.89	FAISMUN	\$ 324,897.89	\$ -	\$ -	\$ 102.11	OLLA	1.00
92	REHABILITACIÓN DE OLLA P/VA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARILLA	220090003.- AGUA AMARILLA	100%	05/06/2023	19/07/2023	100%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 210,000.00	FAISMUN	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ 209,841.83	FAISMUN	\$ 209,841.83	\$ -	\$ -	\$ 158.17	OLLA	1.00
93	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147.- GUAYABOS	100%	05/06/2023	19/07/2023	100%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 48,000.00	FAISMUN	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ 47,768.00	FAISMUN	\$ 47,768.00	\$ -	\$ -	\$ 232.00	DEPÓSITO	1.00
94	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO	220090034.- GUAYABOS SAUCILLO	100%	05/06/2023	19/07/2023	100%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 195,000.00	FAISMUN	\$ 195,000.00	\$ -	\$ -	\$ 194,836.44	FAISMUN	\$ 194,836.44	\$ -	\$ -	\$ 163.56	ML	150.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,617,000.00		\$ 2,617,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,607,864.10		\$ 2,607,864.10	\$ -	\$ -	\$ 4,195.10		

Programa: Gestión Suburbana		Subprograma: SERVICIOS DE OBRAS		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO																Fecha: 31-mar-24				
				FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJECUTADA/ACUMULADA				RENTREGO POR RECUPERO DE EJERCICIOS		METAS		
Presupuesto		Localidad		%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Modalidad	Part.	Otros	Total	Fondo	Modalidad	Part.	Otros	Unidad	Asignado	Asignado	Asignado	
95. SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA		220000003.- JALPAN DE SERRA		100.00%	02/05/2023	31/12/2023	100%	02/05/2023	31/12/2023	\$ 220,400.00	FAISMUN	\$ 220,400.00	\$ -	\$ -	\$ 220,400.00	FAISMUN	\$ 220,400.00	\$ -	\$ -	\$ 421.14	LOTE	1.00		
TOTAL DEL PROGRAMA										\$ 220,400.00		\$ 220,400.00	\$ -	\$ -	\$ 220,400.00		\$ 220,400.00	\$ -	\$ -	\$ 421.14				

Programa: Gestión Suburbana																						Fecha: 31-mar-24							
Subprograma: SERVICIOS DE OBRAS																													
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO																													
		FÍSICO						FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJECUTADA/ACUMULADA						RENTREGO POR RECUPERO DE EJERCICIOS		METAS	
Presupuesto		Localidad		%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Modalidad	Part.	Otros	Total	Fondo	Modalidad	Part.	Otros	Unidad	Asignado	Asignado							
96. PROYECTO 215				100%	03/06/2023	31/12/2023	100%	03/06/2023	31/12/2023	\$ 636,270.10	FAISMUN	\$ 636,270.10	\$ -	\$ -	\$ 635,848.36	FAISMUN	\$ 635,848.36	\$ -	\$ -	\$ 421.14	LOTE	1.00							
TOTAL DEL PROGRAMA										\$ 636,270.10		\$ 636,270.10	\$ -	\$ -	\$ 635,848.36		\$ 635,848.36	\$ -	\$ -	\$ 421.14									

Programa: FISE 2023		Subprograma: FISE 2023		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO																Fecha: 31-mar-24			
				FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJECUTADA/ACUMULADA				RENTREGO POR RECUPERO DE EJERCICIOS		METAS	
Presupuesto		Localidad		%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Modalidad	Part.	Otros	Total	Fondo	Modalidad	Part.	Otros	Unidad	Asignado	Asignado	
133	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA VIVILA, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.-	JALPAN DE SERRA	100%	10/07/2023	07/10/2023	100%	10/07/2023	07/10/2023	\$ 3,832,961.34	FISE	\$ -	\$ -	\$ 3,832,961.34	\$ 3,832,961.34	FISE	\$ -	\$ -	\$ 3,832,961.34	\$ -	ML	710.02	
134	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PUERTO DE SAN NICOLAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090003.-	JALPAN DE SERRA	100%	03/07/2023	30/09/2023	100%	03/07/2023	30/09/2023	\$ 2,162,804.61	FISE	\$ -	\$ -	\$ 2,162,804.61	\$ 2,162,804.61	FISE	\$ -	\$ -	\$ 2,162,804.61	\$ -	ML	325.00	
TOTAL DEL PROGRAMA										\$ 5,995,765.95		\$ -	\$ -	\$ 5,995,765.95		\$ -	\$ -	\$ 5,995,765.95					

Programa: INGRESOS PROPIOS 2023		Subprograma: INGRESOS PROPIOS 2023		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO																Fecha: 31-mar-24			
				FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJECUTADA/ACUMULADA				RENTREGO POR RECUPERO DE EJERCICIOS		METAS	
Descripción		Localidad		%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Modalidad	Part.	Otros	Total	Fondo	Modalidad	Part.	Otros	Unidad	Asignado	Asignado	
5	CONSTRUCCIÓN DE CIRCULO PERIMETRAL EN PREESCOLAR COMUNITARIO EL SAUCITO, DE LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO.	220090150.- EL SAUCITO	100%	30/10/2023	13/12/2023	100%	30/10/2023	13/12/2023	\$ 140,000.00	INGRESOS PROPIOS 2023	140,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	139,934.09	INGRESOS PROPIOS 2023	139,934.09	\$ -	\$ -	\$ -	ML	31.50	
135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE VASCONCELOS DE LA COL SAN FRANCISCO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	21/07/2023	19/08/2023	100%	21/07/2023	19/08/2023	\$ 678,000.00	INGRESOS PROPIOS 2023	678,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	677,983.91	INGRESOS PROPIOS 2023	677,983.91	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	14.00	
136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE SALVADORA, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	21/07/2023	19/08/2023	100%	21/07/2023	19/08/2023	\$ 658,000.00	INGRESOS PROPIOS 2023	658,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	657,120.93	INGRESOS PROPIOS 2023	657,120.93	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	6.00	
TOTAL DEL PROGRAMA										\$ 1,476,000.00		\$ 1,476,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	1,475,058.93		\$ 1,475,058.93	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: FISE 2023		Subprograma: FISE 2023		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO																Fecha: 31-mar-24			
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJECUTADA/ACUMULADA				RENTREGO POR RECUPERO DE EJERCICIOS		METAS			
Presupuesto		Localidad		%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Modalidad	Part.	Otros	Total	Fondo	Modalidad	Part.	Otros	Unidad	Asignado	Asignado	Asignado

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

[illegible]

⁴¹El recurso resarciente de FAFSMEUN 2023 fue reintegrado el 05/01/2024 de los cuales \$ 31,519.24 de recursos no ejercidos al 31 de diciembre 2023 corresponde a capital y \$ 4,612.81 a intereses generados a la misma fecha. Los intereses generados de enero a marzo 2024 fueron reintegrados el 27/03/2024 por la cantidad de \$401.72.

C.P. MIGUEL ÁNGEL MANCILLA SIERRA
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
AUTORIZO