



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2025

Fecha: 31-ene-25

Programa: APO Agua potable Subprograma: TENDRÓN 2024		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTERO POR RECURSOS NO UTILIZADOS		METAS	
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA													
	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobadas						
103	CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090159.- EL NARANJO	100%	03/06/2024	01/07/2024	100%	03/06/2024	01/07/2024	\$ 700,000.00	FAISMUN 2024	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,799.14	FAISMUN 2024	\$ 699,799.14	\$ -	\$ -	\$ 200.86		ML	1600.00						
104	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 1ra ETAPA EN LA COLONIA EL PLATANITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	01/05/2024	29/05/2024	100%	01/05/2024	29/05/2024	\$ 319,186.46	FAISMUN 2024	\$ 319,186.46	\$ -	\$ -	\$ 304,993.97	FAISMUN 2024	\$ 304,993.97	\$ -	\$ -	\$ 14,792.49		ML	266.45						
105	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BARRIO EL PLATANITO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	01/05/2024	29/05/2024	100%	01/05/2024	29/05/2024	\$ 480,813.54	FAISMUN 2024	\$ 480,813.54	\$ -	\$ -	\$ 479,127.91	FAISMUN 2024	\$ 479,127.91	\$ -	\$ -	\$ 1,685.63		ML	491.83						
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,483,321.02		\$ 1,483,321.02	\$ -	\$ -	\$ 16,678.98									

Programa: ORE DRENAL Y ALCANTARILLADO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTERO POR RECUPERO NO EJERCIDOS		METAS	
Subprograma: TENDRÓN 2024		FÍSICO				FINANCIERO																	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobadas	
137	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA EL PUENTE, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	14/11/2024	31/12/2024	0%	14/11/2024	31/12/2024	\$ 405,856.75	FAISMUN 2024	\$ 405,856.75	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 336.65		M	30.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 405,856.75		\$ 405,856.75	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 336.65				

Programa: EE Electrificación Subprograma: TENDRÓN 2024		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTROSO POR RECUSIÓN O ESCRICIÓN	METAS	
		FÍSICO				FINANCIERO															Unidad	Aprobada
		Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobada
4	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074.- SALDIVERA	100%	15/10/2024	14/12/2024	100%	15/10/2024	14/12/2024	\$ 975,000.00	FAISMUN 2024	\$ 975,000.00	\$ -	\$ -	\$ 974,973.43	FAISMUN 2024	\$ 974,973.43	\$ -	\$ -	\$ 26.57	ML	615.00	
5	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA MEZCLITA	220090211.- LA MEZCLITA	100%	15/10/2024	14/12/2024	100%	15/10/2024	14/12/2024	\$ 1,800,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,799,260.14	FAISMUN 2024	\$ 1,799,260.14	\$ -	\$ -	\$ 739.86	ML	958.00	
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 1RA ETAPA, EN COL. LAS ORTIGAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	15/05/2024	13/06/2024	100%	15/05/2024	13/06/2024	\$ 250,000.00	FAISMUN 2024	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 249,969.10	FAISMUN 2024	\$ 249,969.10	\$ -	\$ -	\$ 30.90	PZA	10.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,025,000.00		\$ 3,025,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,024,202.67	\$ 3,024,202.67	\$ -	\$ -	\$ 797.33				

Programa: Infraestructura básica del sector educativo Subprograma: TENDRÓN 2024			AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTEDAD POR RECIBIDO NO EJERCIDO		31-ene-25	
			FÍSICO				FINANCIERO																Total	Fondo
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término		Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros					
7	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE CARIBALZ DE LOS SÁNCHEZ	220090019.- CARIBALZ DE LOS SÁNCHEZ	100%	03/06/2024	01/09/2024	100%	03/06/2024	01/09/2024	\$ 1,356,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,356,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,355,815.85	FAISMUN 2024	\$ 1,355,815.85	\$ -	\$ -	\$	184.15	M2	313.20	
8	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA GÓMEZ DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	100%	03/06/2024	16/08/2024	100%	03/06/2024	16/08/2024	\$ 810,000.00	FAISMUN 2024	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 809,971.69	FAISMUN 2024	\$ 809,971.69	\$ -	\$ -	\$	28.31	M2	180.00	
9	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN COBAQ 4 JALPAN	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	15/05/2024	13/07/2024	100%	15/05/2024	13/07/2024	\$ 2,125,000.00	FAISMUN 2024	\$ 2,125,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,124,951.60	FAISMUN 2024	\$ 2,124,951.60	\$ -	\$ -	\$	48.40	M2	6016.00	
TOTAL DEL PROGRAMA										\$4,291,000.00		\$4,291,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 4,290,739.14		\$ 4,290,739.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.86			

Programa: ISB Infraestructura básica de salud										AVANCE FÍSICO FINANCIERO										31-ene-25											
Subprograma: TENDRÓN 2024										FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTISTAS POR ALICUOTAS NO EJERCIDAS		METAS	
Descripción		Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobados										
10	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN	220090108.- EL RINCÓN	90%	17/05/2024	30/06/2024	50%	17/05/2024	30/06/2024	\$ 175,000.00	FAISMUN 2024	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 87,338.90	FAISMUN 2024	\$ 87,338.90	\$ -	\$ -	\$ 322.21	M2	31.78										
11	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE RÍO ADENTRO	220090071.- RÍO ADENTRO	90%	17/05/2024	30/06/2024	50%	17/05/2024	30/06/2024	\$ 215,000.00	FAISMUN 2024	\$ 215,000.00	\$ -	\$ -	\$ 107,369.32	FAISMUN 2024	\$ 107,369.32	\$ -	\$ -	\$ 261.37	M2	35.13										
12	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002.- ACATITLÁN DEL RÍO	90%	17/05/2024	30/06/2024	50%	17/05/2024	30/06/2024	\$ 150,000.00	FAISMUN 2024	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,471.52	FAISMUN 2024	\$ 74,471.52	\$ -	\$ -	\$ 1,056.95	M2	33.22										
13	2da ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057.- OJO DE AGUA DEL LINDERO	95%	17/05/2024	15/06/2024	50%	17/05/2024	15/06/2024	\$ 150,000.00	FAISMUN 2024	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,690.50	FAISMUN 2024	\$ 74,690.50	\$ -	\$ -	\$ 618.99	M2	30.00										
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 690,000.00		\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	\$ 343,870.24	\$ 343,870.24	\$ -	\$ -	\$ 2,759.52													

Programa/Urbanización Subprograma: TENDRÓN 2024		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTISTAS POR RECUPERACIÓN EJERCICIOS		METAS	
		FÍSICO				FINANCIERO																	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas		
53	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073.- SABINO GRANDE	100%	01/05/2024	30/07/2024	100%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 2,986,000.00	FAISMUN 2024	\$ 2,986,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,985,518.13	FAISMUN 2024	\$ 2,985,518.13	\$ -	\$ -	\$ 481.87	M2	669.44		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2025

Fecha: 31-ene-25

54	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220990094.- EL ZAPOTE	100%	01/05/2024	30/07/2024	100%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 2,741,000.00	FAISMUN 2024	\$ 2,741,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,740,463.35	FAISMUN 2024	\$ 2,740,463.35	\$ -	\$ -	\$ 536.65	M2	669.44
55	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN	220990018.- CARRIZAL DE LOS DURÁN	100%	01/05/2024	30/07/2024	100%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 3,040,000.00	FAISMUN 2024	\$ 3,040,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,039,245.47	FAISMUN 2024	\$ 3,039,245.47	\$ -	\$ -	\$ 754.53	M2	773.44
56	CONSTRUCCIÓN DE CALLE TANCYOIL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. LAS MISIONES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220990001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	01/05/2024	30/07/2024	100%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 1,200,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,199,904.89	FAISMUN 2024	\$ 1,199,904.89	\$ -	\$ -	\$ 95.11	M2	369.07
57	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	22099005.- AGUA FRIA	100%	15/10/2024	14/12/2024	100%	15/10/2024	14/12/2024	\$ 700,000.00	FAISMUN 2024	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,830.93	FAISMUN 2024	\$ 699,830.93	\$ -	\$ -	\$ 169.07	M2	500.00
58	CONSTRUCCIÓN DE CALLE GUERRERO 2DA ETAPA EN COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220990001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	01/05/2024	30/07/2024	100%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 3,100,000.00	FAISMUN 2024	\$ 3,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,099,425.14	FAISMUN 2024	\$ 3,099,425.14	\$ -	\$ -	\$ 574.86	M2	950.00
60	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	LA ARENA	100%	01/10/2024	30/11/2024	100%	01/10/2024	30/11/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,905.71	FAISMUN 2024	\$ 499,905.71	\$ -	\$ -	\$ 94.29	M2	350.00
61	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL GADA	LOMA DEL GADA	100%	15/07/2024	13/09/2024	100%	15/07/2024	13/09/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,763.48	FAISMUN 2024	\$ 499,763.48	\$ -	\$ -	\$ 236.52	M2	350.00
62	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	ACATITLÁN DEL RÍO	100%	17/06/2024	16/08/2024	100%	17/06/2024	16/08/2024	\$ 700,000.00	FAISMUN 2024	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,751.27	FAISMUN 2024	\$ 699,751.27	\$ -	\$ -	\$ 248.73	M2	500.00
63	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCÁMA	CARRERA DE TANCÁMA	100%	17/06/2024	16/08/2024	100%	17/06/2024	16/08/2024	\$ 770,000.00	FAISMUN 2024	\$ 770,000.00	\$ -	\$ -	\$ 769,812.33	FAISMUN 2024	\$ 769,812.33	\$ -	\$ -	\$ 187.67	M2	573.75
64	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL POCTO	EL POCTO	100%	15/05/2024	29/07/2024	100%	15/05/2024	29/07/2024	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 999,553.47	FAISMUN 2024	\$ 999,553.47	\$ -	\$ -	\$ 446.53	M2	710.00
66	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA	YERBA BUENA	100%	01/07/2024	30/08/2024	100%	01/07/2024	30/08/2024	\$ 465,000.00	FAISMUN 2024	\$ 465,000.00	\$ -	\$ -	\$ 457,981.65	FAISMUN 2024	\$ 457,981.65	\$ -	\$ -	\$ 7,018.35	M2	297.45
67	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	LOS JASSO	95%	01/10/2024	15/12/2024	77%	01/10/2024	15/12/2024	\$ 310,000.00	FAISMUN 2024	\$ 310,000.00	\$ -	\$ -	\$ 239,430.52	FAISMUN 2024	\$ 239,430.52	\$ -	\$ -	\$ 699.31	M2	151.70
68	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	CARRIZALITO	95%	01/07/2024	30/08/2024	99%	01/07/2024	30/08/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 492,362.87	FAISMUN 2024	\$ 492,362.87	\$ -	\$ -	\$ 948.06	M2	400.00
69	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	SALDIVERA	100%	15/06/2024	14/08/2024	100%	15/06/2024	14/08/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,971.12	FAISMUN 2024	\$ 499,971.12	\$ -	\$ -	\$ 28.88	M2	350.00
71	CONSTRUCCIÓN DE BICA DE TORMENTA EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO	EL RAYO	100%	01/10/2024	15/12/2024	100%	01/10/2024	15/12/2024	\$ 300,000.00	FAISMUN 2024	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 299,651.30	FAISMUN 2024	\$ 299,651.30	\$ -	\$ -	\$ 348.70	ML	6.00
72	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA COL. BUENOS AIRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA, QRO.	90%	01/10/2024	15/12/2024	50%	01/10/2024	15/12/2024	\$ 496,000.00	FAISMUN 2024	\$ 496,000.00	\$ -	\$ -	\$ 247,832.15	FAISMUN 2024	\$ 247,832.15	\$ -	\$ -	\$ 335.71	M2	105.27
73	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	ZOYAPILCA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 400,000.00	FAISMUN 2024	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 399,791.39	FAISMUN 2024	\$ 399,791.39	\$ -	\$ -	\$ 208.61	M2	191.95
74	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	ACATITLÁN DEL RÍO	100%	01/05/2024	15/07/2024	100%	01/05/2024	15/07/2024	\$ 760,000.00	FAISMUN 2024	\$ 760,000.00	\$ -	\$ -	\$ 759,482.68	FAISMUN 2024	\$ 759,482.68	\$ -	\$ -	\$ 517.32	M2	457.55
75	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	LA CEIBA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,623.39	FAISMUN 2024	\$ 499,623.39	\$ -	\$ -	\$ 376.61	M2	300.00
76	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME Y MURO EN COMEDOR DEL CENTRO DE DÍA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	01/05/2024	15/06/2024	100%	01/05/2024	15/06/2024	\$ 350,000.00	FAISMUN 2024	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 349,957.24	FAISMUN 2024	\$ 349,957.24	\$ -	\$ -	\$ 42.76	M2	97.20
79	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	15/10/2024	29/12/2024	100%	15/10/2024	29/12/2024	\$ 640,000.00	FAISMUN 2024	\$ 640,000.00	\$ -	\$ -	\$ 639,968.24	FAISMUN 2024	\$ 639,968.24	\$ -	\$ -	\$ 31.76	M2	752.51
108	REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE RIO ADENTRO	RIO ADENTRO	100%	28/06/2024	31/12/2024	100%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 400,000.00	FAISMUN 2024	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 399,881.00	FAISMUN 2024	\$ 399,881.00	\$ -	\$ -	\$ 119.00	M2	8253.00
109	REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	AGUA AMARGA	100%	28/06/2024	31/12/2024	100%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 335,000.00	FAISMUN 2024	\$ 335,000.00	\$ -	\$ -	\$ 334,600.84	FAISMUN 2024	\$ 334,600.84	\$ -	\$ -	\$ 399.16	M2	10540.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-ene-25

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2025

110	REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	LA CEIBA	100%	28/06/2024	31/12/2024	100%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 160,000.00	FAISMUN 2024	\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	\$ 145,278.40	FAISMUN 2024	\$ 145,278.40	\$ -	\$ -	\$ 14,721.60	M2	900.00
111	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	100%	28/06/2024	31/12/2024	100%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 606,000.00	FAISMUN 2024	\$ 606,000.00	\$ -	\$ -	\$ 582,824.60	FAISMUN 2024	\$ 582,824.60	\$ -	\$ -	\$ 23,175.40	M2	2475.00
114	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE BARRIO EL PLATANITO	EL PLATANITO	100%	03/07/2024	31/12/2024	100%	03/07/2024	31/12/2024	\$ 148,000.00	FAISMUN 2024	\$ 148,000.00	\$ -	\$ -	\$ 147,763.12	FAISMUN 2024	\$ 147,763.12	\$ -	\$ -	\$ 236.88	M2	3560.00
116	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CUESTA DEL SABINO	CUESTA DEL SABINO	100%	03/07/2024	31/12/2024	100%	03/07/2024	31/12/2024	\$ 312,000.00	FAISMUN 2024	\$ 312,000.00	\$ -	\$ -	\$ 311,373.00	FAISMUN 2024	\$ 311,373.00	\$ -	\$ -	\$ 627.00	M2	3699.50
117	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS	PUERTO DE ANIMAS	100%	03/07/2024	31/12/2024	100%	03/07/2024	31/12/2024	\$ 40,000.00	FAISMUN 2024	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 39,945.76	FAISMUN 2024	\$ 39,945.76	\$ -	\$ -	\$ 54.24	M2	514.50
136	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, MURO DE CONTENCIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE SALIVERA	SALIVERA	40%	14/11/2024	31/12/2024	50%	14/11/2024	31/12/2024	\$ 3,356,089.30	FAISMUN 2024	\$ 3,356,089.30	\$ -	\$ -	\$ 1,677,701.77	FAISMUN 2024	\$ 1,677,701.77	\$ -	\$ -	\$ 685.77	M2	810.00
138	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	OJO DE AGUA DEL LINDERO	90%	14/11/2024	31/12/2024	50%	14/11/2024	31/12/2024	\$ 2,000,420.95	FAISMUN 2024	\$ 2,000,420.95	\$ -	\$ -	\$ 999,967.26	FAISMUN 2024	\$ 999,967.26	\$ -	\$ -	\$ 486.43	M2	1260.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 29,815,530.25		\$ 29,815,530.25	\$ -	\$ -	\$ 26,758,562.47		\$ 26,758,562.47	\$ -	\$ -	\$ 54,867.38		

Programa: Infraestructura Productiva Rural				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
				FÍSICO		FINANCIERO																
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
80	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL POQUITO	EL POQUITO	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00	
81	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	VALLE VERDE	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00	
82	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	AGUA AMARGA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00	
83	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	GUAYABOS	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00	
84	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00	
85	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	TANCAMA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 62,000.00	FAISMUN 2024	\$ 62,000.00	\$ -	\$ -	\$ 61,919.36	FAISMUN 2024	\$ 61,919.36	\$ -	\$ -	\$ 80.64	PZA	1.00	
86	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 97,881.54	FAISMUN 2024	\$ 97,881.54	\$ -	\$ -	\$ 118.46	PZA	2.00	
87	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	LOS JASSO	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 97,881.54	FAISMUN 2024	\$ 97,881.54	\$ -	\$ -	\$ 118.46	PZA	2.00	
88	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	CARRIZALITO	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 97,881.54	FAISMUN 2024	\$ 97,881.54	\$ -	\$ -	\$ 118.46	PZA	2.00	
89	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	LOMA DELGADA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 62,000.00	FAISMUN 2024	\$ 62,000.00	\$ -	\$ -	\$ 61,919.36	FAISMUN 2024	\$ 61,919.36	\$ -	\$ -	\$ 80.64	PZA	1.00	
90	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	MADROÑO	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00	
91	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	MESA DEL SAUZ	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00	
92	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN	EL RINCÓN	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 97,881.54	FAISMUN 2024	\$ 97,881.54	\$ -	\$ -	\$ 118.46	PZA	2.00	
93	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ESPADARUELA	ESPADARUELA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00	



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2025

Fecha: 31-ene-25

94	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	PETZCOLA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00
95	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ARENITAS	ARENITAS	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00
96	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	SAUCILLO	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00
97	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	GUAYABOS DE SAUCILLO	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00
98	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 97,881.54	FAISMUN 2024	\$ 97,881.54	\$ -	\$ -	\$ 118.46	PZA	2.00
99	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA	RINCÓN DE PITZQUINTLA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00
100	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	MANZANILLOS	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,300,000.00	\$	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,297,132.42	\$	\$ 1,297,132.42	\$ -	\$ -	\$ 2,867.58		

	Programa: GASTOS INDIVIDUALES	Subprograma: FIDUCIARIOS			AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION EJERCIDA ACUMULADA										REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
					FISICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA								
					%	Fecha de inicio	Fecha de termino		%	Fecha de inicio	Fecha de termino		Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas		
102	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	01/04/2024	30/09/2024	100%	01/04/2024	30/09/2024		\$ 259,065.00	FAISMUN 2024	\$ 259,065.00	\$ -	\$ -	\$ 257,497.11	FAISMUN 2024	\$ 257,497.11		\$ -	\$ 1,567.89						
										\$ 259,065.00		\$ 259,065.00	\$ -	\$ -	\$ 257,497.11		\$ 257,497.11	\$ -	\$ -	\$ 1,567.89						
										\$ 41,286,410.00		\$ 41,286,410.00	\$ -	\$ -	\$ 37,453,315.07		\$ 37,453,315.07	\$ -	\$ -	\$ 70,646.12						
															\$ 3,751,450.74											

PROGRAMA PARTICIPACIONES FEDERALES 2023				AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION EJERCIDA ACUMULADA				REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS			
				FISICO				FINANCIERO				B				INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
137	REHABILITACION DE CALLE ESCUDO NACIONAL, TRAMO CALLE GENERAL ROCHA A CALLE OCTAVIO PAZ EN BARRIO EL PANTICON, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 1,614,518.14	FEIEF 2023	\$ 1,614,518.14	\$ -	\$ -	\$ 1,613,482.99	FEIEF 2023	\$ 1,613,482.99	\$ -	\$ -	\$ -	M2	312.89
138	REHABILITACION DE CALLE JAIME TORRES BODET EN COLONIA EN COLONIA MAGISTERIAL, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 1,120,000.00	FEIEF 2023	\$ 1,120,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,119,987.52	FEIEF 2023	\$ 1,119,987.52	\$ -	\$ -	\$ -	M2	311.29
139	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL 3RA ETAPA, EN PANTICON NUEVO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	100%	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 2,560,000.00	FEIEF 2023	\$ 2,560,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,558,750.50	FEIEF 2023	\$ 2,558,750.50	\$ -	\$ -	\$ -	ML	86.00
140	REHABILITACION DE CALLE GUERRERO 3RA ETAPA, EN COL. PUERTO DE SAN NICOLAS, EN JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 2,500,000.00	FEIEF 2023	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,499,878.40	FEIEF 2023	\$ 2,499,878.40	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	6.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 7,794,518.14	\$ 7,794,518.14	\$ -	\$ -	\$ 7,792,099.41	\$ 7,792,099.41	\$ -	\$ -	\$ -				

REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023				AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION EJERCIDA ACUMULADA												REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
PROGRAMA				FISICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA ACUMULADA											
	Descripción	Fuente	%	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	%	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas		
2	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, TRAMO DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA A CALLE DE ACCESO A COLONIA LA CEIBA, COL. CENTRO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	15/03/2024	29/04/2024	100%	15/03/2024	29/04/2024	\$ 1,360,929.71	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 1,360,929.71	\$ -	\$ 1,357,752.51	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 1,357,752.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	404.20		
1	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, JALPAN DE SERRA, QRO.	YERBABUENA	100%	16/02/2024	22/03/2024	100%	16/02/2024	22/03/2024	\$ 350,000.00	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 349,678.09	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 349,678.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	219.62		
TOTAL DEL PROGRAMA									< \$ 1 710 929.71	<	<	< \$ 1 710 929.71	<	<	< \$ 1 707 430.60	<	<	<	< \$ 1 707 430.60	<	<	<	<				

Programa: REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023				AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS					METAS	
Subprograma: PARTICIPACIONES FEDERALES				FISICO				FINANCIERO				INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS					METAS	
Descripción		Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas			
3	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA DELEGACIÓN DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	100%	15/03/2024	22/06/2024	100%	15/03/2024	22/06/2024	\$ 1,750,000.00	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 1,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,749,577.63	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 1,749,577.63	\$ -	\$ -	\$ -	M2	109.04		

										TOTAL DEL PROGRAMA		\$ 1 750 000.00		\$1.750.000,00		\$ -		\$ -		\$ 1.749.577,63		\$ -		\$ -		\$ -																	
Programa: FISE 2024												AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION EJERCIDA ACUMULADA										REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS									
Subprograma: FISE 2024												FINANCIERO										INVERSION APROPIADA																					
Descripción		Localidad		%		Fecha de inicio		Fecha de termino		%		Fecha de inicio		Fecha de termino		Total		Fondo		Municipal		Part.		Otros		Total		Fondo		Municipal		Part.		Otros		REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		Unidad		Aprobadas			



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2025

Fecha: 31-ene-25

2024-00447	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL 1RA ETAPA, EN LA COLONIA EL MERCADO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	10/06/2024	10/09/2024	100%	10/06/2024	10/09/2024	\$ 6,497,639.40	FISE 2024	\$ 6,497,639.40	\$ -	\$ -	\$ 6,497,639.40	FISE 2024	\$ -	\$ -	\$ 6,497,639.40	\$ -	M	205.00
									\$ 6,497,639.40		\$ 6,497,639.40	\$ -	\$ -	\$ 6,497,639.40		\$ -	\$ -	\$ 6,497,639.40	\$ -		

PROYECTOS: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN APROBADA										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										31-ene-25	
SUB-PROYECTOS: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024				FÍSICO					FINANCIERO																				METAS						
	Descripción	Localidad		%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término		Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobable												
107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 10 KV EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.		100%	27/06/2024	05/09/2024	100%	27/06/2024	05/09/2024	\$	97,934.61	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Y APORTACION BENEFICARIO	\$	-	\$ 67,934.61	\$ 30,000.00	\$	97,934.61	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Y APORTACION BENEFICARIO	\$	-	\$ 67,934.61	\$ 30,000.00	\$	-	100	1.00								
119	REHABILITACIÓN DE GEOMEMBRANA EN EL RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090003.- PIEDRAS ANCHAS		100%	13/08/2024	05/09/2024	100%	13/08/2024	05/09/2024	\$	269,984.30	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$	-	\$ 269,984.30	\$ -	\$	269,966.22	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$	-	\$ 269,966.22	\$ -	\$	-	100	779.31								
TOTAL DEL PROGRAMA											\$	367,918.91	50.00	\$	337,918.91	\$ 30,000.00	\$	367,900.83	\$ 30,000.00	\$	337,900.83	\$ 30,000.00	\$	-											

Proyectos: Ingresos Propios 2024		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					31-ene-25	
Sub-Proyectos: IP 2024		FÍSICO				FINANCIERO														METAS			
Descripción		Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas		
118	CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DEL NUEVO PANTERON MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO., EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS (PAVIMENTO DE ACCESO Y 1RA ETAPA DE ESTACIONAMIENTO)	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	100%	13/08/2024	05/09/2024	100%	13/08/2024	05/09/2024	\$ 1,650,000.00	IP 2024	\$ 1,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,649,210.50	IP 2024	\$ 1,649,210.50	\$ -	\$ -	\$ -	M2	401.99		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,650,000.00		\$1,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,649,210.50		\$ 1,649,210.50	\$ -	\$ -	\$ -				

*El importe autorizado para los recursos de FIDEMU para el ejercicio fiscal 2024, corresponde a la cantidad de \$ 2,376,432.29 (dos mil trescientos setenta y seis mil cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó el H. Ayuntamiento el día 20 de Marzo del año 2024.
*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obras presentados por los Directores de Dependencias Ejecutoras, por lo cual, dicha información es de su interés y exclusiva responsabilidad.

C. GABRIELA MINOOSA PALACIOS
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN ÁREA DE DIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL ELABORÓ

C. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SOSA
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
AUTORIZÓ