



Programa: APO Agua potable			AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO		METAS	
Sub programa: FAISMUN 2024			FÍSICO				FINANCIERO																	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas			
103	CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090159- EL NARANJO	100%	03/06/2024	01/07/2024	100%	03/06/2024	01/07/2024	\$ 700,000.00	FAISMUN 2024	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,799.14	FAISMUN 2024	\$ 699,799.14	\$ -	\$ -	\$ 200.86	ML	1600.00			
104	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 1ra ETAPA EN LA COLONIA EL PLATANTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	01/05/2024	29/05/2024	100%	01/05/2024	29/05/2024	\$ 319,186.46	FAISMUN 2024	\$ 319,186.46	\$ -	\$ -	\$ 304,393.97	FAISMUN 2024	\$ 304,393.97	\$ -	\$ -	\$ 14,792.49	ML	266.45			
105	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BARRIO EL PLATANTO.	220090001- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	01/05/2024	29/05/2024	100%	01/05/2024	29/05/2024	\$ 480,813.54	FAISMUN 2024	\$ 480,813.54	\$ -	\$ -	\$ 479,127.91	FAISMUN 2024	\$ 479,127.91	\$ -	\$ -	\$ 1,685.63	ML	491.83			
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,483,321.02	\$ 1,483,321.02	\$ -	\$ -	\$ 16,678.98							

Programa: DRE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2024			FÍSICO				FINANCIERO															Unidad	Aprobadas
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros					
137	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA EL PUENTE, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	14/11/2024	31/12/2024	100%	14/11/2024	31/12/2024	\$ 405,856.75	FAISMUN 2024	\$ 405,856.75	\$ -	\$ -	\$ 405,520.10	FAISMUN 2024	\$ 405,520.10	\$ -	\$ -	\$ 336.65	M	30.00		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 405,856.75		\$ 405,856.75	\$ -	\$ -	\$ 405,520.10		\$ 405,520.10	\$ -	\$ -	\$ 336.65				

Programa: ELE Electrificación		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2024		FÍSICO					FINANCIERO																Unidad	Aprobadas
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros						
4	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074-	100%	15/10/2024	14/12/2024	100%	15/10/2024	14/12/2024	\$ 975,000.00	FAISMUN 2024	\$ 975,000.00	\$ -	\$ -	\$ 974,973.43	FAISMUN 2024	\$ 974,973.43	\$ -	\$ -	\$ 26.57	ML	615.00			
5	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA MEZCLITA	220090211-	100%	15/10/2024	14/12/2024	100%	15/10/2024	14/12/2024	\$ 1,800,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,799,260.14	FAISMUN 2024	\$ 1,799,260.14	\$ -	\$ -	\$ 739.86	ML	958.00			
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MORA 1RA ETAPA, EN COL. LAS ORTIGAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001-	100%	15/05/2024	13/06/2024	100%	15/05/2024	13/06/2024	\$ 250,000.00	FAISMUN 2024	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 249,969.10	FAISMUN 2024	\$ 249,969.10	\$ -	\$ -	\$ 30.90	PZA	10.00			
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,025,000.00	\$ 3,025,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,024,202.67	\$ 3,024,202.67	\$ -	\$ -	\$ 797.33							

Programa: Infraestructura básica del sector educativo		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2024		FÍSICO				FINANCIERO															Unidad	Aprobadas
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros				
7	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	220090019- CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	100%	03/06/2024	01/09/2024	100%	03/06/2024	01/09/2024	\$ 1,356,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,356,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,355,815.85	FAISMUN 2024	\$ 1,355,815.85	\$ -	\$ -	\$ 184.15	M2	313.20	
8	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA GÓMEZ DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063- PIEDRAS ANCHAS	100%	03/06/2024	16/08/2024	100%	03/06/2024	16/08/2024	\$ 810,000.00	FAISMUN 2024	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -	\$ 809,971.69	FAISMUN 2024	\$ 809,971.69	\$ -	\$ -	\$ 28.31	M2	180.00	
9	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN COBAQ 4 JALPAN	220090001- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	15/05/2024	13/07/2024	100%	15/05/2024	13/07/2024	\$ 2,125,000.00	FAISMUN 2024	\$ 2,125,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,124,951.60	FAISMUN 2024	\$ 2,124,951.60	\$ -	\$ -	\$ 48.40	M2	6016.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,291,000.00	\$ 4,291,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,290,739.14	\$ 4,290,739.14	\$ -	\$ -	\$ 260.86					

Programa: IRS Infraestructura básica de salud			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						REINTEGRO POR RECURSOS NO	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2024			FÍSICO			FINANCIERO													Unidad	Aprobadas			
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros					
10	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN	220090108- EL RINCÓN	100%	17/05/2024	30/06/2024	97%	17/05/2024	30/06/2024	\$ 175,000.00	FAISMUN 2024	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 168,879.49	FAISMUN 2024	\$ 168,879.49	\$ -	\$ -	\$ 322.21	M2	31.78		
11	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE RIO ADENTRO	220090071- RIO ADENTRO	100%	17/05/2024	30/06/2024	50%	17/05/2024	30/06/2024	\$ 215,000.00	FAISMUN 2024	\$ 215,000.00	\$ -	\$ -	\$ 107,369.32	FAISMUN 2024	\$ 107,369.32	\$ -	\$ -	\$ 261.37	M2	35.13		
12	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RIO	220090002- ACATITLÁN DEL RIO	100%	17/05/2024	30/06/2024	71%	17/05/2024	30/06/2024	\$ 150,000.00	FAISMUN 2024	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 105,575.38	FAISMUN 2024	\$ 105,575.38	\$ -	\$ -	\$ 1,056.95	M2	33.22		
13	2DA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057- OJO DE AGUA DEL LINDERO	100%	17/05/2024	15/06/2024	98%	17/05/2024	15/06/2024	\$ 150,000.00	FAISMUN 2024	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 146,274.42	FAISMUN 2024	\$ 146,274.42	\$ -	\$ -	\$ 618.99	M2	30.00		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	\$ 528,098.61	\$ 528,098.61	\$ -	\$ -	\$ 2,259.52						

Programa: Urbanización		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO	METAS	
																							Unidad	Aprobadas



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2025

Fecha: 28-Feb-25

Sub programa: FAISMUN 2024		FÍSICO				FINANCERO				Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2025										POR RECURSOS NO			
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas		
53	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073.- SABINO GRANDE	100%	01/05/2024	30/07/2024	100%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 2,986,000.00	FAISMUN 2024	\$ 2,986,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,985,518.13	FAISMUN 2024	\$ 2,985,518.13	\$ -	\$ -	\$ 481.87	M2	669.44		
54	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094.- EL ZAPOTE	100%	01/05/2024	30/07/2024	100%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 2,741,000.00	FAISMUN 2024	\$ 2,741,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,740,463.35	FAISMUN 2024	\$ 2,740,463.35	\$ -	\$ -	\$ 536.65	M2	669.44		
55	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN	220090018.- CARRIZAL DE LOS DURÁN	100%	01/05/2024	30/07/2024	100%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 3,040,000.00	FAISMUN 2024	\$ 3,040,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,039,245.47	FAISMUN 2024	\$ 3,039,245.47	\$ -	\$ -	\$ 754.53	M2	773.44		
56	CONSTRUCCIÓN DE CALLE TANCYOYL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. LAS MISIONES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	01/05/2024	30/07/2024	100%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 1,200,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,199,904.89	FAISMUN 2024	\$ 1,199,904.89	\$ -	\$ -	\$ 95.11	M2	369.07		
57	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005.- AGUA FRIA	100%	15/10/2024	14/12/2024	100%	15/10/2024	14/12/2024	\$ 700,000.00	FAISMUN 2024	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,830.93	FAISMUN 2024	\$ 699,830.93	\$ -	\$ -	\$ 169.07	M2	500.00		
58	CONSTRUCCIÓN DE CALLE GUERRERO 2DA ETAPA EN COL. PUERTO DE SAN NICOLAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	01/05/2024	30/07/2024	100%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 3,100,000.00	FAISMUN 2024	\$ 3,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,099,425.14	FAISMUN 2024	\$ 3,099,425.14	\$ -	\$ -	\$ 574.86	M2	950.00		
60	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	LA ARENA	100%	01/10/2024	30/11/2024	100%	01/10/2024	30/11/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,905.71	FAISMUN 2024	\$ 499,905.71	\$ -	\$ -	\$ 94.29	M2	350.00		
61	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	LOMA DELGADA	100%	15/07/2024	13/09/2024	100%	15/07/2024	13/09/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,763.48	FAISMUN 2024	\$ 499,763.48	\$ -	\$ -	\$ 236.52	M2	350.00		
62	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	ACATITLÁN DEL RÍO	100%	17/06/2024	16/08/2024	100%	17/06/2024	16/08/2024	\$ 700,000.00	FAISMUN 2024	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,751.27	FAISMUN 2024	\$ 699,751.27	\$ -	\$ -	\$ 248.73	M2	500.00		
63	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA	CARRERA DE TANCAMA	100%	17/06/2024	16/08/2024	100%	17/06/2024	16/08/2024	\$ 770,000.00	FAISMUN 2024	\$ 770,000.00	\$ -	\$ -	\$ 769,812.33	FAISMUN 2024	\$ 769,812.33	\$ -	\$ -	\$ 187.67	M2	573.75		
64	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL PICOTO	EL PICOTO	100%	15/05/2024	29/07/2024	100%	15/05/2024	29/07/2024	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 999,553.47	FAISMUN 2024	\$ 999,553.47	\$ -	\$ -	\$ 446.53	M2	710.00		
66	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	YERBABUENA	100%	01/07/2024	30/08/2024	100%	01/07/2024	30/08/2024	\$ 465,000.00	FAISMUN 2024	\$ 465,000.00	\$ -	\$ -	\$ 457,981.65	FAISMUN 2024	\$ 457,981.65	\$ -	\$ -	\$ 7,018.35	M2	297.45		
67	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	LOS JASSO	100%	01/10/2024	15/12/2024	100%	01/10/2024	15/12/2024	\$ 310,000.00	FAISMUN 2024	\$ 310,000.00	\$ -	\$ -	\$ 309,300.70	FAISMUN 2024	\$ 309,300.70	\$ -	\$ -	\$ 699.31	M2	151.70		
68	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	CARRIZALITO	100%	01/07/2024	30/08/2024	100%	01/07/2024	30/08/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,051.93	FAISMUN 2024	\$ 499,051.93	\$ -	\$ -	\$ 948.06	M2	400.00		
69	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	SALDIVENA	100%	15/06/2024	14/08/2024	100%	15/06/2024	14/08/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,971.12	FAISMUN 2024	\$ 499,971.12	\$ -	\$ -	\$ 28.88	M2	350.00		
71	CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA DE LA LOCALIDAD DE EL RAYO	EL RAYO	100%	01/10/2024	15/12/2024	100%	01/10/2024	15/12/2024	\$ 300,000.00	FAISMUN 2024	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 299,651.30	FAISMUN 2024	\$ 299,651.30	\$ -	\$ -	\$ 348.70	ML	6.00		
72	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA COL. BUENOS AIRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	01/10/2024	15/12/2024	82%	01/10/2024	15/12/2024	\$ 496,000.00	FAISMUN 2024	\$ 496,000.00	\$ -	\$ -	\$ 406,988.44	FAISMUN 2024	\$ 406,988.44	\$ -	\$ -	\$ 335.71	M2	105.27		
73	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	ZOYAPILCA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 400,000.00	FAISMUN 2024	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 399,791.39	FAISMUN 2024	\$ 399,791.39	\$ -	\$ -	\$ 208.61	M2	191.95		
74	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	ACATITLÁN DEL RÍO	100%	01/05/2024	15/07/2024	100%	01/05/2024	15/07/2024	\$ 760,000.00	FAISMUN 2024	\$ 760,000.00	\$ -	\$ -	\$ 759,482.68	FAISMUN 2024	\$ 759,482.68	\$ -	\$ -	\$ 517.32	M2	457.55		
75	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	LA CEIBA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,623.39	FAISMUN 2024	\$ 499,623.39	\$ -	\$ -	\$ 376.61	M2	300.00		
76	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME Y MURO EN COMEDOR DEL CENTRO DE DÍA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	01/05/2024	15/06/2024	100%	01/05/2024	15/06/2024	\$ 350,000.00	FAISMUN 2024	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 349,957.24	FAISMUN 2024	\$ 349,957.24	\$ -	\$ -	\$ 42.76	M2	97.20		
79	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	15/10/2024	29/12/2024	100%	15/10/2024	29/12/2024	\$ 640,000.00	FAISMUN 2024	\$ 640,000.00	\$ -	\$ -	\$ 639,968.24	FAISMUN 2024	\$ 639,968.24	\$ -	\$ -	\$ 31.76	M2	752.51		
108	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE RÍO ADENTRO	RÍO ADENTRO	100%	28/06/2024	31/12/2024	100%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 400,000.00	FAISMUN 2024	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 399,881.00	FAISMUN 2024	\$ 399,881.00	\$ -	\$ -	\$ 119.00	M2	8253.00		
109	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	AGUA AMARGA	100%	28/06/2024	31/12/2024	100%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 335,000.00	FAISMUN 2024	\$ 335,000.00	\$ -	\$ -	\$ 334,600.84	FAISMUN 2024	\$ 334,600.84	\$ -	\$ -	\$ 399.16	M2	10540.00		
110	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	LA CEIBA	100%	28/06/2024	31/12/2024	100%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 160,000.00	FAISMUN 2024	\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	\$ 145,278.40	FAISMUN 2024	\$ 145,278.40	\$ -	\$ -	\$ 14,721.60	M2	900.00		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2025

Fecha: 28/02/25

111	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	100%	28/06/2024	31/12/2024	100%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 606,000.00	FAISMUN 2024	\$ 606,000.00	\$ -	\$ -	\$ 582,824.60	FAISMUN 2024	\$ 582,824.60	\$ -	\$ -	\$ 23,175.40	M2	2475.00
114	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE BARRIO EL PLATANITO	EL PLATANITO	100%	03/07/2024	31/12/2024	100%	03/07/2024	31/12/2024	\$ 148,000.00	FAISMUN 2024	\$ 148,000.00	\$ -	\$ -	\$ 147,763.12	FAISMUN 2024	\$ 147,763.12	\$ -	\$ -	\$ 236.88	M2	3560.00
116	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CUESTA DEL SABINO	CUESTA DEL SABINO	100%	03/07/2024	31/12/2024	100%	03/07/2024	31/12/2024	\$ 312,000.00	FAISMUN 2024	\$ 312,000.00	\$ -	\$ -	\$ 311,373.00	FAISMUN 2024	\$ 311,373.00	\$ -	\$ -	\$ 627.00	M2	3699.50
117	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS	PUERTO DE ANIMAS	100%	03/07/2024	31/12/2024	100%	03/07/2024	31/12/2024	\$ 40,000.00	FAISMUN 2024	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 39,945.76	FAISMUN 2024	\$ 39,945.76	\$ -	\$ -	\$ 54.24	M2	514.50
136	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, MURO DE CONTENCIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE SALIENNA	SALDIENNA	100%	14/11/2024	31/12/2024	64%	14/11/2024	31/12/2024	\$ 3,356,089.30	FAISMUN 2024	\$ 3,356,089.30	\$ -	\$ -	\$ 2,147,403.27	FAISMUN 2024	\$ 2,147,403.27	\$ -	\$ -	\$ 685.77	M2	810.00
138	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	OJO DE AGUA DEL LINDERO	100%	14/11/2024	31/12/2024	92%	14/11/2024	31/12/2024	\$ 2,000,420.95	FAISMUN 2024	\$ 2,000,420.95	\$ -	\$ -	\$ 1,839,271.75	FAISMUN 2024	\$ 1,839,271.75	\$ -	\$ -	\$ 486.43	M2	1260.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 29,815,510.25		\$ 29,815,510.25	\$ -	\$ -	\$ 28,303,283.99		\$ 28,303,283.99	\$ -	\$ -	\$ 54,887.38		

Programa: Infraestructura Productiva Rural		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2024		FÍSICO				FINANCIERO																
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
80	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL POQUITO	EL POQUITO	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00	
81	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	VALLE VERDE	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00	
82	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	AGUA AMARGA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00	
83	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	GUAYABOS	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00	
84	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00	
85	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCÁMA	TANCÁMA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 62,000.00	FAISMUN 2024	\$ 62,000.00	\$ -	\$ -	\$ 61,919.36	FAISMUN 2024	\$ 61,919.36	\$ -	\$ -	\$ 80.64	PZA	1.00	
86	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 97,881.54	FAISMUN 2024	\$ 97,881.54	\$ -	\$ -	\$ 118.46	PZA	2.00	
87	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	LOS JASSO	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 97,881.54	FAISMUN 2024	\$ 97,881.54	\$ -	\$ -	\$ 118.46	PZA	2.00	
88	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	CARRIZALITO	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 97,881.54	FAISMUN 2024	\$ 97,881.54	\$ -	\$ -	\$ 118.46	PZA	2.00	
89	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL GADIA	LOMA DEL GADIA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 62,000.00	FAISMUN 2024	\$ 62,000.00	\$ -	\$ -	\$ 61,919.36	FAISMUN 2024	\$ 61,919.36	\$ -	\$ -	\$ 80.64	PZA	1.00	
90	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	MADROÑO	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00	
91	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	MESA DEL SAUZ	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00	
92	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN	EL RINCÓN	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 97,881.54	FAISMUN 2024	\$ 97,881.54	\$ -	\$ -	\$ 118.46	PZA	2.00	
93	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ESPAÑAÑUELA	ESPAÑAÑUELA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00	
94	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	PETZCOLA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00	
95	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ARENITAS	ARENITAS	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00	



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2025

Fecha: 28-Feb-25

ANEXO FOLIO 11 - MONITOREO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO 2024																					
96	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	SAUCILLO	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00
97	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO	GUAYABOS DE SAUCILLO	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00
98	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 97,881.54	FAISMUN 2024	\$ 97,881.54	\$ -	\$ -	\$ 118.46	PZA	2.00
99	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA	RINCÓN DE PITZQUINTLA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00
100	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	MANZANILLOS	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 151.00	PZA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,297,132.42	\$ 1,297,132.42	\$ -	\$ -	\$ 2,867.58			

Programa: GASTOS INDIRECTOS				AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSION APROBADA										INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2024				FÍSICO		FINANCIERO																			
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas				
102	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	01/04/2024	30/09/2024	100%	01/04/2024	30/09/2024	\$ 259,065.00	FAISMUN 2024	\$ 259,065.00	\$ -	\$ -	\$ 257,497.11	FAISMUN 2024	\$ 257,497.11	\$ -	\$ -	\$ 1,567.89						
									\$ 259,065.00		\$ 259,065.00	\$ -	\$ -	\$ 257,497.11		\$ 257,497.11	\$ -	\$ -	\$ 1,567.89						
									\$ 41,286,432.00					\$ 39,589,795.06											

Programa: PARTICIPACIONES FEDERALES 2023		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								3										INVERSION EJERCIDA ACUMULADA										REINTEGRO POR RECURSOS NO	METAS	
Sub programa: FEIEF 2023		FÍSICO				FINANCIERO																										
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros														
137	REHABILITACION DE CALLE ESCUDO NACIONAL, TRAMO CALLE GENERAL ROCHA A CALLE OCTAVIO PAZ EN BARRIO EL PANTEON, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 1,614,518.14	FEIEF 2023	\$ 1,614,518.14	\$ -	\$ -	\$ 1,613,482.99	FEIEF 2023	\$ 1,613,482.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	312.89					
138	REHABILITACION DE CALLE JAIME TORRES BODET EN COLONIA EN COLONIA MAGISTERIAL, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 1,120,000.00	FEIEF 2023	\$ 1,120,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,119,987.52	FEIEF 2023	\$ 1,119,987.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	311.29						
139	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL 3RA ETAPA, EN PANTEON NUEVO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	100%	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 2,560,000.00	FEIEF 2023	2,560,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,558,750.50	FEIEF 2023	\$ 2,558,750.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Mt.	86.00						
140	REHABILITACION DE CALLE GUERRERO, 1RA ETAPA, EN COL. PUERTO DE SAN NICOLAS, EN JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 2,500,000.00	FEIEF 2023	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,499,878.40	FEIEF 2023	\$ 2,499,878.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	6.00						
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 7,794,518.14	\$ 7,794,518.14	\$ -	\$ -	\$ 7,792,099.41	\$ 7,792,099.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														

Programa: REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES		AVANCE FISICO FINANCIERO							INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO	METAS	
Sub programa: PARTICIPACIONES FEDERALES		FISICO				FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
2	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, TRAMO DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA A CALLE DE AACESO A COLONIA LA CEIBA, COL. CENTRO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	15/03/2024	29/04/2024	100%	15/03/2024	29/04/2024	\$ 1,360,929.71	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 1,360,929.71	\$ -	\$ 1,357,752.51	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 1,357,752.51	\$ -	\$ -	Mt.	404.20
1	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, JALPAN DE SERRA, QRO.	YERBABUENA	100%	16/02/2024	22/03/2024	100%	16/02/2024	22/03/2024	\$ 350,000.00	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 349,678.09	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 349,678.09	\$ -	\$ -	M2	219.62
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,710,929.71	\$ -	\$ 1,710,929.71	\$ -	\$ 1,707,430.60	\$ 1,707,430.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO		METAS	
Sub programa: PARTICIPACIONES FEDERALES		FÍSICO				FINANCIERO																	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas		
3	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA DELEGACIÓN DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	100%	15/03/2024	22/06/2024	100%	15/03/2024	22/06/2024	\$ 1,750,000.00	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 1,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,749,577.63	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 1,749,577.63	\$ -	\$ -	\$ -	M2	109.04		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,750,000.00		\$1,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,749,577.63		\$ 1,749,577.63	\$ -	\$ -	\$ -				

Programa: FISE 2024		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO	METAS	

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2025

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2025																					
1	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, JALPAN DE SERRA, QRO.	YERBABUEN A	100%	16/02/2024	22/03/2024	100%	16/02/2024	22/03/2024	\$ 350,000.00	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 349,678.09	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 349,678.09	\$ -	\$ -	M2	219.62

Programa: REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023				AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: PARTICIPACIONES FEDERALES				FISICO				FINANCIERO																Unidad	Aprobada
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros							
3	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA DELEGACIÓN DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	100%	15/03/2024	22/06/2024	100%	15/03/2024	22/06/2024	\$ 1,750,000.00	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 1,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,749,577.63	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 1,749,577.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	109.04			
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,750,000.00		\$1,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,749,577.63	\$ 1,749,577.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						

Programa: FISE 2024		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISE 2024		FISICO				FINANCIERO																
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobada	
2024-0044-7	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL 1RA ETAPA, EN LA COLONIA EL MERCADO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	10/06/2024	10/09/2024	100%	10/06/2024	10/09/2024	\$ 6,497,639.40	FISE 2024	\$ 6,497,639.40	\$ -	\$ -	\$ 6,497,639.40	FISE 2024	\$ -	\$ -	\$ 6,497,639.40	\$ -	M	205.00	
									\$ 6,497,639.40		\$ 6,497,639.40	\$ -	\$ -	\$ 6,497,639.40		\$ -	\$ -	\$ 6,497,639.40	\$ -			

Programa: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024			FISICO			FINANCIERO															Unidad	Aprobadas
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros				
107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 10 KV EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	27/06/2024	05/09/2024	100%	27/06/2024	05/09/2024	\$ 97,934.61	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Y APORTACION BENEFICIARIO	\$ -	\$ 67,934.61	\$ 30,000.00	\$ 97,934.61	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Y APORTACION BENEFICIARIO	\$ -	\$ 67,934.61	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	PZA	1.00
119	REHABILITACIÓN DE GEOMEMBRANA EN EL RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	100%	13/08/2024	05/09/2024	100%	13/08/2024	05/09/2024	\$ 269,984.30	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$ -	\$ 269,984.30	\$ -	\$ 269,966.22	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$ -	\$ 269,966.22	\$ -	\$ -	\$ -	M2	779.35
0%									TOTAL DEL PROGRAMA			\$ 367,918.91	\$ 0.00	\$ 337,918.91	\$ 30,000.00	\$ 367,900.83	\$ -	\$ 337,900.83	\$ 30,000.00	\$ -		

Programa: Ingresos Propios 2024		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: IP 2024		FISICO				FINANCIERO																Unidad	Aprobada
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros					
118	CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DEL NUEVO PANTECÓN MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO. EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS (PAVIMENTO DE ACCESO Y 1RA ETAPA DE ESTACIONAMIENTO)	220090063-PIEDRAS ANCHAS	100%	13/08/2024	05/09/2024	100%	13/08/2024	05/09/2024	\$ 1,650,000.00	IP 2024	\$ 1,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,649,210.50	IP 2024	\$ 1,649,210.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	402.99	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,649,210.50	\$ 1,649,210.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					

*El importe autorizado para los recursos de FASEMUN para el ejercicio fiscal 2024, corresponde a la cantidad de \$ 41,286,432.00 (Cuarenta y un millones doscientos ochenta y seis mil cuatrosientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó el H. Ayuntamiento el día 20 de Marzo del año 2024

*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de la dependencia ejecutora, por lo cual, dicha información es de su única y exclusiva responsabilidad

C.P. GABRIELA HINOJOSA PALACIOS
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN ÁREA DE DIRECCIÓN
ELABORO

C.P. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SOSA
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
AUTORIZO