



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre 2024

Fecha: 30-nov-24

Programa: APO Agua potable		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTEDERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS			
30-nov-24		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTEDERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS			
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
103	CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090159 - EL NARANJO	100%	03/06/2024	01/07/2024	100%	03/06/2024	01/07/2024	\$ 700,000.00	FAISMUN 2024	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,799.14	FAISMUN 2024	\$ 699,799.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	1600.00
104	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 1ra ETAPA EN LA COLONIA EL PLATANITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	01/05/2024	29/05/2024	95%	01/05/2024	29/05/2024	\$ 319,186.46	FAISMUN 2024	\$ 319,186.46	\$ -	\$ -	\$ 304,393.97	FAISMUN 2024	\$ 304,393.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	266.45
105	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BARRIO EL PLATANITO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	01/05/2024	29/05/2024	100%	01/05/2024	29/05/2024	\$ 480,813.54	FAISMUN 2024	\$ 480,813.54	\$ -	\$ -	\$ 479,127.91	FAISMUN 2024	\$ 479,127.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	491.83
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,483,321.02		\$ 1,483,321.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: DRE OMBRA Y ALCANTARILLADO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA						RENTEDERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
30-nov-24: FAISMUN 2024			FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA						RENTEDERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
137	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA EL PUENTE, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	14/11/2024	31/12/2024	0%	14/11/2024	31/12/2024	\$ 405,856.75	FAISMUN 2024	\$ 405,856.75	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M	30.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 405,856.75		\$ 405,856.75	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: EEI Mejoramiento			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTEDERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
30-nov-24			FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTEDERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
4	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074 - SALDIVERA	100%	15/10/2024	14/12/2024	100%	15/10/2024	14/12/2024	\$ 975,000.00	FAISMUN 2024	\$ 975,000.00	\$ -	\$ -	\$ 974,973.43	FAISMUN 2024	\$ 974,973.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	615.00
5	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA MEZCLITA	220090211 - LA MEZCLITA	100%	15/10/2024	14/12/2024	100%	15/10/2024	14/12/2024	\$ 1,800,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,799,260.14	FAISMUN 2024	\$ 1,799,260.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	958.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 1RA ETAPA, EN COL. LAS ORTIGAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	15/05/2024	13/06/2024	100%	15/05/2024	13/06/2024	\$ 250,000.00	FAISMUN 2024	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 249,969.10	FAISMUN 2024	\$ 249,969.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	10.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,025,000.00		\$ 3,025,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,024,202.67		\$ 3,024,202.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: Infraestructura básica del sector educativo		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN APROBADA										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										RENTEDERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
30-nov-24		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTEDERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS													
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas										
7	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	220090019 - CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	100%	03/06/2024	01/09/2024	100%	03/06/2024	01/09/2024	\$ 1,356,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,356,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,355,815.85	FAISMUN 2024	\$ 1,355,815.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	313.20										
8	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA GÓMEZ DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	100%	03/06/2024	16/08/2024	100%	03/06/2024	16/08/2024	\$ 810,000.00	FAISMUN 2024	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -	\$ 809,971.69	FAISMUN 2024	\$ 809,971.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	180.00										
9	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN COBAQ 4 JALPAN	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	15/05/2024	13/07/2024	100%	15/05/2024	13/07/2024	\$ 2,125,000.00	FAISMUN 2024	\$ 2,125,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,124,951.60	FAISMUN 2024	\$ 2,124,951.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	6016.00										
TOTAL DEL PROGRAMA									\$4,291,000.00		\$4,291,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 4,290,739.14		\$ 4,290,739.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												

Programa: IM Infraestructura básica de salud			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTEDERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
30-nov-24			FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTEDERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
10	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN	220090108 - EL RINCÓN	0%	17/05/2024	30/06/2024	0%	17/05/2024	30/06/2024	\$ 175,000.00	FAISMUN 2024	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	31.78
11	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE RÍO ADENTRO	220090071 - RÍO ADENTRO	0%	17/05/2024	30/06/2024	0%	17/05/2024	30/06/2024	\$ 215,000.00	FAISMUN 2024	\$ 215,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	35.13
12	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002 - ACATITLÁN DEL RÍO	0%	17/05/2024	30/06/2024	0%	17/05/2024	30/06/2024	\$ 150,000.00	FAISMUN 2024	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	33.22
13	2DA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	0%	17/05/2024	15/06/2024	0%	17/05/2024	15/06/2024	\$ 150,000.00	FAISMUN 2024	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	30.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 690,000.00		\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: Infraestructura Subprograma: FOMOS 2024		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTEDERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
		FÍSICO				FINANCIERO									INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				METAS			
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
53	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073 - SABINO GRANDE	100%	01/05/2024	30/07/2024	100%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 2,986,000.00	FAISMUN 2024	\$ 2,986,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,985,518.13	FAISMUN 2024	\$ 2,985,518.13	\$ -	\$ -	\$ -	M2	669.44	



Fecha: 30-nov-24

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre 2024

54	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094.- EL ZAPOTE	100%	01/05/2024	30/07/2024	100%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 2,741,000.00	FAISMUN 2024	\$ 2,741,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,740,463.35	FAISMUN 2024	\$ 2,740,463.35	\$ -	\$ -	\$ -	M2	669.44
55	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN	220090018.- CARRIZAL DE LOS DURÁN	100%	01/05/2024	30/07/2024	100%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 3,040,000.00	FAISMUN 2024	\$ 3,040,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,039,245.47	FAISMUN 2024	\$ 3,039,245.47	\$ -	\$ -	\$ -	M2	773.44
56	CONSTRUCCIÓN DE CALLE TANCYOOL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. LAS MISIONES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	01/05/2024	30/07/2024	100%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 1,200,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,199,904.89	FAISMUN 2024	\$ 1,199,904.89	\$ -	\$ -	\$ -	M2	369.07
57	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005.- AGUA FRIA	100%	15/10/2024	14/12/2024	100%	15/10/2024	14/12/2024	\$ 700,000.00	FAISMUN 2024	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,830.93	FAISMUN 2024	\$ 699,830.93	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
58	CONSTRUCCIÓN DE CALLE GUERRERO 2DA ETAPA EN COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	01/05/2024	30/07/2024	100%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 3,100,000.00	FAISMUN 2024	\$ 3,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,099,425.14	FAISMUN 2024	\$ 3,099,425.14	\$ -	\$ -	\$ -	M2	950.00
60	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	LA ARENA	100%	01/10/2024	30/11/2024	100%	01/10/2024	30/11/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,905.71	FAISMUN 2024	\$ 499,905.71	\$ -	\$ -	\$ -	M2	350.00
61	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	LOMA DELGADA	0%	15/07/2024	13/09/2024	0%	15/07/2024	13/09/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	350.00
62	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	ACATITLÁN DEL RÍO	100%	17/06/2024	16/08/2024	100%	17/06/2024	16/08/2024	\$ 700,000.00	FAISMUN 2024	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,751.27	FAISMUN 2024	\$ 699,751.27	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
63	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCÁMA	CARRERA DE TANCÁMA	100%	17/06/2024	16/08/2024	100%	17/06/2024	16/08/2024	\$ 770,000.00	FAISMUN 2024	\$ 770,000.00	\$ -	\$ -	\$ 769,812.33	FAISMUN 2024	\$ 769,812.33	\$ -	\$ -	\$ -	M2	573.75
64	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL POCTO	EL POCTO	100%	15/05/2024	29/07/2024	100%	15/05/2024	29/07/2024	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 999,553.47	FAISMUN 2024	\$ 999,553.47	\$ -	\$ -	\$ -	M2	710.00
66	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	YERBABUENA	100%	01/07/2024	30/08/2024	98%	01/07/2024	30/08/2024	\$ 465,000.00	FAISMUN 2024	\$ 465,000.00	\$ -	\$ -	\$ 457,981.65	FAISMUN 2024	\$ 457,981.65	\$ -	\$ -	\$ -	M2	297.45
67	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	LOS JASSO	0%	01/10/2024	15/12/2024	0%	01/10/2024	15/12/2024	\$ 310,000.00	FAISMUN 2024	\$ 310,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	151.70
68	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	CARRIZALITO	0%	01/07/2024	30/08/2024	0%	01/07/2024	30/08/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	400.00
69	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	SALDIVERA	100%	15/06/2024	14/08/2024	100%	15/06/2024	14/08/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,971.12	FAISMUN 2024	\$ 499,971.12	\$ -	\$ -	\$ -	M2	350.00
71	CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA DE LA LOCALIDAD DE EL RAYO	EL RAYO	100%	01/10/2024	15/12/2024	100%	01/10/2024	15/12/2024	\$ 300,000.00	FAISMUN 2024	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 299,651.30	FAISMUN 2024	\$ 299,651.30	\$ -	\$ -	\$ -	ML	6.00
72	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA COL. BUENOS AIRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	01/10/2024	15/12/2024	0%	01/10/2024	15/12/2024	\$ 496,000.00	FAISMUN 2024	\$ 496,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	102.00
73	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	ZOYAPILCA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 400,000.00	FAISMUN 2024	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 399,791.39	FAISMUN 2024	\$ 399,791.39	\$ -	\$ -	\$ -	M2	191.95
74	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	ACATITLÁN DEL RÍO	100%	01/05/2024	15/07/2024	100%	01/05/2024	15/07/2024	\$ 760,000.00	FAISMUN 2024	\$ 760,000.00	\$ -	\$ -	\$ 759,482.68	FAISMUN 2024	\$ 759,482.68	\$ -	\$ -	\$ -	M2	457.55
75	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	LA CEIBA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,623.39	FAISMUN 2024	\$ 499,623.39	\$ -	\$ -	\$ -	M2	300.00
76	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME Y MURO EN COMEDOR DEL CENTRO DE DÍA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	01/05/2024	15/06/2024	100%	01/05/2024	15/06/2024	\$ 350,000.00	FAISMUN 2024	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 349,957.24	FAISMUN 2024	\$ 349,957.24	\$ -	\$ -	\$ -	M2	97.20
79	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	15/10/2024	29/12/2024	100%	15/10/2024	29/12/2024	\$ 640,000.00	FAISMUN 2024	\$ 640,000.00	\$ -	\$ -	\$ 639,968.24	FAISMUN 2024	\$ 639,968.24	\$ -	\$ -	\$ -	M2	450.00
108	REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE RIO ADENTRO	RIO ADENTRO	100%	28/06/2024	31/12/2024	100%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 400,000.00	FAISMUN 2024	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 399,881.00	FAISMUN 2024	\$ 399,881.00	\$ -	\$ -	\$ -	KM	3.00
109	REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	AGUA AMARGA	100%	28/06/2024	31/12/2024	100%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 335,000.00	FAISMUN 2024	\$ 335,000.00	\$ -	\$ -	\$ 334,600.84	FAISMUN 2024	\$ 334,600.84	\$ -	\$ -	\$ -	KM	3.50



Fecha: 30-nov-24

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre 2024

110	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	LA CEIBA	100%	28/06/2024	31/12/2024	91%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 160,000.00	FAISMUN 2024	\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	\$ 145,278.40	FAISMUN 2024	\$ 145,278.40	\$ -	\$ -	\$ -	KM	0.64
111	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	100%	28/06/2024	31/12/2024	96%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 606,000.00	FAISMUN 2024	\$ 606,000.00	\$ -	\$ -	\$ 582,824.60	FAISMUN 2024	\$ 582,824.60	\$ -	\$ -	\$ -	KM	1.76
114	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE BARRIO EL PLATANITO	EL PLATANITO	100%	03/07/2024	31/12/2024	100%	03/07/2024	31/12/2024	\$ 148,000.00	FAISMUN 2024	\$ 148,000.00	\$ -	\$ -	\$ 147,763.12	FAISMUN 2024	\$ 147,763.12	\$ -	\$ -	\$ -	M3	192.00
116	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CUESTA DEL SABINO	CUESTA DEL SABINO	100%	03/07/2024	31/12/2024	100%	03/07/2024	31/12/2024	\$ 312,000.00	FAISMUN 2024	\$ 312,000.00	\$ -	\$ -	\$ 311,373.00	FAISMUN 2024	\$ 311,373.00	\$ -	\$ -	\$ -	M3	469.88
117	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS	PUERTO DE ANIMAS	100%	03/07/2024	31/12/2024	100%	03/07/2024	31/12/2024	\$ 40,000.00	FAISMUN 2024	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 39,945.76	FAISMUN 2024	\$ 39,945.76	\$ -	\$ -	\$ -	M3	36.75
136	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	SALDIVERA	0%	14/11/2024	31/12/2024	0%	14/11/2024	31/12/2024	\$ 3,356,089.30	FAISMUN 2024	\$ 3,356,089.30	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	810.00
138	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDEO	OJO DE AGUA DEL LINDEO	0%	14/11/2024	31/12/2024	0%	14/11/2024	31/12/2024	\$ 2,000,420.95	FAISMUN 2024	\$ 2,000,420.95	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1260.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 29,815,530.25		\$ 29,815,530.25	\$ -	\$ -	\$ 22,601,504.42		\$ 22,601,504.42	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: Infraestructura Productiva Rural			AVANCE FÍSICO/FINANCIERO										INVERSIÓN APLICADA					INVERSIÓN EFECTIVA ACUMULADA					RENTES POR EJERCICIOS NO EJERCIDOS		30-nov-24	
Sub programa: EDUCACIÓN 2024			FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APLICADA					INVERSIÓN EFECTIVA ACUMULADA					RENTES POR EJERCICIOS NO EJERCIDOS		METAS	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo		Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Agremiote			
80	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL POCTO	EL POCTO	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00		
81	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	VALLE VERDE	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00		
82	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	AGUA AMARGA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00		
83	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	GUAYABOS	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00		
84	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00		
85	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCÁMA	TANCÁMA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 62,000.00	FAISMUN 2024	\$ 62,000.00	\$ 61,919.36	FAISMUN 2024	\$ 61,919.36	\$ -	\$ -	\$ 61,919.36	FAISMUN 2024	\$ 61,919.36	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00		
86	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ 97,881.54	FAISMUN 2024	\$ 97,881.54	\$ -	\$ -	\$ 97,881.54	FAISMUN 2024	\$ 97,881.54	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	2.00		
87	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	LOS JASSO	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ 97,881.54	FAISMUN 2024	\$ 97,881.54	\$ -	\$ -	\$ 97,881.54	FAISMUN 2024	\$ 97,881.54	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	2.00		
88	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	CARRIZALITO	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ 97,881.54	FAISMUN 2024	\$ 97,881.54	\$ -	\$ -	\$ 97,881.54	FAISMUN 2024	\$ 97,881.54	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	2.00		
89	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	LOMA DELGADA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 62,000.00	FAISMUN 2024	\$ 62,000.00	\$ 61,919.36	FAISMUN 2024	\$ 61,919.36	\$ -	\$ -	\$ 61,919.36	FAISMUN 2024	\$ 61,919.36	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00		
90	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	MADROÑO	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00		
91	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	MESA DEL SAUZ	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00		
92	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN	EL RINCÓN	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ 97,881.54	FAISMUN 2024	\$ 97,881.54	\$ -	\$ -	\$ 97,881.54	FAISMUN 2024	\$ 97,881.54	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	2.00		
93	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ESPADAÑUELA	ESPAÑUELA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00		

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre 2024

94	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	PETZCOLA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
95	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ARENTAS	ARENTAS	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
96	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUOLLO	SAUOLLO	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
97	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYAROS SAUOLLO	GUAYAROS DE SAUOLLO	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
98	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 97,881.54	FAISMUN 2024	\$ 97,881.54	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	2.00
99	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA	RINCÓN DE PITZQUINTLA	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
100	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	MANZANILLOS	100%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,849.00	FAISMUN 2024	\$ 48,849.00	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,300,000.00	\$	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,297,132.42	\$	\$ 1,297,132.42	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: SERVICIOS DE INSTRUCCIÓN		Subprograma: FAISMUN 2024		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				RENTISTAS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
102 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	01/04/2024	30/09/2024	99%	01/04/2024	30/09/2024	\$ 259,065.00	FAISMUN 2024	\$ 259,065.00	\$ -	\$ -	\$ 257,497.11	FAISMUN 2024	\$ 257,497.11	\$ -	\$ -		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 259,065.00	\$ 259,065.00	\$ -	\$ -	\$ 257,497.11	\$ 257,497.11	\$ -	\$ -	\$ -		
									\$ 41,289,432.00	\$	\$	\$	\$ 41,284,346.78	\$	\$	\$	\$ 4,932,895.22		

Programa: PARTICIPACIONES FEDERALES 2023		Subprograma: PARTICIPACIONES FEDERALES		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				RENTISTAS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
137 REHABILITACIÓN DE CALLE ESCUDO NACIONAL, TRAMO CALLE GENERAL ROCHA A CALLE OCTAVIO PAZ EN BARRIO EL PANTEON, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 1,614,518.14	FEIEF 2023	\$ 1,614,518.14	\$ -	\$ -	\$ 1,613,482.99	FEIEF 2023	\$ 1,613,482.99	\$ -	\$ -	M2	312.89
138 REHABILITACIÓN DE CALLE JAMIE TORRES BODET EN COLONIA EN COLONIA MAGISTERIAL, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 1,120,000.00	FEIEF 2023	\$ 1,120,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,119,987.52	FEIEF 2023	\$ 1,119,987.52	\$ -	\$ -	M2	311.29
139 CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL 3RA ETAPA, EN PANTEON NUEVO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090003.- PIEDRAS ANCHAS	100%	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 2,560,000.00	FEIEF 2023	\$ 2,560,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,558,750.50	FEIEF 2023	\$ 2,558,750.50	\$ -	\$ -	ML	86.00
140 REHABILITACIÓN DE CALLE GUERRERO, 1RA ETAPA, EN COL. PUERTO DE SAN NICOLAS, EN JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 2,500,000.00	FEIEF 2023	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,499,878.40	FEIEF 2023	\$ 2,499,878.40	\$ -	\$ -	PZA	6.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 7,794,518.14	\$ 7,794,518.14	\$ -	\$ -	\$ 7,792,099.41	\$ 7,792,099.41	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Subprograma: PARTICIPACIONES FEDERALES		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTISTAS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS			
		FÍSICO		FINANCIERO		Total	Municipal	Part.	Otros	Total	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas						
Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%											Fecha de Inicio	Fecha de término				
2	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, TRAMO DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA A CALLE DE ACCESO A COLONIA LA CEIBA, COL. CENTRO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	15/03/2024	29/04/2024	100%	15/03/2024	29/04/2024	\$ 1,360,929.71	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 1,360,929.71	\$ -	\$ 1,357,752.51	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 1,357,752.51	\$ -	\$ -	ML	404.20
1	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YERBABIENA, JALPAN DE SERRA, QRO.	YERBABIENA	100%	16/02/2024	22/03/2024	100%	16/02/2024	22/03/2024	\$ 350,000.00	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 349,678.09	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 349,678.09	\$ -	\$ -	M2	219.62
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,710,929.71	\$ -	\$ 1,710,929.71	\$ -	\$ 1,707,430.60	\$ -	\$ 1,707,430.60	\$ -	\$ -				

Programa: REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023		Subprograma: PARTICIPACIONES FEDERALES		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				RENTISTAS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
3 CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA DELEGACIÓN DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	100%	15/03/2024	22/06/2024	100%	15/03/2024	22/06/2024	\$ 1,750,000.00	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 1,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,749,577.63	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 1,749,577.63	\$ -	\$ -	M2	109.04
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,749,577.63	\$ 1,749,577.63	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: REE DESA		Subprograma: PARTICIPACIONES FEDERALES		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				RENTISTAS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas



Fecha: 30-nov-24

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre 2024

2024-00447	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL 1RA ETAPA, EN LA COLONIA EL MERCADO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	10/06/2024	10/09/2024	89%	10/06/2024	10/09/2024	\$ 6,497,639.40	FISE 2024	\$ 6,497,639.40	\$ -	\$ -	\$ 5,787,730.22	FISE 2024	\$ -	\$ -	\$ 5,787,730.22	\$ -	M	205.00
									\$ 6,497,639.40		\$ 6,497,639.40	\$ -	\$ -	\$ 5,787,730.22		\$ -	\$ -	\$ 5,787,730.22	\$ -		

PROGRAMA: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				\$ 709,309.18										30-nov-24							
PROGRAMA: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024				FÍSICO		FINANCIERO		INVERSION APROBADA						INVERSION EJECUTADA ACUMULADA						RENTISTO POR METODOS NO EJECUTOS		METAS			
	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobados
107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 10 KV EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	27/06/2024	05/09/2024	99%	27/06/2024	05/09/2024	\$ 98,687.86	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Y APORTACION BENEFICARIO	\$ -	\$ 68,687.86	\$ 30,000.00	\$ 97,934.61	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Y APORTACION BENEFICARIO	\$ -	\$ 67,934.61	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PIA	1.00
119	REHABILITACIÓN DE GEOMEMBRANA EN EL RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090003.- PIEDRAS ANCHAS	100%	13/08/2024	05/09/2024	100%	13/08/2024	05/09/2024	\$ 269,984.30	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$ -	\$ 269,984.30	\$ -	\$ 269,966.22	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$ -	\$ 269,966.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	779.31
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 98,687.86		\$ 68,687.86	\$ 30,000.00	\$ 97,934.61		\$ -	\$ 67,934.61	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: Ingresos Propios 2024		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSION EJECUTADA ACUMULADA										RENTAS POR RECUPERO NO EJECUTADOS		METAS	
		FÍSICO				FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJECUTADA ACUMULADA								
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Total	Fuente	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobado
118	CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DEL NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO., EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS (PAVIMENTO DE ACCESO Y 1RA ETAPA DE ESTACIONAMIENTO)	220090003.- PIEDRAS ANCHAS	100%	13/08/2024	05/09/2024	100%	13/08/2024	05/09/2024	\$ 1,650,000.00	IP 2024	\$ 1,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,649,210.50	IP 2024	\$ 1,649,210.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	402.99
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,650,000.00		\$ 1,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,649,210.50		\$ 1,649,210.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

*El importe autorizado para los recursos de FASIMUN para el ejercicio fiscal 2024, corresponde a la cantidad de \$ 1,649,210.50 (Seiscientos y un mil seiscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó el H. Ayuntamiento el día 20 de Marzo del año 2024.

**El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de la Dependencia Ejecutora, por lo cual, dicha información es de su única y exclusiva responsabilidad.

C.P. GABRIELA MUÑOZ PALACIOS
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN ÁREA DE DIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
ELABORÓ

C.P. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SOSA
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
AUTORIZÓ