



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Julio 2024

Fecha: 31-Jul-24

Programa: RPO Agua potable Sub programa: TIASMUN 2024															31-Jul-24							
AVANCE FÍSICO FINANCIERO															METAS							
FÍSICO															FINANCIERO							
INVERSION APROBADA															INVERSION EJERCIDA ACUMULADA							
RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS															RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS							
Total															Total							
Fondo															Fondo							
Monto															Monto							
Porcentaje															Porcentaje							
Otro															Otro							
Unidad															Unidad							
Acreditados															Acreditados							
103	CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090159 - EL NARANJO	0%	03/06/2024	01/07/2024	50%	03/06/2024	01/07/2024	\$ 700,000.00	FAISMUN 2024	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 349,899.57	FAISMUN 2024	\$ 349,899.57	\$ -	\$ -	\$ -	ML	600.00
104	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 1ra ETAPA EN LA COLONIA EL PLATANITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	01/05/2024	29/05/2024	50%	01/05/2024	29/05/2024	\$ 319,186.46	FAISMUN 2024	\$ 319,186.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159,188.15	FAISMUN 2024	\$ 159,188.15	\$ -	\$ -	\$ -	ML	266.45
105	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BARRIO EL PLATANITO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	01/05/2024	29/05/2024	50%	01/05/2024	29/05/2024	\$ 480,813.54	FAISMUN 2024	\$ 480,813.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,563.95	FAISMUN 2024	\$ 239,563.95	\$ -	\$ -	\$ -	ML	491.83
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 748,651.67		\$ 748,651.67	\$ -	\$ -	\$ -		
Programa: El Hecatombeo															31-Jul-24							
AVANCE FÍSICO FINANCIERO															METAS							
FÍSICO															FINANCIERO							
INVERSION APROBADA															INVERSION EJERCIDA ACUMULADA							
RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS															RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS							
Total															Total							
Fondo															Fondo							
Monto															Monto							
Porcentaje															Porcentaje							
Otro															Otro							
Unidad															Unidad							
Acreditados															Acreditados							
106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	0%	15/10/2024	29/11/2024	0%	15/10/2024	29/11/2024	\$ 200,000.00	FAISMUN 2024	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	4.00
4	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074 - SALDIVERA	80%	15/10/2024	14/12/2024	90%	15/10/2024	14/12/2024	\$ 975,000.00	FAISMUN 2024	\$ 975,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 873,364.48	FAISMUN 2024	\$ 873,364.48	\$ -	\$ -	\$ -	ML	615.00
5	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA MEZCITLA	220090045 - LA MEZCITLA	20%	15/10/2024	14/12/2024	50%	15/10/2024	14/12/2024	\$ 1,800,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 899,630.07	FAISMUN 2024	\$ 899,630.07	\$ -	\$ -	\$ -	ML	958.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 1RA ETAPA, EN COL LAS ORTIGAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	15/05/2024	13/06/2024	100%	15/05/2024	13/06/2024	\$ 250,000.00	FAISMUN 2024	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 249,969.10	FAISMUN 2024	\$ 249,969.10	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	10.00
115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ANDADOR PEATONAL DEL PUERTO DE ÁNIMAS	220090005 - PUERTO DE ÁNIMAS	0%	28/06/2024	31/12/2024	0%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 170,227.00	FAISMUN 2024	\$ 170,227.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	5.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,395,227.00		\$ 3,395,227.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,022,963.65		\$ 2,022,963.65	\$ -	\$ -	\$ -		
Programa: Infraestructura básica del sector educativo Sub programa: TIASMUN 2024															31-Jul-24							
AVANCE FÍSICO FINANCIERO															METAS							
FÍSICO															FINANCIERO							
INVERSION APROBADA															INVERSION EJERCIDA ACUMULADA							
RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS															RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS							
Total															Total							
Fondo															Fondo							
Monto															Monto							
Porcentaje															Porcentaje							
Otro															Otro							
Unidad															Unidad							
Acreditados															Acreditados							
7	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	10%	03/06/2024	01/09/2024	0%	03/06/2024	01/09/2024	\$ 1,356,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,356,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	293.99
8	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA GÓMEZ DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	JALPAN DE SERRA, QRO.	50%	03/06/2024	16/08/2024	50%	03/06/2024	16/08/2024	\$ 810,000.00	FAISMUN 2024	\$ 810,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 404,985.85	FAISMUN 2024	\$ 404,985.85	\$ -	\$ -	\$ -	M2	180.00
9	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SOCCER 1RA ETAPA EN EL COBAC 4 JALPAN.	JALPAN DE SERRA, QRO.	50%	15/05/2024	13/07/2024	50%	15/05/2024	13/07/2024	\$ 2,125,000.00	FAISMUN 2024	\$ 2,125,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,062,475.80	FAISMUN 2024	\$ 1,062,475.80	\$ -	\$ -	\$ -	M2	5400.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$4,291,000.00		\$4,291,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,467,461.65		\$ 1,467,461.65	\$ -	\$ -	\$ -		
Programa: RE Infraestructura básica de salud Sub programa: TIASMUN 2024															31-Jul-24							
AVANCE FÍSICO FINANCIERO															METAS							
FÍSICO															FINANCIERO							
INVERSION APROBADA															INVERSION EJERCIDA ACUMULADA							
RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS															RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS							
Total															Total							
Fondo															Fondo							
Monto															Monto							
Porcentaje															Porcentaje							
Otro															Otro							
Unidad															Unidad							
Acreditados															Acreditados							
10	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN	220090108 - EL RINCÓN	0%	17/05/2024	30/06/2024	0%	17/05/2024	30/06/2024	\$ 175,000.00	FAISMUN 2024	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	31.78
11	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL MONCITO	220090071 - RÍO DE LA MEZCITLA	0%	17/05/2024	30/06/2024	0%	17/05/2024	30/06/2024	\$ 215,000.00	FAISMUN 2024	\$ 215,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	35.13
12	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE ACATITILÁN DEL RÍO	220090002 - ACATITILÁN DEL RÍO	0%	17/05/2024	30/06/2024	0%	17/05/2024	30/06/2024	\$ 150,000.00	FAISMUN 2024	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	33.22
13	2DA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	0%	17/05/2024	15/06/2024	0%	17/05/2024	15/06/2024	\$ 150,000.00	FAISMUN 2024	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	30.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 690,000.00		\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Programa: MEV Mejoramiento de vivienda Sub programa: TIASMUN 2024															31-Jul-24							
AVANCE FÍSICO FINANCIERO															METAS							
FÍSICO															FINANCIERO							
INVERSION APROBADA															INVERSION EJERCIDA ACUMULADA							
RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS															RENTES POR RECURSOS NO EJERCIDOS							
Total															Total							
Fondo															Fondo							
Monto															Monto							
Porcentaje															Porcentaje							
Otro															Otro							
Unidad															Unidad							
Acreditados															Acreditados							
14	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCÁAMA	220090086 - TANCÁAMA	0%	01/10/2024	29/12/2024	0%	01/10/2024	29/12/2024	\$ 405,000.00	FAISMUN 2024	\$ 405,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	3.00
15	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	01/10/2024	14/12/2024	0%	01/10/2024	14/12/2024	\$ 270,000.00	FAISMUN 2024	\$ 270,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
16	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LAS ORTIGAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	01/10/2024	14/12/2024	0%	01/10/2024	14/12/2024	\$ 270,000.00	FAISMUN 2024	\$ 270,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
17	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
18	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	0%	01/10/2024	14/12/2024	0%	01/10/2024	14/12/2024	\$ 270,000.00	FAISMUN 2024	\$ 270,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
19	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
20	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. BUENOS AIRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
21	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. SANTA INÉS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
22	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ACATITILÁN DEL RÍO	220090002 - ACATITILÁN DEL RÍO	0%	01/10/2024	14/12/2024	0%	01/10/2024	14/12/2024	\$ 270,000.00	FAISMUN 2024	\$ 270,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
23	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. ARROYO DE CAÑAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
24	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074 - SALDIVERA	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
25	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	220090080 - SAN VICENTE	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
26	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090007 - EL EMBOCADERO	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
27	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. EL PUENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
28	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL MONCITO	220090003 - EL MONCITO	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 210,000.00	FAISMUN 2024	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	2.00
29	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012 - BARREALES	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 210,000.00	FAISMUN 2024	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	2.00
30	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	0%	01/10/2024	29/11/2024	0%	01/10/2024	29/11/2024	\$ 210,000.00	FAISMUN 2024	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	2.00



Fecha: 31-Jul-24

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Julio 2024

31	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA	220090070- RINCÓN DE PITZQUINTLA	0%	01/10/2024	14/11/2024	0%	01/10/2024	14/11/2024	\$ 105,000.00	FAISMUN 2024	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
32	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094- EL ZAPOTE	0%	01/10/2024	14/11/2024	0%	01/10/2024	14/11/2024	\$ 105,000.00	FAISMUN 2024	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
33	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074- SALDIVERA	0%	01/10/2024	14/11/2024	0%	01/10/2024	14/11/2024	\$ 105,000.00	FAISMUN 2024	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
34	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COL. NUEVO MILENIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	03/06/2024	02/08/2024	0%	03/06/2024	02/08/2024	\$ 237,000.00	FAISMUN 2024	\$ 237,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	158.00
35	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	220090080- SAN VICENTE	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 108,000.00	FAISMUN 2024	\$ 108,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	72.00
36	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCÁMA	220090017- CARRERA DE TANCÁMA	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 52,500.00	FAISMUN 2024	\$ 52,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	35.00
37	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	220090132- EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 58,500.00	FAISMUN 2024	\$ 58,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	39.00
38	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE TANCÁMA	220090086- TANCAMA	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 156,000.00	FAISMUN 2024	\$ 156,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	104.00
39	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081- SAUCILLO	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 45,000.00	FAISMUN 2024	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	30.00
40	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051- MOCTEZUMAS	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 62,040.00	FAISMUN 2024	\$ 62,040.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	41.36
41	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COL. LOMA DE LA GUERRA	220090216- LOMA DE LA GUERRA	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 60,000.00	FAISMUN 2024	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.00
42	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COL. NIÑO JESÚS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 48,000.00	FAISMUN 2024	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00
43	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO	220090120- EL RAYO	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 56,100.00	FAISMUN 2024	\$ 56,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	37.40
44	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	220090019- CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 50,370.00	FAISMUN 2024	\$ 50,370.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	33.58
45	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002- ACATITLÁN DEL RÍO	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 57,000.00	FAISMUN 2024	\$ 57,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	38.00
46	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094- EL ZAPOTE	0%	03/06/2024	02/08/2024	0%	03/06/2024	02/08/2024	\$ 75,000.00	FAISMUN 2024	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
47	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COL. LAS TERRAZAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 30,780.00	FAISMUN 2024	\$ 30,780.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	20.52
48	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COL. LA VIVAH, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 30,600.00	FAISMUN 2024	\$ 30,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	20.40
49	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COL. LA CRUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 38,625.00	FAISMUN 2024	\$ 38,625.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.75
50	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090007- SABINO CHICO	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 48,000.00	FAISMUN 2024	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00
51	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY DE PITZQUINTLA	220090041- JAGÜEY DE PITZQUINTLA	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 48,000.00	FAISMUN 2024	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00
52	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090219- JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	0%	03/06/2024	18/07/2024	0%	03/06/2024	18/07/2024	\$ 50,625.00	FAISMUN 2024	\$ 50,625.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	33.75
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,957,140.00		\$ 4,957,140.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: Urbanización		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO																INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA								REINTEGRO POR RECURSOS NO EMPENDIDOS		MÉDAS	
Sub programa: TANTAMUN 2024		FÍSICO				FINANCIERO				TOTAL				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				REINTEGRO POR RECURSOS NO EMPENDIDOS				MÉDAS							
Descripción:		Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Expendido	Modificado	Part.	Otros	Total	Expendido	Modificado	Part.	Otros	Unidad	Acumulado									
53	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	SABINO GRANDE	60%	01/05/2024	30/07/2024	51%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 2,986,000.00	FAISMUN 2024	\$ 2,986,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,529,797.75	FAISMUN 2024	\$ 1,529,797.75	\$ -	\$ -	M2	576.00									
54	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	EL ZAPOTE	80%	01/05/2024	30/07/2024	69%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 2,741,000.00	FAISMUN 2024	\$ 2,741,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,892,711.22	FAISMUN 2024	\$ 1,892,711.22	\$ -	\$ -	M2	576.00									
55	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN	CARRIZAL DE LOS DURÁN	40%	01/05/2024	30/07/2024	50%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 3,040,000.00	FAISMUN 2024	\$ 3,040,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,519,622.74	FAISMUN 2024	\$ 1,519,622.74	\$ -	\$ -	M2	576.00									
56	CONSTRUCCIÓN DE CALLE TANCAYOL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. LAS MISIONES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	01/05/2024	30/07/2024	100%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 1,200,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,199,904.89	FAISMUN 2024	\$ 1,199,904.89	\$ -	\$ -	M2	369.07									
57	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	AGUA FRIA	95%	15/10/2024	14/12/2024	50%	15/10/2024	14/12/2024	\$ 700,000.00	FAISMUN 2024	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 349,915.47	FAISMUN 2024	\$ 349,915.47	\$ -	\$ -	M2	500.00									
58	CONSTRUCCIÓN DE CALLE GUERRERO 2DA ETAPA EN COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA, QRO.	90%	01/05/2024	30/07/2024	64%	01/05/2024	30/07/2024	\$ 3,100,000.00	FAISMUN 2024	\$ 3,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,997,574.93	FAISMUN 2024	\$ 1,997,574.93	\$ -	\$ -	M2	950.00									
60	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	LA ARENA	0%	01/10/2024	30/11/2024	0%	01/10/2024	30/11/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	M2	350.00									
61	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	LOMA DELGADA	0%	15/07/2024	13/09/2024	0%	15/07/2024	13/09/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	M2	350.00									
62	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	ACATITLÁN DEL RÍO	95%	17/06/2024	16/08/2024	30%	17/06/2024	16/08/2024	\$ 700,000.00	FAISMUN 2024	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 209,925.38	FAISMUN 2024	\$ 209,925.38	\$ -	\$ -	M2	500.00									
63	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCÁMA	CARRERA DE TANCÁMA	95%	17/06/2024	16/08/2024	100%	17/06/2024	16/08/2024	\$ 770,000.00	FAISMUN 2024	\$ 770,000.00	\$ -	\$ -	\$ 769,812.33	FAISMUN 2024	\$ 769,812.33	\$ -	\$ -	M2	500.00									
64	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL POQUITO	EL POQUITO	95%	15/05/2024	29/07/2024	50%	15/05/2024	29/07/2024	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2024	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,776.74	FAISMUN 2024	\$ 499,776.74	\$ -	\$ -	ML	710.00									
66	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA	YERBA BUENA	95%	01/07/2024	30/08/2024	50%	01/07/2024	30/08/2024	\$ 465,000.00	FAISMUN 2024	\$ 465,000.00	\$ -	\$ -	\$ 232,399.51	FAISMUN 2024	\$ 232,399.51	\$ -	\$ -	M2	297.45									



Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Julio 2024

Avance físico-financiero correspondiente al mes de Julio 2024																				
67	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	LOS JASSO	0%	01/10/2024	15/12/2024	0%	01/10/2024	\$ 310,000.00	FAISMUN 2024	\$ 310,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	M2	151.70
68	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	CARRIZALITO	0%	01/07/2024	30/08/2024	0%	01/07/2024	30/08/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	M2	400.00
69	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	SALDIVERA	95%	15/06/2024	14/08/2024	50%	15/06/2024	14/08/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 249,985.56	FAISMUN 2024	\$ 249,985.56	\$ -	\$ -	M2	350.00
71	CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA DE LA LOCALIDAD DE EL RAYO	EL RAYO	10%	01/10/2024	15/12/2024	0%	01/10/2024	15/12/2024	\$ 300,000.00	FAISMUN 2024	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	M2	6.00
72	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA COL. BUENOS AIRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAM DE SERRA, QRO.	JALPAM DE SERRA, QRO.	0%	01/10/2024	15/12/2024	0%	01/10/2024	15/12/2024	\$ 496,000.00	FAISMUN 2024	\$ 496,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	M2	102.00
73	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	ZOYAPILCA	95%	01/05/2024	30/06/2024	100%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 400,000.00	FAISMUN 2024	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 399,791.39	FAISMUN 2024	\$ 399,791.39	\$ -	\$ -	M2	191.95
74	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	ACATITLÁN DEL RÍO	85%	01/05/2024	15/07/2024	64%	01/05/2024	15/07/2024	\$ 760,000.00	FAISMUN 2024	\$ 760,000.00	\$ -	\$ -	\$ 487,558.74	FAISMUN 2024	\$ 487,558.74	\$ -	\$ -	M2	457.55
75	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	LA CEIBA	90%	01/05/2024	30/06/2024	50%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 249,811.70	FAISMUN 2024	\$ 249,811.70	\$ -	\$ -	M2	300.00
76	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME Y MURO EN COMEDOR DEL CENTRO DE DÍA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAM DE SERRA, QRO.	JALPAM DE SERRA, QRO.	10%	01/05/2024	15/06/2024	0%	01/05/2024	15/06/2024	\$ 350,000.00	FAISMUN 2024	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	M2	97.20
79	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLAS, JALPAM DE SERRA, QRO.	JALPAM DE SERRA, QRO.	30%	15/10/2024	29/12/2024	0%	15/10/2024	29/12/2024	\$ 640,000.00	FAISMUN 2024	\$ 640,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	M2	450.00
108	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE RIO ADENTRO	RIO ADENTRO	0%	28/06/2024	31/12/2024	0%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 400,000.00	FAISMUN 2024	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	KM	3.00
109	REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	AGUA AMARGA	0%	28/06/2024	31/12/2024	0%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 335,000.00	FAISMUN 2024	\$ 335,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	KM	3.50
110	REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	LA CEIBA	0%	28/06/2024	31/12/2024	0%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 160,000.00	FAISMUN 2024	\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	KM	0.64
111	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (JOJO DE AGUA)	EL RINCÓN (JOJO DE AGUA)	0%	28/06/2024	31/12/2024	0%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 606,000.00	FAISMUN 2024	\$ 606,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	KM	1.76
112	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	ZOYAPILCA	0%	28/06/2024	31/12/2024	0%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 300,000.00	FAISMUN 2024	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	KM	4.20
113	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCAYOL	SAN ANTONIO TANCAYOL	0%	28/06/2024	31/12/2024	0%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 135,000.00	FAISMUN 2024	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	KM	
114	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANITO A LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS	EL PLATANITO A LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS	0%	28/06/2024	31/12/2024	0%	28/06/2024	31/12/2024	\$ 500,000.00	FAISMUN 2024	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2024	\$ -	\$ -	\$ -	KM	0.96

Programa Infraestructura Productiva Rural			AVANCE PERÍODOS FINANCIEROS										INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					CERTIFICADO POR RECIBIDOS NO EFECTUADOS		MITAS	
PERÍODO FINANCIERO			PERÍODO		PERÍODO		PERÍODO		PERÍODO		PERÍODO		PERÍODO		PERÍODO		PERÍODO		PERÍODO		PERÍODO		PERÍODO			
Nº	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Total	Ejercido	Monto	Porcentaje	Porcentaje	Total	Ejercido	Monto	Porcentaje	Porcentaje	Ejercidos	Utilidad	Acumulada					
80	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL POQUITO	EL POQUITO	0%	01/05/2024	30/06/2024	67%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,025.20	FAISMUN 2024	\$ 33,025.20	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00					
81	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	VALLE VERDE	0%	01/05/2024	30/06/2024	67%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,025.20	FAISMUN 2024	\$ 33,025.20	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00					
82	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	AGUA AMARGA	0%	01/05/2024	30/06/2024	67%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,025.20	FAISMUN 2024	\$ 33,025.20	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00					
83	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	GUAYABOS	0%	01/05/2024	30/06/2024	67%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,025.20	FAISMUN 2024	\$ 33,025.20	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00					
84	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	0%	01/05/2024	30/06/2024	67%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,025.20	FAISMUN 2024	\$ 33,025.20	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00					
85	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCÁMA	TANCÁMA	0%	01/05/2024	30/06/2024	69%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 62,000.00	FAISMUN 2024	\$ 62,000.00	\$ -	\$ -	\$ 42,839.96	FAISMUN 2024	\$ 42,839.96	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00					
86	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	0%	01/05/2024	30/06/2024	67%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 66,050.40	FAISMUN 2024	\$ 66,050.40	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	2.00					
87	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	LOS JASSO	0%	01/05/2024	30/06/2024	67%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 66,050.40	FAISMUN 2024	\$ 66,050.40	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	2.00					
88	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	CARRIZALITO	0%	01/05/2024	30/06/2024	67%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 66,050.40	FAISMUN 2024	\$ 66,050.40	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	2.00					
89	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	LOMA DELGADA	0%	01/05/2024	30/06/2024	69%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 62,000.00	FAISMUN 2024	\$ 62,000.00	\$ -	\$ -	\$ 42,839.96	FAISMUN 2024	\$ 42,839.96	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00					
90	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	MADROÑO	0%	01/05/2024	30/06/2024	67%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,025.20	FAISMUN 2024	\$ 33,025.20	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00					
91	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SALZ	MESA DEL SALZ	0%	01/05/2024	30/06/2024	67%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,025.20	FAISMUN 2024	\$ 33,025.20	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00					
92	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN	EL RINCÓN	0%	01/05/2024	30/06/2024	67%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 66,050.40	FAISMUN 2024	\$ 66,050.40	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	2.00					
93	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ESPADARUELA	ESPADARUELA	0%	01/05/2024	30/06/2024	67%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,025.20	FAISMUN 2024	\$ 33,025.20	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00					
94	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	PETZCOLA	0%	01/05/2024	30/06/2024	67%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,025.20	FAISMUN 2024	\$ 33,025.20	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00					
95	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ARENITAS	ARENITAS	0%	01/05/2024	30/06/2024	67%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,025.20	FAISMUN 2024	\$ 33,025.20	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00					
96	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	SAUCILLO	0%	01/05/2024	30/06/2024	67%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,025.20	FAISMUN 2024	\$ 33,025.20	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00					
97	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO	GUAYABOS DE SAUCILLO	0%	01/05/2024	30/06/2024	67%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,025.20	FAISMUN 2024	\$ 33,025.20	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00					
98	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	0%	01/05/2024	30/06/2024	67%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 98,000.00	FAISMUN 2024	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 66,050.40	FAISMUN 2024	\$ 66,050.40	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	2.00					
99	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA	RINCÓN DE PITZQUINTLA	0%	01/05/2024	30/06/2024	67%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,025.20	FAISMUN 2024	\$ 33,025.20	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00					



Fecha: 31-Jul-24

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Julio 2024

100	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	MANZANILLOS	0%	01/05/2024	30/06/2024	67%	01/05/2024	30/06/2024	\$ 49,000.00	FAISMUN 2024	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,025.20	FAISMUN 2024	\$ 33,025.20	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 878,784.72	\$ 878,784.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Programa: GASTOS INDETERMINADOS Sub programa: FAFISMUN 2024																					
AVANCE FÍSICO FINANCIERO									INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTISTAS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS
FÍSICO									FINANCIERO					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTISTAS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS
Desarrollado									Desarrollado					Desarrollado					Desarrollado		Desarrollado
100	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	01/04/2024	30/09/2024	70%	01/04/2024	30/09/2024	\$ 259,065.00	FAISMUN 2024	\$ 259,065.00	\$ -	\$ -	\$ 197,835.00	FAISMUN 2024	\$ 197,835.00	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 259,065.00	\$ 259,065.00	\$ -	\$ -	\$ 197,835.00	\$ 197,835.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Programa: FISE 2024 Sub programa: FISE 2024																					
AVANCE FÍSICO FINANCIERO									INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTISTAS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS
FÍSICO									FINANCIERO					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTISTAS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS
Desarrollado									Desarrollado					Desarrollado					Desarrollado		Desarrollado
2024-0047	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL 1RA ETAPA, EN LA COLONIA EL MERCADO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	10/06/2024	10/09/2024	30%	10/06/2024	10/09/2024	\$ 6,497,639.40	FAISMUN 2024	\$ 6,497,639.40	\$ -	\$ -	\$ 1,949,291.82	FAISMUN 2024	\$ 1,949,291.82	\$ -	\$ -	\$ -	ML	205.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 6,497,639.40	\$ 6,497,639.40	\$ -	\$ -	\$ 1,949,291.82	\$ 1,949,291.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Programa: FAFEF 2023 Sub programa: FAFEF 2023																					
AVANCE FÍSICO FINANCIERO									INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTISTAS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS
FÍSICO									FINANCIERO					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTISTAS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS
Desarrollado									Desarrollado					Desarrollado					Desarrollado		Desarrollado
137	AMPLIACIÓN DE RELLENO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090003 - PIEDRAS ANCHAS	26/12/2023	14/03/2024	100%	26/12/2023	14/03/2024	14/03/2024	\$ 6,075,597.88	FAFEF	\$ -	\$ -	\$ 6,075,597.88	FAFEF	\$ -	\$ -	\$ 6,075,597.88	\$ -	\$ -	M2	18643.25
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 6,075,597.88	\$ -	\$ -	\$ 6,075,597.88	\$ 6,075,597.88	\$ -	\$ -	\$ 6,075,597.88	\$ -	\$ -	\$ -		
Programa: PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Sub programa: FEIEF 2023																					
AVANCE FÍSICO FINANCIERO									INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTISTAS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS
FÍSICO									FINANCIERO					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTISTAS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS
Desarrollado									Desarrollado					Desarrollado					Desarrollado		Desarrollado
137	REHABILITACIÓN DE CALLE ESCUDO NACIONAL, TRAMO CALLE GENERAL ROCHA A CALLE OCTAVIO PAZ EN BARRIO EL PANTEON, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	22/03/2024	\$ 1,614,518.14	FEIEF 2023	\$ 1,614,518.14	\$ -	\$ -	\$ 1,613,482.99	FEIEF 2023	\$ 1,613,482.99	\$ -	\$ -	\$ -	M2	312.89
138	REHABILITACIÓN DE CALLE JAIME TORRES BODET EN COLONIA EN COLONIA MAGISTERIAL, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	22/03/2024	\$ 1,120,000.00	FEIEF 2023	\$ 1,120,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,119,987.52	FEIEF 2023	\$ 1,119,987.52	\$ -	\$ -	\$ -	M2	311.29
139	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL 1RA ETAPA, EN PANTEON NUEVO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090003 - PIEDRAS ANCHAS	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	22/03/2024	\$ 2,560,000.00	FEIEF 2023	\$ 2,560,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,558,750.50	FEIEF 2023	\$ 2,558,750.50	\$ -	\$ -	\$ -	ML	86.00
140	REHABILITACIÓN DE CALLE GUERRERO, 1RA ETAPA, EN COL. PUERTO DE SAN NICOLAS, EN JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	24/01/2024	22/03/2024	100%	24/01/2024	22/03/2024	22/03/2024	\$ 2,500,000.00	FEIEF 2023	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,499,878.40	FEIEF 2023	\$ 2,499,878.40	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	6.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 7,794,518.14	\$ 7,794,518.14	\$ -	\$ -	\$ 7,792,099.41	\$ 7,792,099.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Programa: REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Sub programa: PARTICIPACIONES FEDERALES																					
AVANCE FÍSICO FINANCIERO									INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTISTAS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS
FÍSICO									FINANCIERO					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTISTAS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS
Desarrollado									Desarrollado					Desarrollado					Desarrollado		Desarrollado
1	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, JALPAN DE SERRA, QRO.	YERBABUENA	100%	16/02/2024	22/03/2024	100%	16/02/2024	22/03/2024	\$ 350,000.00	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 349,678.09	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 349,678.09	\$ -	\$ -	M2	219.62
2	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, TRAMO DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA A CALLE DE ACCESO A COLONIA LA CEIBA, COL. CENTRO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	15/03/2024	29/04/2024	100%	15/03/2024	29/04/2024	\$ 1,360,929.71	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 1,360,929.71	\$ -	\$ 1,357,752.51	REMANENTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ -	\$ 1,357,752.51	\$ -	\$ -	ML	404.20
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,360,929.71	\$ -	\$ 1,710,929.71	\$ -	\$ 1,707,430.60	\$ -	\$ 1,707,430.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Programa: REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023 Sub programa: PARTICIPACIONES FEDERALES																					
AVANCE FÍSICO FINANCIERO									INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTISTAS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS
FÍSICO									FINANCIERO					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTISTAS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS
Desarrollado									Desarrollado					Desarrollado					Desarrollado		Desarrollado
3	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA DELEGACIÓN DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	95%	15/03/2024	22/06/2024	100%	15/03/2024	22/06/2024	\$ 1,750,000.00	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 1,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,749,577.63	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 1,749,577.63	\$ -	\$ -	\$ -	M2	109.04
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,749,577.63	\$ 1,749,577.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Programa: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Sub programa: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024																					
AVANCE FÍSICO FINANCIERO									INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTISTAS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS
FÍSICO									FINANCIERO					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTISTAS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS
Desarrollado									Desarrollado					Desarrollado					Desarrollado		Desarrollado
107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 10 KV EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	27/06/2024	05/09/2024	30%	27/06/2024	05/09/2024	\$ 98,687.86	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Y APORTACIÓN BENEFICIARIO	\$ -	\$ 98,687.86	\$ 30,000.00	\$ 29,380.38	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Y APORTACIÓN BENEFICIARIO	\$ -	\$ 20,380.38	\$ 9,000.00	\$ -	PZA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 98,687.86	\$ 98,687.86	\$ 30,000.00	\$ 29,380.38	\$ 29,380.38	\$ 29,380.38	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
Programa: FISE 2024 Sub programa: FISE 2024																					
AVANCE FÍSICO FINANCIERO									INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTISTAS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS
FÍSICO									FINANCIERO					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTISTAS POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS
Desarrollado									Desarrollado					Desarrollado					Desarrollado		Desarrollado
	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL 1RA ETAPA, EN LA COLONIA EL MERCADO, JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA, QRO.	20%	10/06/2024	10/09/2024	30%	10/06/2024	10/09/2024	\$ 6,497,639.40	FISE 2024	\$ 6,497,639.40	\$ -	\$ -	\$ 1,949,291.82	FISE 2024	\$ 1,949,291.82	\$ -	\$ -	\$ -	ML	205.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 6,497,639.40	\$ 6,497,639.40	\$ -	\$ -	\$ 1,949,291.82	\$ 1,949,291.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		