



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de octubre 2025

Programa: APO Agua potable		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FA SMUN 2025		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
3	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090018 MANZANILLOS	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 500,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	640.00	
4	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN ARROYO DE LAS CAÑAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 484,655.19	FAISMUN 2025	\$ 484,655.19			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	502.00	
5	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERNA	220090074 SALDIVERNA	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,335,686.40	FAISMUN 2025	\$ 1,335,686.40			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	1450.00	
6	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041 LAGUNA DE PITZQUINTLA	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,500,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	1500.00	
7	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA	220090037 LOMA ALTA	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	700.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,520,341.59		\$ 4,520,341.59	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: DRE Drenaje y letrinas		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FA SMUN 2025		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					Unidad	Aprobada				
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
9	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO DE LOS AGUACATES PARA BENEFICIAR A LAS COLONIAS DE PUERTO DE SAN NICOLAS, EL MERCADO, VISTA HERMOSA, SOLIDARIDAD, AURORAS Y ALCANTARILLAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,500,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	560.00
10	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	52.00
49	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA CRUZ 1RA ETAPA, JALPAN DE SERRA, QRO. (ETAPA 1 DE 2)	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	10/07/2025	31/12/2025	0%	10/07/2025	31/12/2025	\$ 4,480,000.00	FAISMUN 2025	\$ 4,480,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	996.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 8,980,000.00		\$ 8,980,000.00	\$ -	\$ 3,520,000.00	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: ELE Electrificación		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FA SMUN 2025		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA						Unidad	Aprobadas	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
11	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090019 EL JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	80%	31/03/2025	31/12/2025	77%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ 538,578.26	FAISMUN 2025	\$ 538,578.26	\$ -	\$ -	\$ -	ML	281.00
12	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERNA	220090074 SALDIVERNA	80%	31/03/2025	31/12/2025	45%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 837,224.34	FAISMUN 2025	\$ 837,224.34			\$ 374,027.28	FAISMUN 2025	\$ 374,027.28	\$ -	\$ -	\$ -	ML	351.00
13	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LAS ORTIGAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA	80%	31/03/2025	31/12/2025	58%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 528,112.21	FAISMUN 2025	\$ 528,112.21			\$ 308,419.83	FAISMUN 2025	\$ 308,419.83	\$ -	\$ -	\$ -	ML	218.00
50	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA PUERTO DE SAN NICOLAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA	0%	10/07/2025	31/12/2025	30%	10/07/2025	31/12/2025	\$ 2,689,363.45	FAISMUN 2025	\$ 2,689,363.45			\$ 806,636.28	FAISMUN 2025	\$ 806,636.28	\$ -	\$ -	\$ -	ML	1327.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$4,754,700.00		\$4,754,700.00	\$ -	\$ -	\$ 1,221,025.37		\$ 1,221,025.37	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: URB Urbanización		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FA SMUN 2025		FÍSICO				FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					Unidad	Aprobadas					
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros						
17	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN	220090018 CARRIZAL DE LOS DURÁN	95%	31/03/2025	31/12/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ 699,866.71	FAISMUN 2025	\$ 699,866.71	\$ -	\$ -	\$ -	M2	410.00			
18	URBANIZACIÓN DE CALLE CON EMPEDRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 VALLE VERDE	60%	31/03/2025	31/12/2025	50%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,000,000.00			\$ 999,420.91	FAISMUN 2025	\$ 999,420.91	\$ -	\$ -	\$ -	M2	924.42			
19	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 SABINO CHICO	95%	31/03/2025	31/12/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ 699,636.52	FAISMUN 2025	\$ 699,636.52	\$ -	\$ -	\$ -	M2	410.00			
20	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 SAUCILLO	90%	31/03/2025	31/12/2025	70%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,300,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,300,000.00			\$ 906,440.53	FAISMUN 2025	\$ 906,440.53	\$ -	\$ -	\$ -	M2	310.00			

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de octubre 2025

21	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	220090034	95%	31/03/2025	31/12/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00	\$ 669,522.42	FAISMUN 2025	\$ 699,522.42	\$ -	\$ -	\$ -	M2	430.00
22	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOTOL	220090075	95%	31/03/2025	31/12/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,500,000.00	\$ 1,499,557.00	FAISMUN 2025	\$ 1,499,557.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	360.00
23	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	220090019	40%	31/03/2025	31/12/2025	50%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,000,000.00	\$ 499,850.52	FAISMUN 2025	\$ 499,850.52	\$ -	\$ -	\$ -	M2	712.50
28	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045	90%	31/03/2025	31/12/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,000,000.00	\$ 1,999,371.27	FAISMUN 2025	\$ 1,999,371.27	\$ -	\$ -	\$ -	M2	410.00
29	REHABILITACIÓN EN CRUCE DE CALLE JAVIER MINA Y CAMINO A LA PRESA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PANTEÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA.	220090001	90%	31/03/2025	31/12/2025	50%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,000,000.00	\$ 499,801.12	FAISMUN 2025	\$ 499,801.12	\$ -	\$ -	\$ -	M2	281.62
30	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ANTIGLO CAMINO A RIOVERDE EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090001	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,000,000.00	\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	410.00
31	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PARQUE PUEBLICO EL COCO EN LA COLONIA EL COCO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001	65%	31/03/2025	31/12/2025	50%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 550,000.00	FAISMUN 2025	\$ 550,000.00	\$ 274,952.63	FAISMUN 2025	\$ 274,952.63	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.83
33	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PARQUE PUEBLICO DE LA COLONIA LA PEDRERA, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001	65%	31/03/2025	31/12/2025	50%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 550,000.00	FAISMUN 2025	\$ 550,000.00	\$ 274,952.63	FAISMUN 2025	\$ 274,952.63	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.83
34	URBANIZACIÓN DE CALLE MISION JALPAN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LAS MISIONES, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001	95%	31/03/2025	31/12/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,500,000.00	\$ 2,496,669.66	FAISMUN 2025	\$ 2,496,669.66	\$ -	\$ -	\$ -	M2	600.00
35	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PARQUE PUEBLICO DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001	65%	31/03/2025	31/12/2025	50%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 550,000.00	FAISMUN 2025	\$ 550,000.00	\$ 274,952.62	FAISMUN 2025	\$ 274,952.62	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.83
36	URBANIZACIÓN DE CALLE AGUSTIN MELGAR CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SAN JOSE, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001	95%	31/03/2025	31/12/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,012,629.00	FAISMUN 2025	\$ 2,012,629.00	\$ 2,012,140.40	FAISMUN 2025	\$ 2,012,140.40	\$ -	\$ -	\$ -	M2	480.00
37	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PARQUE DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, JALPAN DE SERRA	220090001	30%	31/03/2025	31/12/2025	50%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 400,000.00	FAISMUN 2025	\$ 400,000.00	\$ 199,890.79	FAISMUN 2025	\$ 199,890.79	\$ -	\$ -	\$ -	M2	190.00
38	URBANIZACIÓN DE CALLE CON PIEDRA BOA AMOZACA EN VORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090027	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,000,000.00	\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	240.00
52	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047	0%	15/06/2025	31/12/2025	50%	15/06/2025	31/12/2025	\$ 934,023.86	FAISMUN 2025	\$ 934,023.86	\$ 466,935.39	FAISMUN 2025	\$ 466,935.39	\$ -	\$ -	\$ -	M2	510.00
53	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012	0%	15/06/2025	31/12/2025	0%	15/06/2025	31/12/2025	\$ 495,634.55	FAISMUN 2025	\$ 495,634.55	\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	340.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$21,992,387.41		\$21,992,387.41	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL FAISMUN									\$40,147,325.00			\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: PARTICIPACIONES 2025		AVANCE FISICO FINANCIERO							INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: PARTICIPACIONES 2025		FISICO			FINANCIERO																	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
2	REHABILITACIÓN DE COLECTO 3 SANTUARIO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	31/03/2025	31/12/2025	97%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 350,000.00	PARTICIPACIONES 2025	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 338,414.58	PARTICIPACIONES 2025		\$ 338,414.58	\$ -	\$ -		ML	28.00
1	REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE JALPAN DE SERRA, QRO., PRIMERA ETAPA.	220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	31/03/2025	31/12/2025	99%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 600,000.00	PARTICIPACIONES 2025	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 592,130.88	PARTICIPACIONES 2025		\$ 592,130.88	\$ -	\$ -		M2	121.11
TOTAL DEL PROGRAMA PARTICIPACIONES FEDERALES 2025									\$ 950,000.00		\$ 950,000.00	\$ -	\$ -	\$ 930,545.46		\$ -	\$ 930,545.46	\$ -	\$ -			

Programa: INGRESOS PROPIOS 2025		AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
Sub programa: INGRESOS PROPIOS 2025		FISICO				FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
1	REHABILITACION DE LA BODEGA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO SARABIA" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO.	220090045-EL LINDERO	50%	10/06/2025	31/12/2025	54%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 45,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 24,243.23	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,243.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	42.50

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de octubre 2025


2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN COLONIA ARROYO DE CAÑAS	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	10/05/2025	31/12/2025	0%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 50,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	15.15
3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074.- SALDIVERA	0%	10/05/2025	31/12/2025	0%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 50,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	15.15
4	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090089.- RANCHO NUEVO.	0%	10/05/2025	31/12/2025	0%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 50,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	15.15
5	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO	220090047.- MADROÑO	0%	10/05/2025	31/12/2025	0%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 50,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	15.15
6	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN COLONIA LAS TERFAZAS	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	10/05/2025	31/12/2025	0%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 50,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	15.15
7	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN COLONIA VILLAS DEL REAL	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	10/05/2025	31/12/2025	0%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 50,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	15.15
8	REHABILITACIÓN DE CAÑALETA Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA DESAGUE EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090005.- EL LINDERO	40%	10/05/2025	31/12/2025	53%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 12,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 6,347.26	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 6,347.26	\$ -	ML	18.00
9	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DÍA EN LA COLONIA PASO DE LOS ADORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	5%	10/05/2025	31/12/2025	19%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 100,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 18,632.14	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 18,632.14	\$ -	M2	235.00
48	REHABILITACIÓN DEL PUENTE COLGANTE EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090019.- CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	0%	10/07/2025	31/12/2025	0%	10/07/2025	31/12/2025	\$ 348,022.82	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 348,022.82	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	35.00
51	3 TECHUMBRES DE 2.00 X 10.00 MTS. EN VARIAS LOCALIDADES	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	10/07/2025	31/12/2025	0%	10/07/2025	31/12/2025	\$ 154,832.82	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 154,832.82	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZS	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA INGRESOS PROPIOS 2025									\$ 1,559,855.64				\$ 1,559,855.64								

Programa: FISE 2025			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FISE 2025			FISICO			FINANCIERO																
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aplicadas	
2025-OC526	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 18" PARA BENEFICIAR A LAS COLONIAS EL CENTRO, ALICANTARILLAS LA CEIBA, EL	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	70%	15/03/2025	31/12/2025	63%	15/06/2025	31/12/2025	\$ 3,881,734.32	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 3,881,734.32	\$ 2,452,898.52	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 2,452,898.52	\$ -	ML	568.00	
2025-OC543	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALICANTARILLAS LOCALIDAD ETAPA EN LA	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	42%	15/03/2025	31/12/2025	45%	15/06/2025	31/12/2025	\$ 11,512,281.65	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 11,512,281.65	\$ 5,208,855.00	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 5,208,855.00	\$ -	M2	1820.00	
2025-OC607	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO, DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090045.- EL LINDERO	90%	15/03/2025	31/12/2025	74%	15/06/2025	31/12/2025	\$ 299,929.44	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 299,929.44	\$ 223,035.50	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 223,035.50	\$ -	M2	30.00	
2025-OC608	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ÁNIMAS, DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090005.- PUERTO DE ÁNIMAS	90%	15/03/2025	31/12/2025	58%	15/06/2025	31/12/2025	\$ 149,964.72	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 149,964.72	\$ 87,051.66	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 87,051.66	\$ -	M2	15.00	
2025-OC613	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA, DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	90%	15/03/2025	31/12/2025	76%	15/06/2025	31/12/2025	\$ 449,914.32	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 449,914.32	\$ 344,074.02	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 344,074.02	\$ -	M2	45.00	
TOTAL DEL PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 2025									\$ 16,293,924.95		\$ -	\$ -	\$ 16,293,924.95	\$ 8,315,847.70		\$ -	\$ -	\$ 8,315,847.70	\$ -			
GRAN TOTAL									\$ 46,177,184.64													

*El importe autorizado para los recursos de FAISMUN para el ejercicio fiscal 2025 para el Municipio de Jalpan corresponde a la cantidad de \$ 40,147,329.00 (Cuarenta millones, ciento cuarenta y siete mil trescientos veintinueve pesos 00/100 M.N.) publicado con fecha 26 de Febrero del 2025 en el periódico oficial "La Sombra de Araya", para el cual el H. Ayuntamiento aprobó el POA 2025, el día 26 de Marzo del año 2025

*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de la dependencia ejecutora OFICIO DOF/CPU/3445/2025 del 29/10/2025 con corte al 31 de Octubre 2025, por lo cual, dicha información es de su única y exclusiva responsabilidad


C.P. MICHIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
ENCARGADO DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN ÁREA DE DIRECCIÓN DE ELABORACIÓN


C.P. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
AUXILIARIO