

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Junio 2025

Fecha: 31/06/2025

Programa: APO Agua potable		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FAISMUN 2025		FÍSICO			FINANCIERO																
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
3	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048 MANZANILLOS	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 500,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	600.00
4	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN ARROYO DE LAS CAÑAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 750,000.00	FAISMUN 2025	\$ 750,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	500.00
5	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERNA	220090074 SALDIVERNA	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,250,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,250,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	833.00
6	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041 LAGUNA DE PITZQUINTLA	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,500,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	1500.00
7	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA	220090237 LOMA ALTA	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	700.00
8	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO	220090081 EL SAUCILLO	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 500,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	500.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,200,000.00		\$ 5,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: DRE Drenaje y letrinas		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FAISMUN 2025		FÍSICO			FINANCIERO																
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
9	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO DE LOS AGUACATES PARA BENEFICIAR A LAS COLONIAS DE PUERTO DE SAN NICOLAS, EL MERCADO, VISTA HERMOSA, SOLIDARIDAD, AURORAS Y ALCANTARILLAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,500,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	500.00
10	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	92.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,500,000.00		\$ 4,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: ELE Electrificación		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FAISMUN 2025		FÍSICO			FINANCIERO																
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
11	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090219 EL JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	261.00
12	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERNA	220090074 SALDIVERNA	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 800,000.00	FAISMUN 2025	\$ 800,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	331.00
13	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LAS ORTIGAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 650,000.00	FAISMUN 2025	\$ 650,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	218.00
14	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA SAN JOSÉ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	550.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$3,150,000.00		\$3,150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: ELE Electrificación		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FAISMUN 2025		FÍSICO			FINANCIERO																
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
15	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO VARIAS LOCALIDADES	220090001 VARIAS LOCALIDADES	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,131,500.00	FAISMUN 2025	\$ 2,131,500.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Pza	70.00
16	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO VARIAS LOCALIDADES	220090001 VARIAS LOCALIDADES	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,103,200.00	FAISMUN 2025	\$ 1,103,200.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Pza	28.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$3,234,700.00		\$ 3,234,700.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: URB Urbanización		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FAISMUN 2025		FÍSICO			FINANCIERO																
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Junio 2025

17	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN	220090018	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00		\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	430.00
18	URBANIZACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,000,000.00		\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	480.00
19	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00		\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	430.00
20	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,300,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,300,000.00		\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	310.00
21	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	220090034	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00		\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	430.00
22	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOTOL	220090075	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,500,000.00		\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	360.00
23	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	220090019	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,000,000.00		\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	610.00
24	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 500,000.00		\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.83
25	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON ALUMBRADO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,500,000.00		\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	150.00
26	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TANCOTOL	220090087	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 500,000.00		\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.83
27	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 500,000.00		\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.83
28	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,000,000.00		\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	480.00
29	REHABILITACIÓN EN CRUCE DE CALLE JAVIER MINA Y CAMINO A LA PRESA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PANTEÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA.	220090001	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,000,000.00		\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	240.00
30	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ANTIGUO CAMINO A RIVIERDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA.	220090001	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,000,000.00		\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	480.00
31	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PARQUE PÚBLICO EL COCO EN LA COLONIA EL COCO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 500,000.00		\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.83
32	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA EL PUENTE, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 750,000.00	FAISMUN 2025	\$ 750,000.00		\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	22.00
33	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA LA PEDRERA, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 500,000.00		\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.83
34	URBANIZACIÓN DE CALLE MISION JALPAN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LAS MISIONES, JALPAN DE SERRA.	220090001	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,500,000.00		\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	600.00
35	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 500,000.00		\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.83
36	URBANIZACIÓN DE CALLE AGUSTIN MELGAR CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SAN JOSÉ, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,012,629.00	FAISMUN 2025	\$ 2,012,629.00		\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	490.00
37	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PARQUE DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 400,000.00	FAISMUN 2025	\$ 400,000.00		\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	190.00
38	URBANIZACIÓN DE CALLE CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090027	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,000,000.00		\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	240.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$24,062,629.00		\$24,062,629.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
									\$40,147,329.00												

Programa: PARTICIPACIONES 2025	AVANCE FÍSICO FINANCIERO	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	RFINTEGRO POR	METAS
--------------------------------	--------------------------	--------------------	------------------------------	---------------	-------

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Junio 2025

Sub programa: PARTICIPACIONES 2025			FÍSICO				FINANCIERO														RECURSOS NO EJERCIDOS			
	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobadas		
2	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	31/03/2025	31/12/2025	97%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 350,000.00	PARTICIPACIONES 2025	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 338,414.58	PARTICIPACION ES 2025		\$ 338,414.58	\$ -	\$ -		ML	28.00		
1	REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE JALPAN DE SERRA, QRO., PRIMERA ETAPA.	220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.	90%	31/03/2025	31/12/2025	47%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 600,000.00	PARTICIPACIONES 2025	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 283,488.36	PARTICIPACION ES 2025		\$ 283,488.36	\$ -	\$ -		M2	121.11		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 950,000.00		\$ 950,000.00	\$ -	\$ -	\$ 621,902.94		\$ -	\$ 621,902.94	\$ -	\$ -					

Programa: INGRESOS PROPIOS 2025		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: INGRESOS PROPIOS 2025		FÍSICO				FINANCIERO															
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
1	REHABILITACIÓN DE LA BODEGA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO SARABIA" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO.	220090045-EL LINDERO	50%	10/06/2025	31/12/2025	54%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 45,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 24,243.23	INGRESOS PROPIOS 2025		\$ -	\$ 24,243.23	\$ -	M2	42.50
8	REHABILITACIÓN DE CANALETA Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA DESAGUE EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045-EL LINDERO	40%	10/06/2025	31/12/2025	53%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 12,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 6,347.26	INGRESOS PROPIOS 2025		\$ -	\$ 6,347.26	\$ -	ML	18.00
9	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DÍA EN LA COLONIA PASO DE LOS ADOBES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.	5%	10/06/2025	31/12/2025	19%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 100,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 18,632.14	INGRESOS PROPIOS 2025		\$ -	\$ 18,632.14	\$ -	M2	235.00
TOTAL DEL PROGRAMA INGRESOS PROPIOS 2025									\$ 157,000.00				\$ 157,000.00								

*El importe autorizado para los recursos de FAISMUN para el ejercicio fiscal 2025 para el Municipio de Jalpan de Serra corresponde a la cantidad de \$ 40,147,329.00 (Cuarenta millones, ciento cuarenta y siete mil trescientos veintinueve pesos 00/100 M.N.) publicado con fecha 28 de Febrero del 2025 en el periódico oficial "La Sombra de Arteaga", para el cual el H. Ayuntamiento aprobó el POA 2025, el día 26 de Marzo del año 2025

*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obras presentados por los Directores de la dependencia ejecutora OFICIO DOP/CPL/0235/2025 del 30/06/2025 con corte al 30 de JUNIO 2025, por lo cual, dicha información es de su única y exclusiva responsabilidad

C.P. GABRIELA HINOJOSA PALACIOS
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN ÁREA DE DIRECCIÓN
ELABORÓ

C.P. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SOSA
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
AUTORIZÓ