



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Julio 2025

Fecha: 31/06/2025

Programa: APO Agua potable Sub programa: FAISMUN 2025			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
			FÍSICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
3	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048 MANZANILLOS	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 500,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	600.00
4	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN ARROYO DE LAS CAÑAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 750,000.00	FAISMUN 2025	\$ 750,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	500.00
5	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074 SALDIVEÑA	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,250,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,250,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	833.00
6	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041 LAGUNA DE PITZQUINTLA	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,500,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	1500.00
7	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA	220090237 LOMA ALTA	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	700.00
8	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO	220090081 EL SAUCILLO	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 500,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	500.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,200,000.00		\$ 5,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: DRE Drenaje y letrinas Sub programa: FAISMUN 2025			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
			FÍSICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
10	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, JALPAN DE SERRA. QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	92.00
49	IO EN LA COL. LA CRUZ 1RA ETAPA, JALPAN DE SERRA	220090001 JALPAN DE SERRA	0%	10/07/2025	31/12/2025	0%	10/07/2025	31/12/2025	\$ 4,480,000.00	FAISMUN 2025	\$ 4,480,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	936.00
										PROAGUA 2025			\$ 3,520,000.00	\$ -	PROAGUA 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 8,980,000.00		\$ 8,980,000.00	\$ -	\$ 3,520,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Programa: ELE Electrificación Sub programa: FAISMUN 2025		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.		Otros	Unidad	Aprobadas
11	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090219 EL JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	261.00
12	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074 SALDIVEÑA	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 837,224.34	FAISMUN 2025	\$ 837,224.34			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	331.00
13	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LAS ORTIGAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 528,112.21	FAISMUN 2025	\$ 528,112.21			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	218.00
50	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA PUERTO DE SAN NICOLAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA	0%	10/07/2025	31/12/2025	0%	10/07/2025	31/12/2025	\$ 2,689,363.45	FAISMUN 2025	\$ 2,689,363.45			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	1327.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$4,754,700.00		\$4,754,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: URB Urbanización		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2025		FÍSICO			FINANCIERO													Unidad		Aprobadas	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
17	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN	220090018 CARRIZAL DE LOS DURÁN	60%	31/03/2025	31/12/2025	50%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ 349,933.36	FAISMUN 2025	\$ 349,933.36	\$ -	\$ -	\$ -	M2	430.00
18	URBANIZACION DE CALLE CON EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 VALLE VERDE	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	480.00
19	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 SABINO CHICO	50%	31/03/2025	31/12/2025	50%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ 349,818.26	FAISMUN 2025	\$ 349,818.26	\$ -	\$ -	\$ -	M2	430.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Julio 2025

Fecha: 30/06/2025

20	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090001- SAUCILLO	5%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,300,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,300,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	310.00
21	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	220090034- GUAYABOS DE SAUCILLO	50%	31/03/2025	31/12/2025	50%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ 349,761.21	FAISMUN 2025	\$ 349,761.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	430.00
22	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOLO	220090075- SAN ANTONIO TANCYOLO	5%	31/03/2025	31/12/2025	50%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,500,000.00			\$ 749,778.50	FAISMUN 2025	\$ 749,778.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	360.00
23	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	220090019- CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	610.00
28	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045- EL LINDERO	10%	31/03/2025	31/12/2025	50%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,000,000.00			\$ 999,685.64	FAISMUN 2025	\$ 999,685.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	480.00
29	REHABILITACIÓN EN CRUCE DE CALLE JAVIER MINA Y CAMINO A LA PRESA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PARTÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	240.00
30	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ANTIGUO CAMINO A RIOVERDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	480.00
31	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PARQUE PÚBLICO EL COCO EN LA COLONIA EL COCO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 550,000.00	FAISMUN 2025	\$ 550,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.83
32	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA EL PUENTE, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 750,000.00	FAISMUN 2025	\$ 750,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	22.00
33	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA LA PEDRERA, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 550,000.00	FAISMUN 2025	\$ 550,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.83
34	URBANIZACIÓN DE CALLE MISION JALPAN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LAS MISIONES, JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	30%	31/03/2025	31/12/2025	50%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,500,000.00			\$ 1,248,334.83	FAISMUN 2025	\$ 1,248,334.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	600.00
35	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 550,000.00	FAISMUN 2025	\$ 550,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.83
36	URBANIZACIÓN DE CALLE AGUSTIN MELGAR CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SAN JOSÉ, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	40%	31/03/2025	31/12/2025	50%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,012,629.00	FAISMUN 2025	\$ 2,012,629.00			\$ 1,006,070.20	FAISMUN 2025	\$ 1,006,070.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	490.00
37	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PARQUE DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 400,000.00	FAISMUN 2025	\$ 400,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	190.00
38	URBANIZACIÓN DE CALLE CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090027.- EL EMBOCADERO	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	240.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$21,212,629.00		\$21,212,629.00	\$ -	\$ -	\$ 5,053,382.00	\$ 5,053,382.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTAL FAISMUN									\$40,147,329.00	\$ 40,147,329.00	\$0.00											

30/06/2025

Fecha: 11/06/2025

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Julio 2025

Programa: PARTICIPACIONES 2025			AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: PARTICIPACIONES 2025			FÍSICO				FINANCIERO																	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobadas		
2	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	31/03/2025	31/12/2025	97%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 350,000.00	PARTICIPACIONES 2025	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 338,414.58	PARTICIPACION ES 2025			\$ 338,414.58	\$ -	\$ -	ML	28.00		
1	REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE JALPAN DE SERRA, QRO., PRIMERA ETAPA.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	90%	31/03/2025	31/12/2025	47%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 600,000.00	PARTICIPACIONES 2025	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 283,488.36	PARTICIPACION ES 2025			\$ 283,488.36	\$ -	\$ -	M2	121.11		
TOTAL DEL PROGRAMA PARTICIPACIONES FEDERALES 2025									\$ 950,000.00		\$ 950,000.00	\$ -	\$ -	\$ 621,902.94		\$ -	\$ 621,902.94	\$ -	\$ -					

Programa: INGRESOS PROPIOS 2025		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: INGRESOS PROPIOS 2025		FÍSICO				FINANCIERO															Unidad	Aprobadas
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros				
1	REHABILITACIÓN DE LA BODEGA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO SARABIA" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO.	220090045.- EL LINDERO	50%	10/06/2025	31/12/2025	54%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 45,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 24,243.23	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 24,243.23	\$ -	M2	42.50	
2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN COLONIA ARROYO DE CAÑAS	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	10/06/2025	31/12/2025	0%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 150,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	15.15	
3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090074.- SALDIVENA	0%	10/06/2025	31/12/2025	0%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 150,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	15.15	
4	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069.- RANCHO NUEVO	0%	10/06/2025	31/12/2025	0%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 150,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	15.15	
5	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO	220090047.- MADROÑO	0%	10/06/2025	31/12/2025	0%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 150,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	15.15	
6	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN COLONIA LAS TERRAZAS	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	10/06/2025	31/12/2025	0%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 150,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	15.15	
7	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN COLONIA VILLAS DEL REAL	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	10/06/2025	31/12/2025	0%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 150,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	15.15	
8	REHABILITACIÓN DE CANALETA Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA DESAGUE EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	40%	10/06/2025	31/12/2025	53%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 12,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 6,347.26	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 6,347.26	\$ -	ML	18.00	
9	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DÍA EN LA COLONIA PASO DE LOS ADOBES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	5%	10/06/2025	31/12/2025	19%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 100,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 18,632.14	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 18,632.14	\$ -	M2	235.00	
48	REHABILITACIÓN DEL PUENTE COLGANTE EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090019.- CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	0%	10/07/2025	31/12/2025	0%	10/07/2025	31/12/2025	\$ 348,022.82	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 348,022.82	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	35.00	
51	3 TECHUMBRES DE 2.00 X 10.00 MTS. EN VARIAS LOCALIDADES	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	10/07/2025	31/12/2025	0%	10/07/2025	31/12/2025	\$ 154,832.82	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 154,832.82	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZS	3.00	
TOTAL DEL PROGRAMA INGRESOS PROPIOS 2025									\$ 1,559,855.64					\$ 1,559,855.64								

GRAN TOTAL \$ 46,177,184.64

*El importe autorizado para los recursos de FAISMUN para el ejercicio fiscal 2025 para el Municipio de Jalpan corresponde a la cantidad de \$ 40,147,329.00 (Cuarenta millones, ciento cuarenta y siete mil trescientos veintinueve pesos 00/100 M.N.) publicado con fecha 28 de Febrero del 2025 en el periódico oficial "La Sombra de Artega", para el cual el H. Ayuntamiento aprobó el POA 2025, el día 26 de Marzo del año 2025

*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obras presentados por los Directores de la dependencia ejecutora OFICIO DOP/CPL/0290/2025 del 04/08/2025 con corte al 31 de JUNIO 2025, por lo cual, dicha información es de su única y exclusiva responsabilidad

C.P. MONICA MARTINEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN ÁREA DE DIRECCIÓN DE ELABORACIÓN

C.P. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SOSA
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
AUTORIZO