



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de septiembre 2025

Fecha: 30 sep-25

Programa: APO Agua potable			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2025			FÍSICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobada \$
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
3	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048 MANZANILLOS	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 500,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	640.00
4	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN ARROYO DE LAS CAÑAS, JALPAN DE SERRA, QRO	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 484,655.19	FAISMUN 2025	\$ 484,655.19			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	502.00
5	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVÉÑA	220090074 SALDIVÉÑA	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,335,686.40	FAISMUN 2025	\$ 1,335,686.40			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	1450.00
6	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041 LAGUNA DE PITZQUINTLA	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,500,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	1500.00
7	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA	220090237 LOMA ALTA	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	700.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,520,341.59		\$ 4,520,341.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: DRE Drenaje y letrinas			AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2025			FÍSICO				FINANCIERO															Unidad	Aprobada \$
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros					
9	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO DE LOS AGUACATES PARA BENEFICIAR A LAS COLONIAS DE PUERTO DE SAN NICOLAS, EL MERCADO, VISTA HERMOSA, SOLIDARIDAD, AURORAS Y ALCANTARILLAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,500,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	500.00		
10	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	92.00		
49	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA CRUZ 1RA ETAPA, JALPAN DE SERRA, QRO. (ETAPA 1 DE 2)	220090001 JALPAN DE SERRA	0%	10/07/2025	31/12/2025	0%	10/07/2025	31/12/2025	\$ 4,480,000.00	FAISMUN 2025	\$ 4,480,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	936.00		
										PROAGUA 2025			\$ 3,520,000.00	\$ -	PROAGUA 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 8,980,000.00		\$ 11,480,000.00	\$ -	\$ 3,520,000.00	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

Programa: ELE Electrificación			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2025			FÍSICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobada \$
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
11	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090219 EL JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	35%	31/03/2025	31/12/2025	50%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ 349,250.88	FAISMUN 2025	\$ 349,250.88	\$ -	\$ -	\$ -	ML	261.00
12	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVÉÑA	220090074 SALDIVÉÑA	60%	31/03/2025	31/12/2025	45%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 837,224.34	FAISMUN 2025	\$ 837,224.34			\$ 374,027.28	FAISMUN 2025	\$ 374,027.28	\$ -	\$ -	\$ -	ML	331.00
13	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LAS ORTIGAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA	50%	31/03/2025	31/12/2025	50%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 528,112.21	FAISMUN 2025	\$ 528,112.21			\$ 263,331.54	FAISMUN 2025	\$ 263,331.54	\$ -	\$ -	\$ -	ML	218.00
50	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA PUERTO DE SAN NICOLAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA	0%	10/07/2025	31/12/2025	0%	10/07/2025	31/12/2025	\$ 2,689,363.45	FAISMUN 2025	\$ 2,689,363.45			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	1327.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$4,754,700.00		\$4,754,700.00	\$ -	\$ -	\$ 986,609.70	\$ 986,609.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: URB Urbanización			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2025			FÍSICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobada s
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
17	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN	220090018 CARRIZAL DE LOS DURÁN	95%	31/03/2025	31/12/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ 699,866.71	FAISMUN 2025	\$ 699,866.71	\$ -	\$ -	\$ -	M2	430.00
18	URBANIZACIÓN DE CALLE CON EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 VALLE VERDE	0%	31/03/2025	31/12/2025	50%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,000,000.00			\$ 999,420.91	FAISMUN 2025	\$ 999,420.91	\$ -	\$ -	\$ -	M2	924.42



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de septiembre 2025

Fecha: 30-sep-25

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de septiembre 2025																							
19	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO.	220090072	SABINO CHICO	95%	31/03/2025	31/12/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ 699,636.52	FAISMUN 2025	\$ 699,636.52	\$ -	\$ -	\$ -	M2	430.00	
20	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081	SAUCILLO	85%	31/03/2025	31/12/2025	70%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,300,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,300,000.00			\$ 906,440.92	FAISMUN 2025	\$ 906,440.92	\$ -	\$ -	\$ -	M2	310.00	
21	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	220090034	GUAYABOS DE SAUCILLO	95%	31/03/2025	31/12/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ 699,522.42	FAISMUN 2025	\$ 699,522.42	\$ -	\$ -	\$ -	M2	430.00	
22	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOTOL	220090075	SAN ANTONIO TANCOTOL	95%	31/03/2025	31/12/2025	50%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,500,000.00			\$ 749,778.50	FAISMUN 2025	\$ 749,778.50	\$ -	\$ -	\$ -	M2	360.00	
23	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	220090019	CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	712.50
28	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045	EL LINDERO	90%	31/03/2025	31/12/2025	76%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,000,000.00			\$ 1,516,540.25	FAISMUN 2025	\$ 1,516,540.25	\$ -	\$ -	\$ -	M2	480.00	
29	REHABILITACIÓN EN CRUCE DE CALLE JAVIER MINA Y CAMINO A LA PRESA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PANTEÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA.	220090001	JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	281.62
30	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ANTIGUO CAMINO A RIOVERDE EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090001	JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	480.00
31	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PARQUE PÚBLICO EL COCO EN LA COLONIA EL COCO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001	JALPAN DE SERRA, QRO.	38%	31/03/2025	31/12/2025	50%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 550,000.00	FAISMUN 2025	\$ 550,000.00			\$ 274,952.63	FAISMUN 2025	\$ 274,952.63	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.83	
33	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA LA PEDRERA, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001	JALPAN DE SERRA, QRO.	45%	31/03/2025	31/12/2025	50%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 550,000.00	FAISMUN 2025	\$ 550,000.00			\$ 274,952.63	FAISMUN 2025	\$ 274,952.63	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.83	
34	URBANIZACIÓN DE CALLE MISION JALPAN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LAS MISIONES, JALPAN DE SERRA.	220090001	JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	31/03/2025	31/12/2025	94%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,500,000.00			\$ 2,356,324.19	FAISMUN 2025	\$ 2,356,324.19	\$ -	\$ -	\$ -	M2	600.00	
35	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001	JALPAN DE SERRA, QRO.	50%	31/03/2025	31/12/2025	50%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 550,000.00	FAISMUN 2025	\$ 550,000.00			\$ 274,952.63	FAISMUN 2025	\$ 274,952.63	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.83	
36	URBANIZACIÓN DE CALLE AGUSTIN MELGAR CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SAN JOSÉ, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001	JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	31/03/2025	31/12/2025	96%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,012,629.00	FAISMUN 2025	\$ 2,012,629.00	\$ -	\$ -	\$ 1,923,091.65	FAISMUN 2025	\$ 1,923,091.65	\$ -	\$ -	\$ -	M2	490.00	
37	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PARQUE DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, JALPAN DE SERRA	220090001	JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 400,000.00	FAISMUN 2025	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	190.00
38	URBANIZACIÓN DE CALLE CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090027	EL EMBOCADERO	0%	31/03/2025	31/12/2025	0%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	240.00
52	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047	MADROÑO	0%	15/08/2025	31/12/2025	0%	15/08/2025	31/12/2025	\$ 934,023.86	FAISMUN 2025	\$ 934,023.86	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	520.00
53	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012	BARREALES	0%	15/08/2025	31/12/2025	0%	15/08/2025	31/12/2025	\$ 495,634.55	FAISMUN 2025	\$ 495,634.55	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	340.00
TOTAL DEL PROGRAMA										\$21,892,287.41		\$21,892,287.41	\$ -	\$ -	\$ 11,375,479.95	\$ 11,375,479.95	\$ -	\$ -	\$ -				
TOTAL FAISMUN										\$40,147,329.00	\$	40,147,329.00	\$0.00										

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro

Programa: PARTICIPACIONES 2025			AVANCE FISICO FINANCIERO						Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de septiembre 2025										INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: PARTICIPACIONES 2025			FISICO			FINANCIERO			INVERSION APROBADA																	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobada s					
2	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	31/03/2025	31/12/2025	97%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 350,000.00	PARTICIPACIONES 2025	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 338,414.58	PARTICIPACIONES 2025	\$ 338,414.58	\$ -	\$ -	\$ -	ML	28.00					
1	REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE JALPAN DE SERRA, QRO., PRIMERA ETAPA.	220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	31/03/2025	31/12/2025	99%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 600,000.00	PARTICIPACIONES 2025	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 592,130.88	PARTICIPACIONES 2025	\$ 592,130.88	\$ -	\$ -	\$ -	M2	121.11					
TOTAL DEL PROGRAMA PARTICIPACIONES FEDERALES 2025									\$ 950,000.00		\$ 950,000.00	\$ -	\$ -	\$ 930,545.46		\$ 930,545.46	\$ -	\$ -	\$ -							

Programa: INGRESOS PROPIOS 2025		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: INGRESOS PROPIOS 2025		FÍSICO			FINANCIERO															Unidad	Aprobado \$
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
1	REHABILITACIÓN DE LA BODEGA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO SARABIA" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO.	220090045-EL LINDERO	50%	10/06/2025	31/12/2025	54%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 45,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 24,243.23	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 24,243.23	\$ -	M2	42.50
2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN COLONIA ARROYO DE CAÑAS	220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	10/06/2025	31/12/2025	0%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 150,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	15.15
3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVIENA	220090074-SALDIVIENA	0%	10/06/2025	31/12/2025	0%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 150,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	15.15
4	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090065-RANCHO NUEVO.	0%	10/06/2025	31/12/2025	0%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 150,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	15.15
5	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN LA LOCALIDAD DE EL MADRÓN	220090047-MADRÓN	0%	10/06/2025	31/12/2025	0%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 150,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	15.15
6	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN COLONIA LAS TERRAZAS	220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	10/06/2025	31/12/2025	0%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 150,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	15.15
7	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN COLONIA VILLAS DEL REAL	220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	10/06/2025	31/12/2025	0%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 150,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	15.15
8	REHABILITACIÓN DE CANALETA Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA DESAGUE EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045-EL LINDERO	40%	10/06/2025	31/12/2025	53%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 12,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 6,347.26	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 6,347.26	\$ -	ML	18.00
9	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DÍA EN LA COLONIA PASO DE LOS ADOBE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.	5%	10/06/2025	31/12/2025	19%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 100,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 18,632.14	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 18,632.14	\$ -	M2	235.00
48	REHABILITACIÓN DEL PUENTE COLGANTE EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090019-CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	0%	10/07/2025	31/12/2025	0%	10/07/2025	31/12/2025	\$ 348,022.82	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 348,022.82	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	35.00
51	3 TECHUMBRES DE 2.00 X 10.00 MTS, EN VARIAS LOCALIDADES	220090019-VARIAS LOCALIDADES	0%	10/07/2025	31/12/2025	0%	10/07/2025	31/12/2025	\$ 154,832.82	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 154,832.82	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZS	3.00
TOTAL DEL PROGRAMA INGRESOS PROPIOS 2025									\$ 1,559,855.64					\$ 1,559,855.64							

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de septiembre 2025

Programa: FISE 2025			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISE 2025			FISICO			FINANCIERO															
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
025-005	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 18" PARA BENEFICIAR A LAS COLONIAS EL CENTRO, ALCANTARILLAS LA CEIBA, EL ORO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	8%	15/08/2025	31/12/2025	50%	15/08/2025	31/12/2025	\$ 3,881,734.32	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 3,881,734.32	\$ 1,940,867.16	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 1,940,867.16	\$ -	ML	568.00
025-005	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2DA ETAPA EN LA	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	12%	15/08/2025	31/12/2025	30%	15/08/2025	31/12/2025	\$ 11,512,281.65	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 11,512,281.65	\$ 3,453,684.50	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 3,453,684.50	\$ -	M2	1820.00
025-006	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO, DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO	220090045.- EL LINDERO	75%	15/08/2025	31/12/2025	50%	15/08/2025	31/12/2025	\$ 299,929.44	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 299,929.44	\$ 149,964.72	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 149,964.72	\$ -	M2	30.00
025-006	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ÁNIMAS, DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO	220090065.- PUERTO DE ÁNIMAS	55%	15/08/2025	31/12/2025	50%	15/08/2025	31/12/2025	\$ 149,964.72	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 149,964.72	\$ 74,982.36	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 74,982.36	\$ -	M2	15.00
025-006	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA, DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO	50%	15/08/2025	31/12/2025	50%	15/08/2025	31/12/2025	\$ 449,914.82	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 449,914.82	\$ 224,957.41	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 224,957.41	\$ -	M2	45.00
TOTAL DEL PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 2025									\$ 16,293,824.95		\$ -	\$ -	\$ 16,293,824.95	\$ 5,844,456.15		\$ -	\$ -	\$ 5,844,456.15	\$ -		
GRAN TOTAL									\$ 46,177,184.64												

*El importe autorizado para los recursos de FAISMUN para el ejercicio fiscal 2025 para el Municipio de Jalpan corresponde a la cantidad de \$ 40,147,329.00 (Cuarenta millones, ciento cuarenta y siete mil trescientos veintinueve pesos 00/100 M.N.) publicado con fecha 28 de Febrero del 2025 en el periodico oficial "La Sombra de Artega", para el cual el H. Ayuntamiento aprobó el POA 2025, el día 26 de Marzo del año 2025

*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de la dependencia ejecutora OFICIO DOP/CPL/0386/2025 del 01/010/2025 con corte al 31 de septiembre 2025, por lo cual, dicha información es de su única y exclusiva responsabilidad

C.P. MONICA MARTINEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PUBLICA EN AREA DE DIRECCIÓN DE ELABORÓ

C.P. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SOSA
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
AUTORIZÓ