

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre 2025

Fecha: 31-01-25

| Programa: APO Agua potable |                                                                                                 |                                 | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |     |                 |                  | INVERSION APROBADA |              |                 |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |              |                 |       |       | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS  |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----|-----------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|-------|------------------------------|--------------|-----------------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FAISMUN 2025 |                                                                                                 |                                 | FÍSICO                   |     | FINANCIERO      |                  | Total              | Fondo        | Municipal       | Part. | Otros | Total                        | Fondo        | Municipal       | Part. | Otros |                                     | Unidad | Aprobadas |
|                            | Descripción                                                                                     | Localidad                       | %                        | %   | Fecha de inicio | Fecha de término |                    |              |                 |       |       |                              |              |                 |       |       |                                     |        |           |
| 3                          | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS                               | 220090048 MANZANILLOS           | 60%                      | 61% | 19/11/2025      | 17/01/2026       | \$ 500,000.00      | FAISMUN 2025 | \$ 500,000.00   |       |       | \$ 303,062.53                | FAISMUN 2025 | \$ 303,062.53   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | ML     | 640.00    |
| 4                          | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN ARROYO DE LAS CAÑAS, JALPAN DE SERRA, QRO.                | 220090001 JALPAN DE SERRA, QRO. | 75%                      | 83% | 12/11/2025      | 12/02/2026       | \$ 484,655.19      | FAISMUN 2025 | \$ 484,655.19   |       |       | \$ 402,020.08                | FAISMUN 2025 | \$ 402,020.08   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | ML     | 502.00    |
| 5                          | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA                                 | 220090074 SALDIVERA             | 85%                      | 50% | 03/11/2025      | 25/02/2026       | \$ 1,335,686.40    | FAISMUN 2025 | \$ 1,335,686.40 |       |       | \$ 667,754.43                | FAISMUN 2025 | \$ 667,754.43   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | ML     | 1450.00   |
| 6                          | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA | 220090041 LAGUNA DE PITZQUINTLA | 95%                      | 84% | 12/11/2025      | 09/02/2026       | \$ 1,500,000.00    | FAISMUN 2025 | \$ 1,500,000.00 |       |       | \$ 1,265,122.91              | FAISMUN 2025 | \$ 1,265,122.91 | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | ML     | 1500.00   |
| 7                          | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA                                 | 220090237 LOMA ALTA             | 40%                      | 0%  | 19/11/2025      | 17/01/2026       | \$ 700,000.00      | FAISMUN 2025 | \$ 700,000.00   |       |       | \$ -                         | FAISMUN 2025 | \$ -            | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | ML     | 700.00    |
| TOTAL DEL PROGRAMA         |                                                                                                 |                                 |                          |     |                 |                  | \$ 4,520,341.59    |              | \$ 4,520,341.59 | \$ -  | \$ -  | \$ 2,637,959.95              |              | \$ 2,637,959.95 | \$ -  | \$ -  | \$ -                                |        |           |

| Programa: ORE Drenaje y letrinas |                                                                                                                                                                                                                          |                                 | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |      |                 |                  | INVERSION APROBADA |              |                  |                 |                 | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |                 |                 |       |       | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS  |           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FAISMUN 2025       |                                                                                                                                                                                                                          |                                 | FÍSICO                   |      | FINANCIERO      |                  | Total              | Fondo        | Municipal        | Part.           | Otros           | Total                        | Fondo           | Municipal       | Part. | Otros |                                     | Unidad | Aprobadas |
|                                  | Descripción                                                                                                                                                                                                              | Localidad                       | %                        | %    | Fecha de inicio | Fecha de término |                    |              |                  |                 |                 |                              |                 |                 |       |       |                                     |        |           |
| 9                                | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO DE LOS AGUACATES PARA BENEFICIAR A LAS COLONIAS DE PUERTO DE SAN NICOLAS, EL MERCADO, VISTA HERMOSA, SOLIDARIDAD, AURORAS Y ALCANTARILLAS, JALPAN DE SERRA, QRO. | 220090001 JALPAN DE SERRA, QRO. | 35%                      | 50%  | 20/11/2025      | 27/02/2026       | \$ 2,500,000.00    | FAISMUN 2025 | \$ 2,500,000.00  |                 |                 | \$ 1,249,797.71              | FAISMUN 2025    | \$ 1,249,797.71 | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | ML     | 500.00    |
| 10                               | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, JALPAN DE SERRA, QRO.                                                                                                           | 220090001 JALPAN DE SERRA       | 70%                      | 54%  | 31/10/2025      | 06/02/2026       | \$ 2,000,000.00    | FAISMUN 2025 | \$ 2,000,000.00  |                 |                 | \$ 1,076,981.35              | FAISMUN 2025    | \$ 1,076,981.35 | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | ML     | 92.00     |
| 49                               | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA CRUZ 1RA ETAPA, JALPAN DE SERRA, QRO. (ETAPA 1 DE 2)                                                                                                                     | 220090001 JALPAN DE SERRA       | 85%                      | 100% | 10/10/2025      | 23/12/2025       | \$ 4,480,000.00    | FAISMUN 2025 | \$ 4,480,000.00  |                 |                 | \$ 4,479,870.27              | FAISMUN 2025    | \$ 4,479,870.27 | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | ML     | 936.00    |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                          | 100% |                 |                  | \$ 3,520,000.00    | PROAGUA 2025 |                  | \$ 3,520,000.00 | \$ 3,519,898.06 | PROAGUA 2025                 | \$ 3,519,898.06 | \$ -            | \$ -  | \$ -  |                                     |        |           |
| TOTAL DEL PROGRAMA               |                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                          |      |                 |                  | \$ 9,980,000.00    |              | \$ 11,480,000.00 | \$ -            | \$ 3,520,000.00 | \$ 2,326,779.06              |                 | \$ 2,326,779.06 | \$ -  | \$ -  | \$ -                                |        |           |

| Programa: ELE Electrificación |                                                                                                                                   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO            |     |      |                 |                  | INVERSION APROBADA |              |                 |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |              |                 |       |       | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS  |           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|-------|------------------------------|--------------|-----------------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FAISMUN 2025    |                                                                                                                                   | FINANCIERO                          |     |      |                 |                  |                    |              |                 |       |       |                              |              |                 |       |       |                                     | Unidad | Aprobadas |
|                               | Descripción                                                                                                                       | Localidad                           | %   | %    | Fecha de Inicio | Fecha de término | Total              | Fondo        | Municipal       | Part. | Otros | Total                        | Fondo        | Municipal       | Part. | Otros |                                     |        |           |
| 11                            | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)                                               | 220090219 EL JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE) | 95% | 100% | 18/08/2025      | 15/12/2025       | \$ 700,000.00      | FAISMUN 2025 | \$ 700,000.00   |       |       | \$ 698,501.75                | FAISMUN 2025 | \$ 698,501.75   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | ML     | 261.00    |
| 12                            | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA                                                               | 220090074 SALDIVERA                 | 95% | 100% | 18/08/2025      | 15/12/2025       | \$ 837,224.34      | FAISMUN 2025 | \$ 837,224.34   |       |       | \$ 836,605.00                | FAISMUN 2025 | \$ 836,605.00   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | ML     | 331.00    |
| 13                            | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LAS ORTIGAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.               | 220090001 JALPAN DE SERRA           | 95% | 100% | 11/08/2025      | 18/11/2025       | \$ 528,112.21      | FAISMUN 2025 | \$ 528,112.21   |       |       | \$ 526,663.07                | FAISMUN 2025 | \$ 526,663.07   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | ML     | 218.00    |
| 50                            | REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA PUERTO DE SAN NICOLAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO. | 220090001 JALPAN DE SERRA           | 95% | 30%  | 23/09/2025      | 31/12/2025       | \$ 2,689,363.45    | FAISMUN 2025 | \$ 2,689,363.45 |       |       | \$ 806,636.28                | FAISMUN 2025 | \$ 806,636.28   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | ML     | 1327.00   |
| TOTAL DEL PROGRAMA            |                                                                                                                                   |                                     |     |      |                 |                  | \$4,754,700.00     |              | \$4,754,700.00  | \$ -  | \$ -  | \$ 2,061,769.82              |              | \$ 2,061,769.82 | \$ -  | \$ -  | \$ -                                |        |           |

| Programa: URB Urbanización |                                                                                        |                                 | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |      |                 |                  | INVERSION APROBADA |              |                 |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |              |                 |       |       | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS  |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|-------|------------------------------|--------------|-----------------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FAISMUN 2025 |                                                                                        |                                 | FÍSICO                   |      | FINANCIERO      |                  |                    |              |                 |       |       |                              |              |                 |       |       |                                     | Unidad | Aprobadas |
|                            | Descripción                                                                            | Localidad                       | %                        | %    | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total              | Fondo        | Municipal       | Part. | Otros | Total                        | Fondo        | Municipal       | Part. | Otros |                                     |        |           |
| 17                         | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURAN  | 220090018 CARRIZAL DE LOS DURAN | 100%                     | 100% | 14/07/2025      | 11/09/2025       | \$ 700,000.00      | FAISMUN 2025 | \$ 700,000.00   |       |       | \$ 699,866.71                | FAISMUN 2025 | \$ 699,866.71   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 430.00    |
| 18                         | URBANIZACIÓN DE CALLE CON EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE | 220090060 VALLE VERDE           | 95%                      | 100% | 22/09/2025      | 20/12/2025       | \$ 2,000,000.00    | FAISMUN 2025 | \$ 2,000,000.00 |       |       | \$ 1,998,841.81              | FAISMUN 2025 | \$ 1,998,841.81 | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 924.42    |
| 19                         | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO           | 220090072 SABINO CHICO          | 100%                     | 100% | 21/07/2025      | 03/09/2025       | \$ 700,000.00      | FAISMUN 2025 | \$ 700,000.00   |       |       | \$ 699,636.52                | FAISMUN 2025 | \$ 699,636.52   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 430.00    |
| 20                         | URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO              | 220090081 SAUCILLO              | 100%                     | 100% | 23/07/2025      | 20/10/2025       | \$ 1,300,000.00    | FAISMUN 2025 | \$ 1,300,000.00 |       |       | \$ 1,298,890.91              | FAISMUN 2025 | \$ 1,298,890.91 | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 310.00    |
| 21                         | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO   | 220090034 GUAYABOS DE SAUCILLO  | 100%                     | 100% | 14/07/2025      | 11/09/2025       | \$ 700,000.00      | FAISMUN 2025 | \$ 700,000.00   |       |       | \$ 699,522.42                | FAISMUN 2025 | \$ 699,522.42   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 430.00    |



**MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA**  
Dirección de Finanzas  
Públicas Municipales  
Administración 2024 - 2027



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre 2025

Fecha: 21 de 25

|                    |                                                                                                                                                            |                                   |      |      |            |            |                 |               |                 |      |      |                  |              |                  |      |      |      |    |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|------|------|------------------|--------------|------------------|------|------|------|----|--------|
| 22                 | URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOCYOL                                                                     | 220090075-SAN ANTONIO TANCOCYOL   | 100% | 100% | 21/07/2025 | 18/10/2025 | \$ 1,500,000.00 | FAISMU V 2025 | \$ 1,500,000.00 |      |      | \$ 1,499,557.00  | FAISMUN 2025 | \$ 1,499,557.00  | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 360.00 |
| 23                 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ                                                                    | 220090019-CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ | 95%  | 100% | 22/09/2025 | 20/11/2025 | \$ 1,000,000.00 | FAISMU V 2025 | \$ 1,000,000.00 |      |      | \$ 999,781.03    | FAISMUN 2025 | \$ 999,781.03    | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 712.50 |
| 28                 | URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO                                                                                | 220090045-EL LINDERO              | 100% | 100% | 14/07/2025 | 09/01/2026 | \$ 2,000,000.00 | FAISMU V 2025 | \$ 2,000,000.00 |      |      | \$ 1,999,371.27  | FAISMUN 2025 | \$ 1,999,371.27  | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 480.00 |
| 29                 | REHABILITACIÓN EN CRUCE DE CALLE JAVIER MIYA Y CAMINO A LA PRESA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PANTEÓN EN LA CACECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA. | 220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.   | 95%  | 100% | 22/09/2025 | 20/11/2025 | \$ 1,000,000.00 | FAISMU V 2025 | \$ 1,000,000.00 |      |      | \$ 999,602.24    | FAISMUN 2025 | \$ 999,602.24    | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 281.62 |
| 30                 | URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ANTIGUO CAMINO A RIOVERDE EN LA LOCALIDAD DE SALDIVIERA                                                   | 220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.   | 90%  | 50%  | 20/11/2025 | 27/02/2026 | \$ 2,000,000.00 | FAISMU V 2025 | \$ 2,000,000.00 |      |      | \$ 999,950.35    | FAISMUN 2025 | \$ 999,950.35    | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 480.00 |
| 31                 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PARQUE PÚBLICO EL COCO EN LA COLONIA EL COCO, JALPAN DE SERRA, QRO.                                                               | 220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.   | 95%  | 100% | 06/08/2025 | 03/11/2025 | \$ 550,000.00   | FAISMU V 2025 | \$ 550,000.00   |      |      | \$ 549,905.25    | FAISMUN 2025 | \$ 549,905.25    | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 40.83  |
| 33                 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA LA PEDRERA, JALPAN DE SERRA, QRO.                                                                    | 220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.   | 95%  | 100% | 06/08/2025 | 03/11/2025 | \$ 550,000.00   | FAISMU V 2025 | \$ 550,000.00   |      |      | \$ 549,905.25    | FAISMUN 2025 | \$ 549,905.25    | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 40.83  |
| 34                 | URBANIZACIÓN DE CALLE MISION JALPAN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LAS MISIONES, JALPAN DE SERRA.                                                   | 220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.   | 100% | 100% | 14/07/2025 | 11/10/2025 | \$ 2,500,000.00 | FAISMU V 2025 | \$ 2,500,000.00 |      |      | \$ 2,496,669.66  | FAISMUN 2025 | \$ 2,496,669.66  | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 600.00 |
| 35                 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, JALPAN DE SERRA, QRO.                                                                 | 220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.   | 95%  | 100% | 06/08/2025 | 03/11/2025 | \$ 550,000.00   | FAISMU V 2025 | \$ 550,000.00   |      |      | \$ 549,905.25    | FAISMUN 2025 | \$ 549,905.25    | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 40.83  |
| 36                 | URBANIZACIÓN DE CALLE AGUSTIN MELGAR CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SAN JOSÉ, JALPAN DE SERRA, QRO.                                                 | 220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.   | 100% | 100% | 14/07/2025 | 11/10/2025 | \$ 2,012,629.00 | FAISMU V 2025 | \$ 2,012,629.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,012,140.40  | FAISMUN 2025 | \$ 2,012,140.40  | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 490.00 |
| 37                 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PARQUE DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, JALPAN DE SERRA                                                                           | 220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.   | 95%  | 50%  | 15/09/2025 | 03/11/2025 | \$ 400,000.00   | FAISMU V 2025 | \$ 400,000.00   | \$ - | \$ - | \$ 199,890.79    | FAISMUN 2025 | \$ 199,890.79    | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 190.00 |
| 38                 | URBANIZACIÓN DE CALLE CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO                                                                  | 220090027-EL EMBOCADERO           | 85%  | 50%  | 28/10/2025 | 25/01/2026 | \$ 1,000,000.00 | FAISMU V 2025 | \$ 1,000,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 499,936.83    | FAISMUN 2025 | \$ 499,936.83    | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 240.00 |
| 52                 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO                                                                                    | 220090047-MADROÑO                 | 100% | 100% | 17/10/2025 | 05/12/2025 | \$ 934,023.86   | FAISMU V 2025 | \$ 933,870.78   | \$ - | \$ - | \$ 933,870.78    | FAISMUN 2025 | \$ 933,870.78    | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 520.00 |
| 53                 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES                                                                                  | 220090012-BARREALES               | 100% | 100% | 30/10/2025 | 28/12/2025 | \$ 495,634.55   | FAISMU V 2025 | \$ 495,634.55   | \$ - | \$ - | \$ 495,634.55    | FAISMUN 2025 | \$ 495,634.55    | \$ - | \$ - | \$ - | M2 | 340.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA |                                                                                                                                                            |                                   |      |      |            |            | \$21,892,287.41 |               | \$21,892,134.33 | \$ - | \$ - | \$ 18,753,373.69 |              | \$ 20,182,879.02 | \$ - | \$ - | \$ - |    |        |
| TOTAL FAISMUN      |                                                                                                                                                            |                                   |      |      |            |            | \$40,147,329.00 |               |                 |      |      |                  |              |                  |      |      |      |    |        |



MUNICIPIO DE  
JALPAN DE SERRA  
Dirección de Finanzas  
Públicas Municipales  
Administración 2024 - 2027

| Programa: PARTICIPACIONES 2025                    |                                                                                              |                                 | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |     |                 |                  | INVERSION APROBADA |                      |               |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |                      |               |               |       | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS  |          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----|-----------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------|-------|-------|------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------|-------------------------------------|--------|----------|
| Sub programa: PARTICIPACIONES 2025                |                                                                                              |                                 | FÍSICO                   |     | FINANCIERO      |                  |                    |                      |               |       |       |                              |                      |               |               |       |                                     | Unidad | Aprobada |
|                                                   | Descripción                                                                                  | Localidad                       | %                        | %   | Fecha de inicio | Fecha de término | Total              | Fondo                | Municipal     | Part. | Otros | Total                        | Fondo                | Municipal     | Part.         | Otros |                                     |        |          |
| 2                                                 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO, JALPAN DE SERRA, QRO.                                  | 220090001-JALPAN DE SERRA, QRO. | 100%                     | 97% | 31/03/2025      | 31/12/2025       | \$ 350,000.00      | PARTICIPACIONES 2025 | \$ 350,000.00 | \$ -  | \$ -  | \$ 338,414.58                | PARTICIPACIONES 2025 |               | \$ 338,414.58 | \$ -  | \$ -                                | ML     | 28.00    |
| 1                                                 | REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE JALPAN DE SERRA, QRO., PRIMERA ETAPA. | 220090001-JALPAN DE SERRA, QRO. | 100%                     | 99% | 31/03/2025      | 31/12/2025       | \$ 600,000.00      | PARTICIPACIONES 2025 | \$ 600,000.00 | \$ -  | \$ -  | \$ 592,130.88                | PARTICIPACIONES 2025 |               | \$ 592,130.88 | \$ -  | \$ -                                | M2     | 121.11   |
| TOTAL DEL PROGRAMA PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 |                                                                                              |                                 |                          |     |                 |                  | \$ 950,000.00      |                      | \$ 950,000.00 | \$ -  | \$ -  | \$ 930,545.46                |                      | \$ 930,545.46 | \$ -          | \$ -  |                                     |        |          |

| Programa: INGRESOS PROPIOS 2025     |                                                                                                               | AVANCE FISICO FINANCIERO        |     |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |                       |           |       |               | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |                       |           |       |              | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS  |           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------|-------|---------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-------|--------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: INGRESOS PROPIOS 2025 |                                                                                                               | FISICO                          |     | FINANCIERO |                 |                  |                    |                       |           |       |               |                              |                       |           |       |              |                                     | Unidad | Aprobadas |
|                                     | Descripción                                                                                                   | Localidad                       | %   | %          | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total              | Fondo                 | Municipal | Part. | Otros         | Total                        | Fondo                 | Municipal | Part. | Otros        |                                     |        |           |
| 1                                   | REHABILITACIÓN DE LA BODEGA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO SARABIA" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO. | 220090045-EL LINDERO            | 80% | 54%        | 10/06/2025      | 31/12/2025       | \$ 45,000.00       | INGRESOS PROPIOS 2025 | \$ -      | \$ -  | \$ 45,000.00  | \$ 24,243.23                 | INGRESOS PROPIOS 2025 | \$ -      | \$ -  | \$ 24,243.23 | \$ -                                | M2     | 42.50     |
| 2                                   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN COLONIA ARROYO DE CAÑAS                                                             | 220090001-JALPAN DE SERRA, QRO. | 25% | 50%        | 04/12/2025      | 03/03/2026       | \$ 150,000.00      | INGRESOS PROPIOS 2025 | \$ -      | \$ -  | \$ 150,000.00 | \$ -                         | INGRESOS PROPIOS 2025 | \$ -      | \$ -  | \$ -         | \$ -                                | M2     | 15.15     |
| 3                                   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVIERA                                                          | 220090074-SALDIVIERA            | 25% | 50%        | 04/12/2025      | 03/03/2026       | \$ 150,000.00      | INGRESOS PROPIOS 2025 | \$ -      | \$ -  | \$ 150,000.00 | \$ -                         | INGRESOS PROPIOS 2025 | \$ -      | \$ -  | \$ -         | \$ -                                | M2     | 15.15     |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre 2025

Fecha: 13-01-25

|                                          |                                                                                                                              |                                     |      |      |            |            |                 |                       |      |      |                 |              |                       |      |      |              |      |     |        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------------|------------|-----------------|-----------------------|------|------|-----------------|--------------|-----------------------|------|------|--------------|------|-----|--------|
| 4                                        | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO                                                                       | 220090369.- RANCHO NUEVO.           | 5%   | 50%  | 04/12/2025 | 03/03/2026 | \$ 150,000.00   | INGRESOS PROPIOS 2025 | \$ - | \$ - | \$ 150,000.00   | \$ -         | INGRESOS PROPIOS 2025 | \$ - | \$ - | \$ -         | \$ - | M2  | 15.15  |
| 5                                        | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO                                                                         | 220090347.- MADROÑO                 | 5%   | 50%  | 04/12/2025 | 03/03/2026 | \$ 150,000.00   | INGRESOS PROPIOS 2025 | \$ - | \$ - | \$ 150,000.00   | \$ -         | INGRESOS PROPIOS 2025 | \$ - | \$ - | \$ -         | \$ - | M2  | 15.15  |
| 6                                        | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN COLONIA LAS TERRAZAS                                                                               | 220090301.- JALPAN DE SERRA, QRO.   | 25%  | 50%  | 04/12/2025 | 03/03/2026 | \$ 150,000.00   | INGRESOS PROPIOS 2025 | \$ - | \$ - | \$ 150,000.00   | \$ -         | INGRESOS PROPIOS 2025 | \$ - | \$ - | \$ -         | \$ - | M2  | 15.15  |
| 7                                        | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN COLONIA VILLAS DEL REAL                                                                            | 220090301.- JALPAN DE SERRA, QRO.   | 25%  | 50%  | 04/12/2025 | 03/03/2026 | \$ 150,000.00   | INGRESOS PROPIOS 2025 | \$ - | \$ - | \$ 150,000.00   | \$ -         | INGRESOS PROPIOS 2025 | \$ - | \$ - | \$ -         | \$ - | M2  | 15.15  |
| 8                                        | REHABILITACIÓN DE CANALETA Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA DESAGUE EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE EL LINDERO | 220090345.- EL LINDERO              | 40%  | 53%  | 10/06/2025 | 31/12/2025 | \$ 12,000.00    | INGRESOS PROPIOS 2025 | \$ - | \$ - | \$ 12,000.00    | \$ 6,347.26  | INGRESOS PROPIOS 2025 | \$ - | \$ - | \$ 6,347.26  | \$ - | ML  | 18.00  |
| 9                                        | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DÍA EN LA COLONIA PASO DE LOS ADOBES DE LA CACECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.           | 220090301.- JALPAN DE SERRA, QRO.   | 5%   | 19%  | 10/06/2025 | 31/12/2025 | \$ 100,000.00   | INGRESOS PROPIOS 2025 | \$ - | \$ - | \$ 100,000.00   | \$ 18,632.14 | INGRESOS PROPIOS 2025 | \$ - | \$ - | \$ 18,632.14 | \$ - | M2  | 235.00 |
| 48                                       | REHABILITACIÓN DEL PUENTE COLGANTE EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ, JALPAN DE SERRA, QRO.                         | 220090319.- CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ | 90%  | 0%   | 10/07/2025 | 31/12/2025 | \$ 348,022.82   | INGRESOS PROPIOS 2025 | \$ - | \$ - | \$ 348,022.82   | \$ -         | INGRESOS PROPIOS 2025 | \$ - | \$ - | \$ -         | \$ - | ML  | 35.00  |
| 51                                       | 3 TECHUMBRES DE 2.00 X 10.00 MTS, EN VARIAS LOCALIDADES                                                                      | VIAS LOCALIDADES                    | 100% | 100% | 10/07/2025 | 31/12/2025 | \$ 154,832.82   | INGRESOS PROPIOS 2025 | \$ - | \$ - | \$ 154,832.82   | \$ -         | INGRESOS PROPIOS 2025 | \$ - | \$ - | \$ -         | \$ - | PZS | 3.00   |
| TOTAL DEL PROGRAMA INGRESOS PROPIOS 2025 |                                                                                                                              |                                     |      |      |            |            | \$ 1,559,855.64 |                       |      |      | \$ 1,559,855.64 |              |                       |      |      |              |      |     |        |

| Programa: FISE 2025                                         |                                                                                                                                                      |                                   | AVANCE FISICO FINANCIERO |      |                 |                  | INVERSION APROBADA |           |           |       |                  | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |           |           |       |                  | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS  |           |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------|-----------------|------------------|--------------------|-----------|-----------|-------|------------------|------------------------------|-----------|-----------|-------|------------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FISE 2025                                     |                                                                                                                                                      |                                   | FISICO                   |      | FINANCIERO      |                  |                    |           |           |       |                  |                              |           |           |       |                  |                                     | Unidad | Aprobadas |
|                                                             | Descripción                                                                                                                                          | Localidad                         | %                        | %    | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total              | Fondo     | Municipal | Part. | Otros            | Total                        | Fondo     | Municipal | Part. | Otros            |                                     |        |           |
| 2025-00526                                                  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 18" PARA BENEFICIAR A LAS COLONIAS EL CENTRO, ALCANTARILLAS, LA CEIBA, EL PANTEÓN. | 220090301.- JALPAN DE SERRA, QRO. | 95%                      | 100% | 14/08/2025      | 15/11/2025       | \$ 3,881,734.32    | FISE 2025 | \$ -      | \$ -  | \$ 3,881,734.32  | \$ 3,881,734.32              | FISE 2025 | \$ -      | \$ -  | \$ 3,881,734.32  | \$ -                                | ML     | 568.00    |
| 2025-00543                                                  | REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2da ETAPA EN LA                   | 220090301.- JALPAN DE SERRA, QRO. | 95%                      | 83%  | 14/08/2025      | 09/02/2026       | \$ 11,512,281.65   | FISE 2025 | \$ -      | \$ -  | \$ 11,512,281.65 | \$ 9,548,945.58              | FISE 2025 | \$ -      | \$ -  | \$ 9,548,945.58  | \$ -                                | M2     | 1820.00   |
| 2025-00607                                                  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO, DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO                                              | 220090345.- EL LINDERO            | 95%                      | 100% | 19/08/2025      | 17/10/2025       | \$ 299,929.44      | FISE 2025 | \$ -      | \$ -  | \$ 299,929.44    | \$ 299,929.44                | FISE 2025 | \$ -      | \$ -  | \$ 299,929.44    | \$ -                                | M2     | 30.00     |
| 2025-00608                                                  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ÁNIMAS, DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO                                         | 220090365.- PUERTO DE ÁNIMAS      | 95%                      | 100% | 19/08/2025      | 17/10/2025       | \$ 149,964.72      | FISE 2025 | \$ -      | \$ -  | \$ 149,964.72    | \$ 149,964.72                | FISE 2025 | \$ -      | \$ -  | \$ 149,964.72    | \$ -                                | M2     | 15.00     |
| 2025-00613                                                  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA, DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO                                         | 220090301.- JALPAN DE SERRA, QRO. | 95%                      | 100% | 19/08/2025      | 17/10/2025       | \$ 449,914.82      | FISE 2025 | \$ -      | \$ -  | \$ 449,914.82    | \$ 449,914.82                | FISE 2025 | \$ -      | \$ -  | \$ 449,914.82    | \$ -                                | M2     | 45.00     |
| TOTAL DEL PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS |                                                                                                                                                      |                                   |                          |      |                 |                  | \$ 16,293,824.95   |           | \$ -      | \$ -  | \$ 16,293,824.95 | \$ 14,330,488.88             |           | \$ -      | \$ -  | \$ 14,330,488.88 | \$ -                                |        |           |
| GRAN TOTAL                                                  |                                                                                                                                                      |                                   |                          |      |                 |                  | \$ 46,177,184.64   |           |           |       |                  |                              |           |           |       |                  |                                     |        |           |

\*El importe autorizado para los recursos de FAISMUN para el ejercicio fiscal 2025 para el Municipio de Jalpan corresponde a la cantidad de \$ 40,147,329.00 (Cuarenta millones, ciento cuarenta y siete mil trescientos veintinueve pesos 00/100 M.N.) publicado con fecha 28 de Febrero del 2025 en el periodico oficial "La Sombra de Artega", para el cual el H. Ayuntamiento aprobó el POA 2025, el día 26 de Marzo del año 2025

\*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de la dependencia ejecutora OFICIO DOP/CPL/0557/2025 del 06/12/2025 con corte al 31 de Diciembre 2025, por lo cual, dicha información es de su única y exclusiva responsabilidad

C.P. MONICA MARTINEZ-MARTINEZ

ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PUBLICA

ELABORÓ

C.P. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SOSA

DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE  
JALPAN DE SERRA  
Dirección de Finanzas  
Públicas Municipales  
Administración 2024 - 2027