

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de agosto 2026

Fecha: 31-ago-26

| Programa: APO Agua potable |                                                                                   |                     |    | AVANCE FISICO FINANCIERO |                  |    |                 |                  |                 | INVERSION APROBADA |                 |       |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |           |       |       |        | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS     |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|--------------------------|------------------|----|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------|-------|-------|------------------------------|-----------|-------|-------|--------|-------------------------------------|-----------|--|
| Sub programa: FAISMUN 2026 |                                                                                   |                     |    | FISICO                   |                  |    | FINANCIERO      |                  |                 |                    |                 |       |       |       |                              |           |       |       |        |                                     |           |  |
|                            | Descripción                                                                       | Localidad           | %  | Fecha de inicio          | Fecha de termino | %  | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total           | Fondo              | Municipal       | Part. | Otros | Total | Fondo                        | Municipal | Part. | Otros | Unidad |                                     | Aprobadas |  |
| 1                          | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA. | 220090005 AGUA FRIA | 0% | 11/05/2026               | 31/12/2025       | 0% | 11/05/2026      | 31/12/2025       | \$ 2,000,000.00 | FAISMUN 2026       | \$ 2,000,000.00 |       |       | \$ -  | FAISMUN 2026                 | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -   | ML                                  | 1000.00   |  |
| TOTAL DEL PROGRAMA         |                                                                                   |                     |    |                          |                  |    |                 |                  | \$ 2,000,000.00 |                    | \$ 2,000,000.00 | \$ -  | \$ -  | \$ -  |                              | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -   |                                     |           |  |

| Sub programa: FAISMUN 2026 |                                                                             |                     | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |              |                 |       |                 | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |              |           |       |       | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS  |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|-----------------|------------------------------|--------------|-----------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FAISMUN 2026 |                                                                             |                     | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  | INVERSION APROBADA |              |                 |       |                 | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |              |           |       |       |                                     | Unidad | Aprobadas |
|                            | Descripción                                                                 | Localidad           | %                        | Fecha de inicio | Fecha de termino | %          | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total              | Fondo        | Municipal       | Part. | Otros           | Total                        | Fondo        | Municipal | Part. | Otros |                                     |        |           |
| 2                          | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARA SANEAR EL RIO JALPAN, EN | 220090001 JALPAN DE | 0%                       | 11/05/2026      | 31/12/2025       | 0%         | 11/05/2026      | 31/12/2025       | \$ 3,600,000.00    | FAISMUN 2026 | \$ 3,600,000.00 |       |                 | \$ -                         | FAISMUN 2026 | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | ML     | 500.00    |
| TOTAL DEL PROGRAMA         |                                                                             |                     |                          |                 |                  |            |                 |                  | \$ 3,600,000.00    |              | \$ 3,600,000.00 | \$ -  | \$ 2,400,000.00 | \$ -                         | PROAGUA 2026 | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -                                |        |           |

| Programa: ELE Electrificación |                                                                                       |                                 | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |     |                 |                  |                 |              | INVERSION APROBADA |       |       |               |              | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |       |      |      | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS  |           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----|-----------------|------------------|-----------------|--------------|--------------------|-------|-------|---------------|--------------|------------------------------|-------|-------|------|------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FAISMUN 2026    |                                                                                       |                                 | FISICO                   |                 |                  |     | FINANCIERO      |                  |                 |              |                    |       |       |               |              |                              |       |       |      |      |                                     | Unidad | Aprobadas |
|                               | Descripción                                                                           | Localidad                       | %                        | Fecha de inicio | Fecha de término | %   | Fecha de inicio | Fecha de término | Total           | Fondo        | Municipal          | Part. | Otros | Total         | Fondo        | Municipal                    | Part. | Otros |      |      |                                     |        |           |
| 3                             | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO. | 220090001 JALPAN DE SERRA, QRO. | 0%                       | 11/05/2026      | 31/12/2025       | 0%  | 11/05/2026      | 31/12/2025       | \$ 6,187,470.10 | FAISMUN 2026 | \$ 6,187,470.10    |       |       | \$ -          | FAISMUN 2026 | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ - | PZA  | 500.00                              |        |           |
| 4                             | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA                       | 220090093 YERBABUENA            | 95%                      | 11/05/2026      | 31/12/2025       | 50% | 11/05/2026      | 31/12/2025       | \$ 1,318,688.90 | FAISMUN 2026 | \$ 1,318,688.90    |       |       | \$ 659,290.14 | FAISMUN 2026 | \$ 659,290.14                | \$ -  | \$ -  | \$ - | ML   | 922.94                              |        |           |
| TOTAL DEL PROGRAMA            |                                                                                       |                                 |                          |                 |                  |     |                 |                  | \$7,506,159.00  |              | \$7,506,159.00     | \$ -  | \$ -  | \$ 659,290.14 |              | \$ 659,290.14                | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ - |                                     |        |           |

| Programa: URB Urbanización |                                                                                                                                     |                                 | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |              |                 |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |              |                 |       |       | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS  |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|-------|------------------------------|--------------|-----------------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FAISMUN 2026 |                                                                                                                                     |                                 | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |              |                 |       |       |                              |              |                 |       |       |                                     | Unidad | Aprobadas |
|                            | Descripción                                                                                                                         | Localidad                       | %                        | Fecha de inicio | Fecha de termino | %          | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total              | Fondo        | Municipal       | Part. | Otros | Total                        | Fondo        | Municipal       | Part. | Otros |                                     |        |           |
| 5                          | URBANIZACIÓN DE CALLE MISIÓN JALPAN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LAS MISIONES, JALPAN DE SERRA.                            | 220090001 JALPAN DE SERRA, QRO. | 90%                      | 11/05/2026      | 31/12/2025       | 94%        | 11/05/2026      | 31/12/2025       | \$ 2,282,218.50    | FAISMUN 2026 | \$ 2,282,218.50 |       |       | \$ 2,140,091.93              | FAISMUN 2026 | \$ 2,140,091.93 | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 715.32    |
| 6                          | URBANIZACIÓN DE CALLE HOLANDA, FRACCION DE CALLE RUSIA Y BÉLGICA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SANTA INÉS, JALPAN DE SERRA. | 220090001 JALPAN DE SERRA, QRO. | 0%                       | 11/05/2026      | 31/12/2025       | 0%         | 11/05/2026      | 31/12/2025       | \$ 3,000,000.00    | FAISMUN 2026 | \$ 3,000,000.00 |       |       | \$ -                         | FAISMUN 2026 | \$ -            | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 1844.00   |
| 7                          | URBANIZACIÓN DE CALLE PROFESORA REGINA OLIVERA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL COCO, JALPAN DE SERRA.                      | 220090001 JALPAN DE SERRA, QRO. | 90%                      | 11/05/2026      | 31/12/2025       | 59%        | 11/05/2026      | 31/12/2025       | \$ 1,888,951.34    | FAISMUN 2026 | \$ 1,888,951.34 |       |       | \$ 1,121,601.11              | FAISMUN 2026 | \$ 1,121,601.11 | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 384.36    |
| 8                          | URBANIZACIÓN DE CALLE SAN MATEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LA CRUZ, JALPAN DE SERRA.                                     | 220090001 JALPAN DE SERRA, QRO. | 95%                      | 11/05/2026      | 31/12/2025       | 90%        | 11/05/2026      | 31/12/2025       | \$ 1,066,825.84    | FAISMUN 2026 | \$ 1,066,825.84 |       |       | \$ 962,697.93                | FAISMUN 2026 | \$ 962,697.93   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 375.05    |
| 9                          | URBANIZACIÓN DE CALLE JOSÉ ESCANDÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL                                             | 220090087 TANCYOYL              | 90%                      | 11/05/2026      | 31/12/2025       | 100%       | 11/05/2026      | 31/12/2025       | \$ 2,000,000.00    | FAISMUN 2026 | \$ 2,000,000.00 |       |       | \$ 1,999,882.37              | FAISMUN 2026 | \$ 1,999,882.37 | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 628.92    |
| 10                         | URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS                                                     | 220090063 PIEDRAS ANCHAS        | 0%                       | 11/05/2026      | 31/12/2025       | 0%         | 11/05/2026      | 31/12/2025       | \$ 1,500,000.00    | FAISMUN 2026 | \$ 1,500,000.00 |       |       | \$ -                         | FAISMUN 2026 | \$ -            | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 500.00    |
| 11                         | URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA                                                          | 220090095 ZOYAPILCA             | 95%                      | 11/05/2026      | 31/12/2025       | 100%       | 11/05/2026      | 31/12/2025       | \$ 1,000,000.00    | FAISMUN 2026 | \$ 1,000,000.00 |       |       | \$ 999,503.22                | FAISMUN 2026 | \$ 999,503.22   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 434.12    |
| 12                         | URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIWEÑA                                                          | 220090074 SALDIWEÑA             | 0%                       | 11/05/2026      | 31/12/2025       | 0%         | 11/05/2026      | 31/12/2025       | \$ 2,000,000.00    | FAISMUN 2026 | \$ 2,000,000.00 |       |       | \$ -                         | FAISMUN 2026 | \$ -            | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 650.00    |
| 13                         | URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO                                                         | 220090045 EL LINDERO            | 95%                      | 11/05/2026      | 31/12/2025       | 67%        | 11/05/2026      | 31/12/2025       | \$ 1,500,000.00    | FAISMUN 2026 | \$ 1,500,000.00 |       |       | \$ 997,860.10                | FAISMUN 2026 | \$ 997,860.10   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 438.21    |
| 14                         | URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA                                                            | 220090086 TANCAMA               | 0%                       | 11/05/2026      | 31/12/2025       | 0%         | 11/05/2026      | 31/12/2025       | \$ 2,000,000.00    | FAISMUN 2026 | \$ 2,000,000.00 |       |       | \$ -                         | FAISMUN 2026 | \$ -            | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 600.00    |
| 15                         | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE                                                           | 220090094 EL ZAPOTE             | 90%                      | 11/05/2026      | 31/12/2025       | 30%        | 11/05/2026      | 31/12/2025       | \$ 976,855.89      | FAISMUN 2026 | \$ 976,855.89   |       |       | \$ 293,004.86                | FAISMUN 2026 | \$ 293,004.86   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 630.00    |
| 16                         | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURÁN                                               | 220090078 SAN JUAN DE LOS DURÁN | 0%                       | 11/05/2026      | 31/12/2025       | 30%        | 11/05/2026      | 31/12/2025       | \$ 1,000,000.00    | FAISMUN 2026 | \$ 1,000,000.00 |       |       | \$ 299,994.92                | FAISMUN 2026 | \$ 299,994.92   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 500.00    |
| 17                         | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ                                                       | 220090049 MESA DEL SAUZ         | 45%                      | 11/05/2026      | 31/12/2025       | 30%        | 11/05/2026      | 31/12/2025       | \$ 786,314.96      | FAISMUN 2026 | \$ 786,314.96   |       |       | \$ 235,858.18                | FAISMUN 2026 | \$ 235,858.18   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 587.50    |
| 18                         | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS                                                         | 220090198 LOS CHARCOS           | 90%                      | 11/05/2026      | 31/12/2025       | 96%        | 11/05/2026      | 31/12/2025       | \$ 500,000.00      | FAISMUN 2026 | \$ 500,000.00   |       |       | \$ 481,658.56                | FAISMUN 2026 | \$ 481,658.56   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 428.76    |



MUNICIPIO DE  
JALPAN DE SERRA  
Dirección de Finanzas  
Públicas Municipales  
Administración 2024 - 2027

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de agosto 2026

| Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de agosto 2026 |                                                                                                    |                                   |     |            |            |     |            |            |    |                 |              |    |                 |    |   |    |   |    |               |              |    |               |    |                    |    |    |    |   |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|------------|------------|-----|------------|------------|----|-----------------|--------------|----|-----------------|----|---|----|---|----|---------------|--------------|----|---------------|----|--------------------|----|----|----|---|--------|--------|--|
| 19                                                             | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON (OJO DE AGUA)            | 220090132 EL RINCON (OJO DE AGUA) | 90% | 11/05/2026 | 31/12/2025 | 30% | 11/05/2026 | 31/12/2025 | \$ | 732,254.72      | FAISMUN 2026 | \$ | 732,254.72      | \$ | - | \$ | - | \$ | 219,651.57    | FAISMUN 2026 | \$ | 219,651.57    | \$ | -                  | \$ | -  | \$ | - | M2     | 400.00 |  |
| 20                                                             | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CUISILLO                        | 220090139 EL CUISILLO             | 90% | 11/05/2026 | 31/12/2025 | 30% | 11/05/2026 | 31/12/2025 | \$ | 958,615.00      | FAISMUN 2026 | \$ | 958,615.00      | \$ | - | \$ | - | \$ | 287,151.34    | FAISMUN 2026 | \$ | 287,151.34    | \$ | -                  | \$ | -  | \$ | - | M2     | 676.50 |  |
| 21                                                             | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA                 | 220090017 CARRERA DE TANCAMA      | 90% | 11/05/2026 | 31/12/2025 | 30% | 11/05/2026 | 31/12/2025 | \$ | 700,000.00      | FAISMUN 2026 | \$ | 700,000.00      | \$ | - | \$ | - | \$ | 209,994.78    | FAISMUN 2026 | \$ | 209,994.78    | \$ | -                  | \$ | -  | \$ | - | M2     | 450.00 |  |
| 22                                                             | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE | 220090073 SABINO GRANDE           | 81% | 11/05/2026 | 31/12/2025 | 0%  | 11/05/2026 | 31/12/2025 | \$ | 700,000.00      | FAISMUN 2026 | \$ | 700,000.00      | \$ | - | \$ | - | \$ | -             | FAISMUN 2026 | \$ | -             | \$ | -                  | \$ | -  | \$ | - | M2     | 69.10  |  |
| 23                                                             | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL                             | 220090001.- JALPAN DE SERRA. QRO. | 81% | 11/05/2026 | 31/12/2025 | 0%  | 11/05/2026 | 31/12/2025 | \$ | 508,287.86      | FAISMUN 2026 | \$ | 508,287.86      |    |   |    |   |    |               | FAISMUN 2026 | \$ | 273,899.51    |    |                    |    | \$ | -  |   | 279.88 |        |  |
| 24                                                             | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA LAS ORTIGAS, JALPAN DE SERRA. QRO.      | 220090001.- JALPAN DE SERRA. QRO. | 0%  | 11/05/2026 | 31/12/2025 | 0%  | 11/05/2026 | 31/12/2025 | \$ | 600,000.00      | FAISMUN 2026 | \$ | 600,000.00      | \$ | - | \$ | - | \$ | -             | FAISMUN 2026 | \$ | -             | \$ | -                  | \$ | -  | \$ | - | M2     | 16.85  |  |
| 25                                                             | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA BRAZA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN                     | 220090142 EL LIMÓN                | 50% | 11/05/2026 | 31/12/2025 | 28% | 11/05/2026 | 31/12/2025 | \$ | 1,175,602.89    | FAISMUN 2026 | \$ | 1,175,602.89    | \$ | - | \$ | - | \$ | 325,632.31    | FAISMUN 2026 | \$ | 325,632.31    | \$ | -                  | \$ | -  | \$ | - | M3     | 246.94 |  |
| TOTAL DEL PROGRAMA                                             |                                                                                                    |                                   |     |            |            |     |            |            |    | \$26,875,927.00 |              |    | \$26,875,927.00 | \$ | - | \$ | - | \$ | 10,248,950.87 |              | \$ | 10,522,850.38 | \$ | -                  | \$ | -  | \$ | - |        |        |  |
| TOTAL FAISMUN                                                  |                                                                                                    |                                   |     |            |            |     |            |            |    | \$39,982,086.00 |              |    |                 |    |   |    |   |    |               |              |    |               |    | TOTAL DE REINTEGRO | \$ |    | -  |   |        |        |  |

| Programa: REMANENTE DE PARTICIPACIONES 2025                 |                                                                                                                 |                                   |      | AVANCE FISICO FINANCIERO |                  |      |                 |                  |               | INVERSION APROBADA                |               |       |       |               |                                   | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |               |       |         |    |        | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS  |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------------|------------------|------|-----------------|------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-------|-------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|-------|---------|----|--------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: REMANENTE PARTICIPACIONES 2025                |                                                                                                                 |                                   |      | FISICO                   |                  |      | FINANCIERO      |                  |               |                                   |               |       |       |               |                                   |                              |               |       |         |    |        |                                     | Unidad | Aprobadas |
|                                                             | Descripción                                                                                                     | Localidad                         | %    | Fecha de inicio          | Fecha de termino | %    | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total         | Fondo                             | Municipal     | Part. | Otros | Total         | Fondo                             | Municipal                    | Part.         | Otros |         |    |        |                                     |        |           |
| 26                                                          | REHABILITACIÓN DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS CALLE FRAY JUNIPERO SERRA NO. 16 COL. CENTRO, JALPAN DE SERRA, QRO. | 220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO. | 100% | 11/05/2026               | 31/12/2025       | 100% | 11/05/2026      | 31/12/2025       | \$ 450,000.00 | REMANENTE DE PARTICIPACIONES 2025 | \$ 450,000.00 | \$ -  | \$ -  | \$ 449,990.38 | REMANENTE DE PARTICIPACIONES 2025 | \$ 449,990.38                | \$ -          | \$ -  | \$ 9.62 | M2 | 332.40 |                                     |        |           |
| TOTAL DEL PROGRAMA REMANENTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 |                                                                                                                 |                                   |      |                          |                  |      |                 |                  | \$ 450,000.00 |                                   | \$ 450,000.00 | \$ -  | \$ -  | \$ 449,990.38 |                                   | \$ -                         | \$ 449,990.38 | \$ -  | \$ 9.62 |    |        |                                     |        |           |

31-ago-26  
31-ago-26

| Programa: FISE 2026                                                        |                                                                                                                      |                                   | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |           |           |       |                 | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |           |           |       |                 | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS  |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------|-----------|-------|-----------------|------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------------|-------------------------------------|--------|----------|
| Sub programa: FISE 2026                                                    |                                                                                                                      |                                   | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |           |           |       |                 |                              |           |           |       |                 |                                     |        |          |
|                                                                            | Descripción                                                                                                          | Localidad                         | %                        | Fecha de Inicio | Fecha de término | %          | Fecha de Inicio | Fecha de término | Total              | Fondo     | Municipal | Part. | Otros           | Total                        | Fondo     | Municipal | Part. | Otros           |                                     | Unidad | Aprobada |
| 2026-00560                                                                 | URBANIZACION DE CALLE TERESA MENINDEZ CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SANTA CRUZ, JALPAH DE SERRA, QRO.        | 220090001.- JALPAH DE SERRA, QRO. | 95%                      | 11/05/2026      | 31/12/2025       | 94%        | 11/05/2026      | 31/12/2025       | \$ 3,967,032.43    | FISE 2026 | \$ -      | \$ -  | \$ 3,967,032.43 | \$ 3,717,520.79              | FISE 2026 | \$ -      | \$ -  | \$ 3,717,520.79 | \$ -                                | M2     | 1734.20  |
| 2026-00561                                                                 | URBANIZACION DE CALLE AGUSTIN MELGAR CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SAN JOSE ZDA ETAPA, JALPAH DE SERRA, QRO. | 220090001.- JALPAH DE SERRA, QRO. | 95%                      | 11/05/2026      | 31/12/2025       | 70%        | 11/05/2026      | 31/12/2025       | \$ 2,326,446.17    | FISE 2026 | \$ -      | \$ -  | \$ 2,326,446.17 | \$ 1,635,585.25              | FISE 2026 | \$ -      | \$ -  | \$ 1,635,585.25 | \$ -                                | M2     | 647.63   |
| TOTAL DEL PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 2026 |                                                                                                                      |                                   |                          |                 |                  |            |                 |                  | \$ 6,293,478.60    |           | \$ -      | \$ -  | \$ 6,293,478.60 | \$ 5,353,106.04              |           | \$ -      | \$ -  | \$ 5,353,106.04 | \$ -                                |        |          |
| GRAN TOTAL                                                                 |                                                                                                                      |                                   |                          |                 |                  |            |                 |                  | \$ 49,125,564.60   |           |           |       |                 |                              |           |           |       |                 |                                     |        |          |

\*El importe autorizado para los recursos de FAJSMUN para el ejercicio fiscal 2026 para el Municipio de Jalpan corresponde a la cantidad de \$ 39,982,086.00 (Treinta y nueve mil novecientos ochenta y dos mil ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) publicado con fecha 30 de Enero del 2026 en el periódico oficial "La Sombra de Arteaga", para el cual el H. Ayuntamiento aprobó el POA 2025, el día 28 de Marzo del año 2026

\*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de la dependencia ejecutora OFICIO DOP/CPL/0774/2026 del 17/09/2026 con corte al 31 de agosto 2026, por lo cual, dicha información es de su única y exclusiva responsabilidad

C.P. MONICA MARTINEZ MARTINEZ

ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PUBLICA EN ÁREA DE DIRECCIÓN DE FINANZAS  
PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.

**ELABORÓ**



**MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA**  
Dirección de Finanzas  
Públicas Municipales  
Administración 2024 - 2027

C.P. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SOS

DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.

**AUTORIZO**