

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2026

Fecha: 31 ene 26

Programa: APO Agua potable			AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FAISMUN 2025			FÍSICO		FINANCIERO		Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobada \$
	Descripción	Localidad	%	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
3	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048 MANZANILLOS	60%	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 500,000.00			\$ 499,982.88	FAISMUN 2025	\$ 499,982.88	\$ -	\$ -	\$ -		ML	640.00
4	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN ARROYO DE LAS CAÑAS, JALPAN DE SERRA, QRO	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO	75%	93%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 484,655.19	FAISMUN 2025	\$ 484,655.19			\$ 452,553.92	FAISMUN 2025	\$ 452,553.92	\$ -	\$ -	\$ -		ML	502.00
5	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090074 SALDIVENA	85%	74%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,335,686.40	FAISMUN 2025	\$ 1,335,686.40			\$ 994,512.66	FAISMUN 2025	\$ 994,512.66	\$ -	\$ -	\$ -		ML	1450.00
6	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTA	220090041 LAGUNA DE PITZQUINTA	95%	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,500,000.00			\$ 1,498,367.60	FAISMUN 2025	\$ 1,498,367.60	\$ -	\$ -	\$ -		ML	1500.00
7	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA	220090237 LOMA ALTA	40%	24%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ 169,492.82	FAISMUN 2025	\$ 169,492.82	\$ -	\$ -	\$ -		ML	700.00
TOTAL DEL PROGRAMA							\$ 4,520,341.59		\$ 4,520,341.59	\$ -	\$ -	\$ 3,614,909.88		\$ 3,614,909.88	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: DRE Drenaje y letrinas			AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FAISMUN 2025			FÍSICO		FINANCIERO																
	Descripción	Localidad	%	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobada \$	
9	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO DE LOS AGUACATES PARA BENEFICIAR A LAS COLONIAS DE PUERTO DE SAN NICOLAS, EL MERCADO, VISTA HERMOSA, SOLIDARIDAD, ALURCHAS Y ALCANTARILLAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	35%	73%	31/03/2025	27/02/2026	\$ 2,500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,500,000.00			\$ 1,817,937.11	FAISMUN 2025	\$ 1,817,937.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	500.00	
10	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	70%	54%	31/03/2025	06/02/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,000,000.00			\$ 1,076,981.35	FAISMUN 2025	\$ 1,076,981.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	92.00	
49	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA CRUZ 1RA ETAPA, JALPAN DE SERRA, QRO. (ETAPA 1 DE 2)	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	85%	100%	10/07/2025	31/12/2025	\$ 4,480,000.00	FAISMUN 2025	\$ 4,480,000.00			\$ 4,479,870.27	FAISMUN 2025	\$ 4,479,870.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	936.00	
			100%				\$ 3,520,000.00	PROAGUA 2025			\$ 3,520,000.00		PROAGUA 2025	\$ 3,519,898.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTAL DEL PROGRAMA							\$ 8,980,000.00		\$ 8,980,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,520,000.00	\$ 8,979,808.06	\$ 8,979,808.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: ELE Electrificación			AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FAISMUN 2025			FÍSICO		FINANCIERO		Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobada \$
	Descripción	Localidad	%	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
11	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY (JAGUEY GRANDE)	220090219 EL JAGUEY (JAGUEY GRANDE)	95%	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ 698,501.75	FAISMUN 2025	\$ 698,501.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	261.00
12	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090074 SALDIVENA	95%	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 837,224.34	FAISMUN 2025	\$ 837,224.34			\$ 836,605.00	FAISMUN 2025	\$ 836,605.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	331.00
13	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LAS ORTIGAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA	95%	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 528,112.21	FAISMUN 2025	\$ 528,112.21			\$ 526,663.07	FAISMUN 2025	\$ 526,663.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	218.00
50	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA PUERTO DE SAN NICOLAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA	95%	100%	10/07/2025	31/12/2025	\$ 2,689,363.45	FAISMUN 2025	\$ 2,689,363.45			\$ 2,689,363.45	FAISMUN 2025	\$ 2,689,363.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	1327.00
TOTAL DEL PROGRAMA							\$4,754,700.00		\$4,754,700.00	\$ -	\$ -	\$ 2,061,769.82		\$ 2,061,769.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: URB Urbanización			AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2025			FÍSICO		FINANCIERO		Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobada s
	Descripción	Localidad	%	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
17	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURAN	220090018 CARRIZAL DE LOS DURAN	100%	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ 699,866.71	FAISMUN 2025	\$ 699,866.71	\$ -	\$ -	\$ -	M2	430.00
18	URBANIZACIÓN DE CALLE CON EMPEDRAO EMPACADO CON MOTERO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 VALLE VERDE	95%	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,000,000.00			\$ 1,998,841.81	FAISMUN 2025	\$ 1,998,841.81	\$ -	\$ -	\$ -	M2	924.42
19	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 SABINO CHICO	100%	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ 699,636.52	FAISMUN 2025	\$ 699,636.52	\$ -	\$ -	\$ -	M2	430.00
20	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 SAUCILLO	100%	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,300,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,300,000.00			\$ 1,298,890.91	FAISMUN 2025	\$ 1,298,890.91	\$ -	\$ -	\$ -	M2	310.00
21	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	220090034 GUAYABOS DE SAUCILLO	100%	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ 699,522.42	FAISMUN 2025	\$ 699,522.42	\$ -	\$ -	\$ -	M2	430.00
22	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOLO	220090075 SAN ANTONIO TANCYOLO	100%	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,500,000.00			\$ 1,499,557.00	FAISMUN 2025	\$ 1,499,557.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	360.00
23	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	220090019 CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	95%	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,000,000.00			\$ 999,781.03	FAISMUN 2025	\$ 999,781.03	\$ -	\$ -	\$ -	M2	712.50
28	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 EL LINDERO	100%	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,000,000.00			\$ 1,999,371.27	FAISMUN 2025	\$ 1,999,371.27	\$ -	\$ -	\$ -	M2	480.00

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2026

Fecha: 31 ene 26

29	REHABILITACIÓN EN CRUCE DE CALLE JAVIER MINA Y CAMINO A LA PRESA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PANTEÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,000,000.00			\$ 999,602.24	FAISMUN 2025	\$ 999,602.24	\$ -	\$ -	\$ -	M2	281.62
30	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ANTIQÜO CAMINO A RIOVERDE EN LA LOCALIDAD DE SALDIVÉÑA	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	90%	50%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,000,000.00			\$ 999,950.35	FAISMUN 2025	\$ 999,950.35	\$ -	\$ -	\$ -	M2	480.00
31	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PARQUE PÚBLICO EL COCO EN LA COLONIA EL COCO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 550,000.00	FAISMUN 2025	\$ 550,000.00			\$ 549,905.25	FAISMUN 2025	\$ 549,905.25	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.83
33	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA LA PEDRERA, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 550,000.00	FAISMUN 2025	\$ 550,000.00			\$ 549,905.25	FAISMUN 2025	\$ 549,905.25	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.83
34	URBANIZACIÓN DE CALLE MISION JALPAN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LAS MISIONES, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,500,000.00			\$ 2,496,669.66	FAISMUN 2025	\$ 2,496,669.66	\$ -	\$ -	\$ -	M2	600.00
35	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 550,000.00	FAISMUN 2025	\$ 550,000.00			\$ 549,905.25	FAISMUN 2025	\$ 549,905.25	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.83
36	URBANIZACIÓN DE CALLE AGUSTIN MELGAR CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SAN JOSÉ, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,012,629.00	FAISMUN 2025	\$ 2,012,629.00	\$ -	\$ -	\$ 2,012,140.40	FAISMUN 2025	\$ 2,012,140.40	\$ -	\$ -	\$ -	M2	490.00
37	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PARQUE DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 400,000.00	FAISMUN 2025	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 399,781.58	FAISMUN 2025	\$ 399,781.58	\$ -	\$ -	\$ -	M2	190.00
38	URBANIZACIÓN DE CALLE CON PIEDRA BOLA AMIGADA EN MONTERO EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090027.- EL EMBOCADERO	85%	91%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 909,254.71	FAISMUN 2025	\$ 909,254.71	\$ -	\$ -	\$ -	M2	240.00
52	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.- MADROÑO	100%	100%	15/08/2025	31/12/2025	\$ 934,023.86	FAISMUN 2025	\$ 934,023.86	\$ -	\$ -	\$ 934,023.86	FAISMUN 2025	\$ 934,023.86	\$ -	\$ -	\$ -	M2	520.00
53	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012.- BARREALES	100%	100%	15/08/2025	31/12/2025	\$ 495,634.55	FAISMUN 2025	\$ 495,634.55	\$ -	\$ -	\$ 495,634.55	FAISMUN 2025	\$ 495,634.55	\$ -	\$ -	\$ -	M2	340.00
TOTAL DEL PROGRAMA							\$21,892,287.41		\$21,892,287.41	\$ -	\$ -	\$ 19,362,582.36		\$ 20,792,240.77	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL FAISMUN							\$40,147,329.00												

Programa: PARTICIPACIONES 2025			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: PARTICIPACIONES 2025			FÍSICO		FINANCIERO		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS			
	Descripción	Localidad	%	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobada \$		
2	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	97%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 350,000.00	PARTICIPACIONES 2025	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 338,414.58	PARTICIPACIONES 2025		\$ 338,414.58	\$ -	\$ -		M2	28.00		
1	REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE JALPAN DE SERRA, QRO., PRIMERA ETAPA.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	99%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 600,000.00	PARTICIPACIONES 2025	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 592,130.88	PARTICIPACIONES 2025		\$ 592,130.88	\$ -	\$ -		M2	121.11		
TOTAL DEL PROGRAMA PARTICIPACIONES FEDERALES 2025							\$ 950,000.00		\$ 950,000.00	\$ -	\$ -	\$ 930,545.46		\$ 930,545.46	\$ -	\$ -						

Programa: INGRESOS PROPIOS 2025			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS					
Sub programa: INGRESOS PROPIOS 2025			FÍSICO		FINANCIERO		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
	Descripción	Localidad	%	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobada \$		
1	REHABILITACIÓN DE LA BODEGA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO SARABIA" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO.	220090045.- EL LINDERO	80%	54%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 45,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 24,243.23	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 24,243.23	\$ -	\$ -	M2	42.50		
2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN COLONIA ARROYO DE CAÑAS	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	60%	86%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 150,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 128,714.25	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 128,714.25	\$ -	\$ -	M2	15.15		
3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVÉÑA	220090074.- SALDIVÉÑA	60%	76%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 150,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 114,689.38	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 114,689.38	\$ -	\$ -	M2	15.15		
4	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069.- RANCHO NUEVO	60%	77%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 150,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 115,571.67	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 115,571.67	\$ -	\$ -	M2	15.15		
5	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO	220090047.- MADROÑO	60%	58%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 150,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 87,491.62	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 87,491.62	\$ -	\$ -	M2	15.15		
6	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN COLONIA LAS TERRAZAS	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	60%	70%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 150,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 105,473.55	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 105,473.55	\$ -	\$ -	M2	15.15		
7	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN COLONIA VILLAS DEL REAL	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	60%	86%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 150,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 129,333.76	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 129,333.76	\$ -	\$ -	M2	15.15		


Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2026


8	REHABILITACIÓN DE CANALETA Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA DESAGUE EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	80%	53%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 12,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 6,347.26	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 6,347.26	\$ -	ML	18.00
9	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DÍA EN LA COLONIA PASO DE LOS ADOBES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	80%	19%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 100,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 18,632.14	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 18,632.14	\$ -	M2	235.00
48	REHABILITACIÓN DEL PUENTE COLGANTE EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090019.- CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	90%	0%	10/07/2025	31/12/2025	\$ 348,022.82	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 348,022.82	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	35.00
51	3 TECHUMBRES DE 2.00 X 10.00 MTS, EN VARIAS LOCALIDADES	VARIAS LOCALIDADES	100%	100%	10/07/2025	31/12/2025	\$ 154,832.82	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 154,832.82	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZS	3.00
TOTAL DEL PROGRAMA INGRESOS PROPIOS 2025							\$ 1,559,855.64				\$ 1,559,855.64								

Programa: FISE 2025			AVANCE FISICO FINANCIERO				INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISE 2025			FISICO		FINANCIERO														
	Descripción	Localidad	%	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobada s
2025-00526	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 18" PARA BENEFICIAR A LAS COLONIAS EL CENTRO, ALFANTARILLAS, LA CHIBA, EL	JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	100%	15/08/2025	31/12/2025	\$ 3,881,734.32	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 3,881,734.32	\$ 3,881,734.32	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 3,881,734.32	\$ -	ML	568.00
2025-00543	REHABILITACION DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LA RED DE ALFANTARILLADO PLUVIAL 2da ETAPA. FN	JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	100%	15/08/2025	31/12/2025	\$ 11,512,281.65	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 11,512,281.65	\$ 11,512,281.65	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 9,548,945.58	\$ -	M2	1820.00
2025-00607	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO, DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO	220090045.- EL LINDERO	95%	100%	15/08/2025	31/12/2025	\$ 299,929.44	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 299,929.44	\$ 299,929.44	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 299,929.44	\$ -	M2	30.00
2025-00608	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS, DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO	220090065.- PUERTO DE ANIMAS	95%	100%	15/08/2025	31/12/2025	\$ 149,964.72	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 149,964.72	\$ 149,964.72	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 149,964.72	\$ -	M2	15.00
2025-00613	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA, DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO	95%	100%	15/08/2025	31/12/2025	\$ 449,914.82	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 449,914.82	\$ 449,914.82	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 449,914.82	\$ -	M2	45.00
TOTAL DEL PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS							\$ 16,293,824.95		\$ -	\$ -	\$ 16,293,824.95	\$ 16,293,824.95		\$ -	\$ -	\$ 14,330,488.88	\$ -		
GRAN TOTAL							\$ 46,177,184.64												

*El importe autorizado para los recursos de FAISMUN para el ejercicio fiscal 2025 para el Municipio de Jalpan corresponde a la cantidad de \$ 40,147,329.00 (Cuarenta millones, ciento cuarenta y siete mil trescientos veintinueve pesos 00/100 M.N.) publicado con fecha 28 de febrero del 2025 en el periodico oficial "La Sombra de Arteaga", para el cual el H. Ayuntamiento aprobó el POA 2025, el día 26 de marzo del año 2025

*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de la dependencia ejecutora OFICIO DOP/CPL/0583/2025 del 10/02/2026 con corte al 31 de Enero 2026, por lo cual, dicha información es de su única y exclusiva responsabilidad


C.P. MONICA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN ÁREA DE DIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
ELABORÓ


C.P. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SOSA
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
AUTORIZÓ