



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de julio 2026

Fecha: 11 jul 26

Programa: APO Agua potable			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA										INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2026			FISICO			FINANCIERO																			Unidad	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros								
1	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA.	220090005 AGUA FRIA	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2026	\$ 2,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	1000.00					
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							

Sub programa: FAISMUN 2026			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2026			FÍSICO			FINANCIERO															
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
2	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARA SANEAR EL RIO JALPAN, EN	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 3,600,000.00	FAISMUN 2026	\$ 3,600,000.00			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	500.00
									\$ 2,400,000.00	PROAGUA 2026			\$ 2,400,000.00	\$ -	PROAGUA 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,600,000.00		\$ 3,600,000.00	\$ -	\$ 2,400,000.00	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: ELE Electrificación			AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2026			FÍSICO				FINANCIERO															Unidad	Aprobadas
	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros					
3	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 6,187,470.10	FAISMUN 2026	\$ 6,187,470.10			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	500.00		
4	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE YERABUENA	220090093 YERABUENA	95%	11/05/2026	31/12/2025	92%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 1,318,688.90	FAISMUN 2026	\$ 1,318,688.90			\$ 1,217,630.25	FAISMUN 2026	\$ 1,217,630.25	\$ -	\$ -	\$ -	ML	922.94		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$7,506,159.00		\$7,506,159.00	\$ -	\$ -	\$ 1,217,630.25		\$ 1,217,630.25	\$ -	\$ -	\$ -				

Programa: URB Urbanización		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2026		FÍSICO			FINANCIERO													Unidad	Aprobadas			
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros				
5	URBANIZACIÓN DE CALLE MISIÓN JALPAN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LAS MISIONES, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	90%	11/05/2026	31/12/2025	50%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 2,282,218.50	FAISMUN 2026	\$ 2,282,218.50			\$ 1,140,952.32	FAISMUN 2026	\$ 1,140,952.32	\$ -	\$ -	\$ -	M2	715.32	
6	URBANIZACIÓN DE CALLE HOLANDA, FRACCION DE CALLE RUSIA Y BÉLGICA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SANTA INÉS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 3,000,000.00	FAISMUN 2026	\$ 3,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1844.00	
7	URBANIZACIÓN DE CALLE PROFESORA REGINA OLIVERA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL COCO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	65%	11/05/2026	31/12/2025	50%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 1,888,951.34	FAISMUN 2026	\$ 1,888,951.34			\$ 944,468.60	FAISMUN 2026	\$ 944,468.60	\$ -	\$ -	\$ -	M2	384.36	
8	URBANIZACIÓN DE CALLE SAN MATEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LA CRUZ, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	90%	11/05/2026	31/12/2025	90%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 1,066,825.84	FAISMUN 2026	\$ 1,066,825.84			\$ 962,697.93	FAISMUN 2026	\$ 962,697.93	\$ -	\$ -	\$ -	M2	375.05	
9	URBANIZACIÓN DE CALLE JOSÉ ESCANDÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TANCOCIL	220090087 TANCOCIL	25%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2026	\$ 2,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	628.92	
10	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 PIEDRAS ANCHAS	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 1,500,000.00	FAISMUN 2026	\$ 1,500,000.00			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00	
11	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090095 ZOYAPILCA	90%	11/05/2026	31/12/2025	88%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2026	\$ 1,000,000.00			\$ 879,569.09	FAISMUN 2026	\$ 879,569.09	\$ -	\$ -	\$ -	M2	434.12	
12	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090074 SALDIVENA	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2026	\$ 2,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	650.00	
13	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 EL LINDERO	85%	11/05/2026	31/12/2025	50%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 1,500,000.00	FAISMUN 2026	\$ 1,500,000.00			\$ 749,806.76	FAISMUN 2026	\$ 749,806.76	\$ -	\$ -	\$ -	M2	438.21	
14	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 TANCAMA	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2026	\$ 2,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	600.00	
15	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 EL ZAPOTE	30%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 976,855.89	FAISMUN 2026	\$ 976,855.89			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	630.00	
16	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURÁN	220090078 SAN JUAN DE LOS DURÁN	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2026	\$ 1,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00	
17	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SALIZ	220090049 MESA DEL SALIZ	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 786,314.96	FAISMUN 2026	\$ 786,314.96			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	587.50	
18	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198 LOS CHARCOS	90%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 500,000.00	FAISMUN 2026	\$ 500,000.00			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	428.76	
19	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (JOJO DE AGUA)	220090132 EL RINCÓN (JOJO DE AGUA)	20%	11/05/2026	31/12/2025	30%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 732,254.72	FAISMUN 2026	\$ 732,254.72	\$ -	\$ -	\$ 219,651.57	FAISMUN 2026	\$ 219,651.57	\$ -	\$ -	\$ -	M2	400.00	
20	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CUSILLO	220090139 EL CUSILLO	10%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 958,615.00	FAISMUN 2026	\$ 958,615.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	676.50	
21	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA	220090017 CARRERA DE TANCAMA	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2026	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	450.00	
22	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073 SABINO GRANDE	30%	11/05/2026	31/12/2025	50%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2026	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 349,996.77	FAISMUN 2026	\$ 349,996.77	\$ -	\$ -	\$ -	M2	69.10	
23	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 508,287.86	FAISMUN 2026	\$ 508,287.86			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		279.88	



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA
Dirección de Finanzas
Públicas Municipales.



MUNICIPIO DE
JALPAN DE SERRA
Dirección de Finanzas
Públicas Municipales.
Administración 2024 - 2027

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de julio 2026


TOTAL DEL PROGRAMA

TOTAL DEL PROGRAMA REMANENTE
PARTICIPACIONES FEDERALES 2025

GRAN TOTAL	\$	49.125.564.60
------------	----	---------------

*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de la dependencia ejecutora OFICIO DOP/CPL/0746/2026 del 12/08/2026 con corte al 31 de Julio 2026, por lo cual, dicha información es de su única y exclusiva responsabilidad.

ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PUBLICA EN ÁREA DE DIRECCIÓN DE FINANZAS
PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.


C.P. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SOSA

DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO

AUTORIZÓ