



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Junio 2026

Fecha: 30 jun 26

Programa: APO Agua potable			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2026			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
1	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA.	220090005 AGUA FRIA.	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2026	\$ 2,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	1000.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Sub programa: FAISMUN 2026			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2026			FÍSICO			FINANCIERO														Unidad	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
2	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARA SANEAR EL RIO JALPAN, EN LA	220090001 JALPAN DE	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 3,600,000.00	FAISMUN 2026	\$ 3,600,000.00			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	500.00
									\$ 2,400,000.00	PROAGUA 2026			\$ 2,400,000.00	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,600,000.00		\$ 3,600,000.00	\$ -	\$ 2,400,000.00	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: ELE Electrificación			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2026			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
Descripción	Localidad	%	fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
3	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 6,187,470.10	FAISMUN 2026	\$ 6,187,470.10			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	500.00
4	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093 YERBABUENA	10%	11/05/2026	31/12/2025	50%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 1,318,688.90	FAISMUN 2026	\$ 1,318,688.90			\$ 659,290.14	FAISMUN 2026	\$ 659,290.14	\$ -	\$ -	\$ -	ML	922.94
TOTAL DEL PROGRAMA									\$7,506,159.00		\$7,506,159.00	\$ -	\$ -	\$ 659,290.14		\$ 659,290.14	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: URB Urbanización			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2026			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de termino	%	Fecha de Inicio	Fecha de termino													
5	URBANIZACIÓN DE CALLE MISIÓN JALPAN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LAS MISIONES, JALPAN DE SERRA.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	11/05/2026	31/12/2025	50%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 2,282,218.50	FAISMUN 2026	\$ 2,282,218.50			\$ 1,140,952.32	FAISMUN 2026	\$ 1,140,952.32	\$ -	\$ -	\$ -	M2	715.32
6	URBANIZACIÓN DE CALLE HOLANDA, FRACCION DE CALLE RUSIA Y BÉLGICA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SANTA INÉS, JALPAN DE SERRA.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 3,000,000.00	FAISMUN 2026	\$ 3,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1844.00
7	URBANIZACIÓN DE CALLE PROFESORA REGINA OLVERA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL COCO, JALPAN DE SERRA.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	2%	11/05/2026	31/12/2025	50%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 1,888,951.34	FAISMUN 2026	\$ 1,888,951.34			\$ 944,468.60	FAISMUN 2026	\$ 944,468.60	\$ -	\$ -	\$ -	M2	384.36
8	URBANIZACIÓN DE CALLE SAN MATEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LA CRUZ, JALPAN DE SERRA.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	40%	11/05/2026	31/12/2025	50%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 1,066,825.84	FAISMUN 2026	\$ 1,066,825.84			\$ 533,320.00	FAISMUN 2026	\$ 533,320.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	375.05
9	URBANIZACIÓN DE CALLE JOSÉ ESCANDÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL	220090087 TANCYOYL	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2026	\$ 2,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	628.92
10	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 PIEDRAS ANCHAS	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 1,500,000.00	FAISMUN 2026	\$ 1,500,000.00			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
11	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090095 ZOYAPILCA	20%	11/05/2026	31/12/2025	50%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2026	\$ 1,000,000.00			\$ 499,751.61	FAISMUN 2026	\$ 499,751.61	\$ -	\$ -	\$ -	M2	434.12
12	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074 SALDIVERA	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2026	\$ 2,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	650.00
13	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 EL LINDERO	15%	11/05/2026	31/12/2025	50%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 1,500,000.00	FAISMUN 2026	\$ 1,500,000.00			\$ 749,806.76	FAISMUN 2026	\$ 749,806.76	\$ -	\$ -	\$ -	M2	438.21
14	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 TANCAMA	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2026	\$ 2,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	600.00
15	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 EL ZAPOTE	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 976,855.89	FAISMUN 2026	\$ 976,855.89			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	630.00
16	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURÁN	220090078 SAN JUAN DE LOS DURÁN	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2026	\$ 1,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
17	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 MESA DEL SAUZ	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 786,314.96	FAISMUN 2026	\$ 786,314.96			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	587.50
18	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198 LOS CHARCOS	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 500,000.00	FAISMUN 2026	\$ 500,000.00			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	428.76
19	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON (OJO DE AGUA)	220090132 EL RINCON (OJO DE AGUA)	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 732,254.72	FAISMUN 2026	\$ 732,254.72	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	400.00
20	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CUSILLO	220090139 EL CUSILLO	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 958,615.00	FAISMUN 2026	\$ 958,615.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	676.50
21	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA	220090017 CARRERA DE TANCAMA	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2026	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	450.00

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-financiero correspondiente al mes de junio 2026

22	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2026	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	69.10
23	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 508,287.86	FAISMUN 2026	\$ 508,287.86				FAISMUN 2026	\$ -			\$ -		279.88
24	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA LAS ORTIGAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 600,000.00	FAISMUN 2026	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	16.85
25	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA BRAZA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN	220090142 EL LIMÓN	0%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 1,175,602.89	FAISMUN 2026	\$ 1,175,602.89	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M3	246.94
TOTAL DEL PROGRAMA									\$26,875,927.00		\$26,875,927.00	\$ -	\$ -	\$ -	3,868,299.29	\$ 3,868,299.29	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL FAISMUN									\$39,982,086.00												
TOTAL DE REINTEGRO																					

Programa: REMANENTE DE PARTICIPACIONES 2025			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: REMANENTE PARTICIPACIONES 2025			FÍSICO			FINANCIERO																
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobadas
26	REHABILITACIÓN DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS CALLE FRAY JÚNIPERO SERRA NO. 16 COL. CENTRO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	11/05/2026	31/12/2025	100%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 450,000.00	REMANENTE DE PARTICIPACIONES 2025	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ 449,990.38	REMANENTE DE PARTICIPACIONES 2025		\$ 449,990.38	\$ -	\$ 9.62	M2	332.40	
TOTAL DEL PROGRAMA REMANENTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025									\$ 450,000.00		\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ 449,990.38		\$ 449,990.38	\$ -	\$ 9.62				

Programa: FISE 2026 Sub programa: FISE 2026		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
		FÍSICO				FINANCIERO																	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros					
2026-00560	URBANIZACIÓN DE CALLE TERESA MENENDEZ CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SANTA CRUZ, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	3%	11/05/2026	31/12/2025	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 3,967,032.43	FISE 2026	\$ -	\$ -	\$ 3,967,032.43	\$ -	FISE 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1734.20		
2026-00561	URBANIZACIÓN DE CALLE AGUSTIN MELGAR CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SAN JOSE 20A ETAPA, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	10%	11/05/2026	31/12/2025	50%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 2,326,446.17	FISE 2026	\$ -	\$ -	\$ 2,326,446.17	\$ 1,163,164.73	FISE 2026	\$ -	\$ -	\$ 1,163,164.73	\$ -	M2	647.63		
TOTAL DEL PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 2026									\$ 6,293,478.60		\$ -	\$ -	\$ 6,293,478.60	\$ 1,163,164.73		\$ -	\$ -	\$ 1,163,164.73	\$ -				
GRAN TOTAL									\$ 49,125,564.60														

*El importe autorizado para los recursos de FAISMUN para el ejercicio fiscal 2026 para el Municipio de Jalpan corresponde a la cantidad de \$ 39,982,086.00 (Treinta y nueve mil novecientos ochenta y dos mil ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) publicado con fecha 30 de Enero del 2026 en el periódico oficial "La Sombra de Artega", para el cual el H. Ayuntamiento aprobó el POA 2025, el día 28 de Marzo del año 2026

*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de la dependencia ejecutora OFICIO DOP/CPL/0683/2026 del 24/06/2026 con corte al 24 de Junio 2026, por lo cual, dicha información es de su única y exclusiva responsabilidad

C.P. MONICA MARTINEZ MARTINEZ

ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN ÁREA DE DIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.

ELABORÓ

C.P. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ROSA

DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.

AUTORIZO