

Programa: APO Agua potable		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FAISMUN 2025		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						Unidad	Aprobadas	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		
3	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048 MANZANILLOS	100%	19/11/2025	17/01/2026	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 500,000.00			\$ 499,982.88	FAISMUN 2025	\$ 499,982.88	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	ML	640.00
4	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN ARROYO DE LAS CAÑAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	12/11/2025	09/02/2026	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 484,655.19	FAISMUN 2025	\$ 484,655.19			\$ 484,554.04	FAISMUN 2025	\$ 484,554.04	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	ML	502.00
5	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVÉÑA	220090074 SALDIVÉÑA	100%	03/11/2025	25/02/2026	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,335,686.40	FAISMUN 2025	\$ 1,335,686.40			\$ 1,335,508.86	FAISMUN 2025	\$ 1,335,508.86	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	ML	1450.00
6	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041 LAGUNA DE PITZQUINTLA	100%	12/11/2025	09/02/2026	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,500,000.00			\$ 1,498,367.60	FAISMUN 2025	\$ 1,498,367.60	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	ML	1500.00
7	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA	220090237 LOMA ALTA	100%	19/11/2025	17/01/2026	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ 699,967.95	FAISMUN 2025	\$ 699,967.95	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	ML	700.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,520,341.59		\$ 4,520,341.59	\$ -	\$ -	\$ 4,518,381.33		\$ 4,518,381.33	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: DRE Drenaje y letrinas		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FAISMUN 2025		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						Unidad	Aprobadas	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		
9	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO DE LOS AGUACATES PARA BENEFICIAR A LAS COLONIAS DE PUERTO DE SAN NICOLAS, EL MERCADO, VISTA HERMOSA, SOLIDARIDAD, AURORAS Y ALCANTARILLAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	20/11/2025	27/02/2026	87%	31/03/2025	27/02/2026	\$ 2,500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,500,000.00			\$ 2,168,818.62	FAISMUN 2025	\$ 2,168,818.62	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	ML	500.00
10	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	31/10/2025	06/02/2026	71%	31/03/2025	06/02/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,000,000.00			\$ 1,423,152.85	FAISMUN 2025	\$ 1,423,152.85	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	ML	92.00
49	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA CRUZ 1RA ETAPA, JALPAN DE SERRA, QRO. (ETAPA 1 DE 2)	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	10/10/2025	23/12/2025	100%	10/07/2025	31/12/2025	\$ 4,480,000.00	FAISMUN 2025	\$ 4,480,000.00			\$ 4,479,870.27	FAISMUN 2025	\$ 4,479,870.27	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	ML	936.00
										\$ 3,570,000.00	PROAGUA 2025		\$ 3,570,000.00	\$ 3,519,898.06	PROAGUA 2025	\$ 3,519,898.06	\$ -	\$ -	\$ -						
						100%				\$ 8,960,000.00		\$ 8,960,000.00	\$ 8,960,000.00	PROAGUA 2025	\$ 8,960,000.00	\$ 8,960,000.00	\$ 8,960,000.00	\$ -	\$ -	\$ -					
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 8,980,000.00		\$ 8,980,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,980,000.00		\$ 8,980,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: ELE Electrificación			AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2025			FÍSICO					FINANCIERO					INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						Unidad	Aprobadas
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		
11	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090219 EL JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	100%	18/08/2025	15/12/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ 698,501.75	FAISMUN 2025	\$ 698,501.75	\$ -	\$ -	\$ 698,501.75	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	ML	261.00
12	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVÉÑA	220090074 SALDIVÉÑA	100%	18/08/2025	15/12/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 837,224.34	FAISMUN 2025	\$ 837,224.34			\$ 836,605.00	FAISMUN 2025	\$ 836,605.00	\$ -	\$ -	\$ 836,605.00	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	ML	331.00
13	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LAS ORTIGAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	11/08/2025	18/11/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 528,112.21	FAISMUN 2025	\$ 528,112.21			\$ 526,663.07	FAISMUN 2025	\$ 526,663.07	\$ -	\$ -	\$ 526,663.07	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	ML	218.00
50	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA PUERTO DE SAN NICOLAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	23/09/2025	31/12/2025	100%	10/07/2025	31/12/2025	\$ 2,689,363.45	FAISMUN 2025	\$ 2,689,363.45			\$ 2,689,363.45	FAISMUN 2025	\$ 2,689,363.45	\$ -	\$ -	\$ 2,689,363.45	FAISMUN 2025	\$ -	\$ -	\$ -	ML	1327.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$4,754,700.00		\$4,754,700.00	\$ -	\$ -	\$ 4,754,700.00		\$ 4,754,700.00	\$ -	\$ -	\$ 4,754,700.00		\$ 4,754,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	

Programa: URB Urbanización		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2025		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						Unidad	Aprobadas
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros				
17	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN	220090018 CARRIZAL DE LOS DURÁN	100%	14/09/2025	11/09/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ 699,866.71	FAISMUN 2025	\$ 699,866.71	\$ -	\$ -	M2	430.00		
18	URBANIZACIÓN DE CALLE CON EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 VALLE VERDE	100%	22/09/2025	20/12/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,000,000.00			\$ 1,998,841.81	FAISMUN 2025	\$ 1,998,841.81	\$ -	\$ -	M2	924.42		
19	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 SABINO CHICO	100%	21/07/2025	03/09/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ 699,636.52	FAISMUN 2025	\$ 699,636.52	\$ -	\$ -	M2	430.00		
20	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 SAUCILLO	100%	23/07/2025	20/10/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,300,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,300,000.00			\$ 1,298,890.91	FAISMUN 2025	\$ 1,298,890.91	\$ -	\$ -	M2	310.00		
21	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	220090034 GUAYABOS DE SAUCILLO	100%	14/09/2025	11/09/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	FAISMUN 2025	\$ 700,000.00			\$ 699,522.42	FAISMUN 2025	\$ 699,522.42	\$ -	\$ -	M2	430.00		
22	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOCOL	220090075 SAN ANTONIO TANCOCOL	100%	21/07/2025	18/10/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,500,000.00			\$ 1,499,557.00	FAISMUN 2025	\$ 1,499,557.00	\$ -	\$ -	M2	360.00		
23	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	220090019 CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	100%	22/09/2025	20/11/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,000,000.00			\$ 999,781.03	FAISMUN 2025	\$ 999,781.03	\$ -	\$ -	M2	712.50		
28	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 EL LINDERO	100%	14/07/2025	09/01/2026	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,000,000.00			\$ 1,999,371.27	FAISMUN 2025	\$ 1,999,371.27	\$ -	\$ -	M2	480.00		



**MUNICIPIO DE
JALPAN DE SERRA**
Dirección de Finanzas
Públicas Municipales
Administración 2024 - 2027



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de marzo 2026

Fecha: 10-mar-26

29	REHABILITACIÓN EN CRUCE DE CALLE JAVIER MINA Y CAMINO A LA PRESA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PANTÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA.	220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	22/09/2025	20/11/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,000,000.00		\$ 999,602.24	FAISMUN 2025	\$ 999,602.24	\$ -	\$ -	\$ -	M2	281.62
30	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ANTIQUO CAMINO A RIOVERDE EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	20/11/2025	27/02/2026	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,000,000.00		\$ 1,999,900.70	FAISMUN 2025	\$ 1,999,900.70	\$ -	\$ -	\$ -	M2	480.00
31	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PARQUE PÚBLICO EL COCO EN LA COLONIA EL COCO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	06/08/2025	03/11/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 550,000.00	FAISMUN 2025	\$ 550,000.00		\$ 549,905.25	FAISMUN 2025	\$ 549,905.25	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.83
33	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA LA PEDRERA, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	06/08/2025	03/11/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 550,000.00	FAISMUN 2025	\$ 550,000.00		\$ 549,905.25	FAISMUN 2025	\$ 549,905.25	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.83
34	URBANIZACIÓN DE CALLE MISIÓN JALPAN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LAS MISIONES, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	14/07/2025	11/10/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,500,000.00	FAISMUN 2025	\$ 2,500,000.00		\$ 2,496,669.66	FAISMUN 2025	\$ 2,496,669.66	\$ -	\$ -	\$ -	M2	600.00
35	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	06/08/2025	03/11/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 550,000.00	FAISMUN 2025	\$ 550,000.00		\$ 549,905.25	FAISMUN 2025	\$ 549,905.25	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.83
36	URBANIZACIÓN DE CALLE AGUSTIN MELGAR CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SAN JOSÉ, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	14/07/2025	11/10/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,012,629.00	FAISMUN 2025	\$ 2,012,629.00	\$ -	\$ -	FAISMUN 2025	\$ 2,012,140.40	\$ -	\$ -	\$ -	M2	490.00
37	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PARQUE DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	15/09/2025	03/11/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 400,000.00	FAISMUN 2025	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	FAISMUN 2025	\$ 399,781.58	\$ -	\$ -	\$ -	M2	190.00
38	URBANIZACIÓN DE CALLE CON PIEDRA BOA AHOGADA EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090027-EL EMBOCADERO	100%	28/10/2025	25/01/2026	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2025	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	FAISMUN 2025	\$ 999,873.65	\$ -	\$ -	\$ -	M2	240.00
52	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047-MADROÑO	100%	17/10/2025	05/12/2025	100%	15/08/2025	31/12/2025	\$ 934,023.86	FAISMUN 2025	\$ 934,023.86	\$ -	\$ -	FAISMUN 2025	\$ 934,023.86	\$ -	\$ -	\$ -	M2	520.00
53	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012-BARREALES	100%	30/10/2025	28/12/2025	100%	15/08/2025	31/12/2025	\$ 495,634.55	FAISMUN 2025	\$ 495,634.55	\$ -	\$ -	FAISMUN 2025	\$ 495,634.55	\$ -	\$ -	\$ -	M2	340.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$21,892,287.41		\$21,892,287.41	\$ -	\$ -		\$ 20,453,151.65	\$ 21,882,810.06	\$ -	\$ -		
TOTAL FAISMUN									\$40,147,329.00											

Programa: PARTICIPACIONES 2025		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: PARTICIPACIONES 2025		FÍSICO				FINANCIERO															Unidad	Aprobadas
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros				
2	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	31/03/2025	31/12/2025	97%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 350,000.00	PARTICIPACIONES 2025	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 338,414.58	PARTICIPACIONES 2025	\$ 338,414.58	\$ -	\$ -	\$ -	ML	28.00	
1	REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE JALPAN DE SERRA, QRO., PRIMERA ETAPA.	220090001-JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	31/03/2025	31/12/2025	99%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 600,000.00	PARTICIPACIONES 2025	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 592,130.88	PARTICIPACIONES 2025	\$ 592,130.88	\$ -	\$ -	\$ -	M2	121.11	
TOTAL DEL PROGRAMA PARTICIPACIONES FEDERALES 2025									\$ 950,000.00		\$ 950,000.00	\$ -	\$ -	\$ 930,545.46	\$	\$ -	\$ 930,545.46	\$ -	\$ -			

Programa: INGRESOS PROPIOS 2025		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: INGRESOS PROPIOS 2025		FÍSICO				FINANCIERO														Unidad	Aprobadas			
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros						
1	REHABILITACIÓN DE LA BODEGA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO SARABIA" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO.	220090045- EL LINDERO	100%	10/06/2025	31/12/2025	54%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 45,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 24,243.23	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 24,243.23	\$ -	M2	42.50			
2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN COLONIA ARROYO DE CAÑAS	220090001- JALPAN DE SERRA, QRO.	90%	10/06/2025	31/12/2025	99%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 150,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 147,835.06	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 147,835.06	\$ -	M2	15.15			
3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074- SALTIVERA	90%	10/06/2025	31/12/2025	99%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 150,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 148,372.66	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 148,372.66	\$ -	M2	15.15			
4	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069- RANCHO NUEVO	90%	10/06/2025	31/12/2025	100%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 150,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 149,791.77	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 149,791.77	\$ -	M2	15.15			
5	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO	220090047- MADROÑO	90%	10/06/2025	31/12/2025	77%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 150,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 116,102.58	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 116,102.58	\$ -	M2	15.15			
6	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN COLONIA LAS TIERRAZAS	220090001- JALPAN DE SERRA, QRO.	90%	10/06/2025	31/12/2025	100%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 150,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 149,871.31	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 149,871.31	\$ -	M2	15.15			
7	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN COLONIA VILLAS DEL REAL	220090001- JALPAN DE SERRA, QRO.	90%	10/06/2025	31/12/2025	99%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 150,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 148,483.82	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 148,483.82	\$ -	M2	15.15			



MUNICIPIO DE
JALPAN DE SERRA
Dirección de Finanzas
Públicas Municipales
Administración 2024 - 2027



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de marzo 2026

Fecha:


18 de marzo de 2026

8	REHABILITACIÓN DE CANALETA Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA DESAGUE EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE EL LINDEIRO	220090045- EL LINDEIRO	100%	10/06/2025	31/12/2025	53%	10/06/2025	31/12/2025	\$ 12,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 6,347.26	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 6,347.26	\$ -	ML	18.00
9	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DÍA EN LA COLONIA PASO DE LOS ADOBES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001- JALPAN DE SERRA, QRO.	80%	10/06/2025	31/12/2025	19%	10/06/2025	31/12/2025	100,000.00	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 18,632.14	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 18,632.14	\$ -	M2	235.00
48	REHABILITACIÓN DEL PUENTE COLGANTE EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090019- CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	90%	10/07/2025	31/12/2025	0%	10/07/2025	31/12/2025	348,022.82	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 348,022.82	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	35.00
51	3 TECHUMBRES DE 2.00 X 10.00 MTS. EN VARIAS LOCALIDADES	VIAS VARIAS LOCALIDADES	100%	10/07/2025	31/12/2025	100%	10/07/2025	31/12/2025	\$ 154,832.82	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ 154,832.82	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZS	3.00
TOTAL DEL PROGRAMA INGRESOS PROPIOS 2025									\$ 1,559,855.64					\$ 1,559,855.64							

Programa: FISE 2025		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISE 2025		FISCO				FINANCIERO															Unidad	Aprobadas
	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros				
2025-00526	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 18" PARA BENEFICIAR A LAS COLONIAS EL CENTRO, ALFANTARILLAS LA CITA II.	220090001- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	14/08/2025	15/11/2025	100%	15/08/2025	31/12/2025	\$ 3,881,734.32	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 3,881,734.32	\$ 3,881,734.32	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 3,881,734.32	\$ -	ML	568.00	
2025-00543	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALFANTARILLADO EN LA ZONA TITICA, EN LA	220090001- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	14/08/2025	09/01/2026	100%	15/08/2025	31/12/2025	\$ 11,512,281.65	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 11,512,281.65	\$ 11,512,281.65	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 9,548,945.58	\$ -	M2	1820.00	
2025-00607	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDEIRO, DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO	220090045 - EL LINDEIRO	100%	19/08/2025	17/10/2025	100%	15/08/2025	31/12/2025	\$ 299,929.44	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 299,929.44	\$ 299,929.44	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 299,929.44	\$ -	M2	30.00	
2025-00608	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ÁNIMAS, DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO	220090005 - PUERTO DE ÁNIMAS	100%	19/08/2025	17/10/2025	100%	15/08/2025	31/12/2025	\$ 149,964.72	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 149,964.72	\$ 149,964.72	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 149,964.72	\$ -	M2	15.00	
2025-00613	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA, DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	19/08/2025	17/10/2025	100%	15/08/2025	31/12/2025	\$ 449,914.82	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 449,914.82	\$ 449,914.82	FISE 2025	\$ -	\$ -	\$ 449,914.82	\$ -	M2	45.00	
TOTAL DEL PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 2025									\$ 16,293,824.95					\$ 16,293,824.95						\$ -		
GRAN TOTAL									\$ 46,177,184.64					\$ 46,177,184.64						\$ -		


*El importe autorizado para los recursos de FAISMUN para el ejercicio fiscal 2025 para el Municipio de Jalpan corresponde a la cantidad de \$ 40,147,329.00 (Cuarenta millones, ciento cuarenta y siete mil trescientos veintinueve pesos 00/100 M.N.) publicado con fecha 28 de Febrero del 2025 en el periódico oficial "La Sombra de Arteaga", para el cual el H. Ayuntamiento aprobó el POA 2025, el día 26 de Marzo del año 2025

*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de la dependencia ejecutora OFICIO DOP/CPL/0626/2025 del 30/03/2026 con corte al 30 de marzo 2026, por lo cual, dicha información es de su única y exclusiva responsabilidad


C.P. MONICA MARTINEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PUBLICA EN AREA DE DIRECCION DE FINANZAS
PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
ELABORÓ



MUNICIPIO DE
JALPAN DE SERRA
Dirección de Finanzas
Públicas Municipales
Administración 2024 - 2027


C.P. ANSELMO GARCIA SOSA
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
AUTORIZÓ