

Municipio de Japón de Sierra, Chiriquí

Anexo: Plan Financiero correspondiente al mes de mayo 2024

Programa: ADO. Agua potable Sub Programa: FASE III (2023)				AVANCE FISCAL FINANCIERO				INVERSION APLICADA				INVERSION EFECTIVA ACUMULADA				RECURSOS NO EMPENDIDOS		METAS	
Código	Descripción	Localidad	%	FISCAL		%	Fecha de inicio	Fecha de término	Fondo	Municipal	Part.	Otro	Fondo	Municipal	Part.	Otro	Unidad	Aplicado	
				Fecha de inicio	Fecha de término														
3	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	22000008	100%	19/11/2023	17/01/2026	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00			\$ 499,862.88	\$ 499,862.88	-	\$	17.12	ML	600.00
4	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	22000001	100%	12/11/2023	09/02/2026	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 484,655.19	\$ 484,655.19			\$ 484,524.04	\$ 484,524.04	-	\$	100.15	ML	500.00
5	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVIERA	22000074	100%	03/11/2023	26/01/2026	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,335,686.40	\$ 1,335,686.40			\$ 1,335,546.86	\$ 1,335,546.86	-	\$	172.54	ML	1450.00
6	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA JAGUA DE PITAGUIHITA	22000001	100%	12/11/2023	09/02/2026	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00			\$ 1,498,307.60	\$ 1,498,307.60	-	\$	272.86	ML	1500.00
7	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOSA ALTA	22000217	100%	19/11/2023	17/01/2026	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00			\$ 699,867.95	\$ 699,867.95	-	\$	30.25	ML	700.00

Programa: ORE. Energía y telecomunicaciones										AVANCE FISCAL FINANCIERO				INVERSION APLICADA				INVERSION EFECTIVA ACUMULADA				RECURSOS NO EMPENDIDOS		METAS	
Código	Descripción	Cantidad	FISCAL		%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otro	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otro	Unidad	Aplicado			
			%	Fecha de inicio																					
9	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGIAS SANITARIO EN ARROYO DE LOS AGUACATES PARA ENTUBAR A LAS COLINAS DEL PUERTO DE SAN NICOLAS, EL MIEGALCO, SAN PEDRO DE LOS RIOS, SAN JUAN Y ALCANTARILLAS, ALFONSO DE SERRA, CURE.	22000001	100%	20/11/2023	27/02/2026	100%	31/03/2025	27/02/2026	\$	2,500,000.00	\$	2,500,000.00	\$	2,499,555.42	\$	-	\$	2,499,555.42	\$	-	\$	804.57	ML	500.00	
10	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGIAS SANITARIO EN LA COLA LA CRUZ, ALFONSO DE SERRA, CURE.	22000001	100%	31/10/2023	06/02/2026	100%	31/03/2025	06/02/2026	\$	2,000,000.00	\$	2,000,000.00	\$	1,999,455.58	\$	-	\$	1,999,455.58	\$	-	\$	509.42	ML	91.00	
49	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA COLA LA CRUZ PARA ENTUBAR AGUA EN LA COLA LA CRUZ (ETAPA 1 Y 2).	22000001	100%	10/10/2023	23/12/2025	100%	10/07/2025	31/12/2025	\$	4,400,000.00	\$	4,400,000.00	\$	4,379,070.27	\$	-	\$	4,379,070.27	\$	-	\$	129.73	ML	910.00	
										\$	8,900,000.00	\$	8,900,000.00	\$	8,878,081.27	\$	-	\$	8,878,081.27	\$	-	\$	1,413.72		

Programa: ORE. Energía y telecomunicaciones				AVANCE FISCAL FINANCIERO				INVERSIÓN APLICADA				INVERSIÓN EFECTIVA ACUMULADA				RECURSOS NO EMPENDIDOS		METAS		
Código	Descripción	Localidad	%	FISCAL		%	Fecha de inicio	Fecha de término	Fondo		Municipal	Part.	Otro	Fondo		Municipal	Part.	Otro	Unidad	Aplicado
				Fecha de inicio	Fecha de término				Total	FISCAL				Total	FISCAL					
11	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA JAGUA DE PITAGUIHITA GRANDE	22000023	100%	10/08/2023	15/12/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00			\$ 698,501.75	\$ 698,501.75		\$ -	\$ -	ML	201.00
12	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO	22000024	100%	18/08/2023	15/12/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 837,224.34	\$ 837,224.34	\$ 837,224.34			\$ 836,605.00	\$ 836,605.00		\$ -	\$ -	ML	311.00
13	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COCHINA, EN LAS OVIAGAS, EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE JAUPE DE SERRA	22000001	100%	11/08/2023	10/12/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 526,112.21	\$ 526,112.21	\$ 526,112.21			\$ 526,063.07	\$ 526,063.07		\$ -	\$ -	ML	218.00
50	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNA PUERTO DE SAN DIEGO, EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE SERRA	22000001	100%	23/09/2023	31/12/2025	100%	10/07/2025	31/12/2025	\$ 2,608,383.45	\$ 2,608,383.45	\$ 2,608,383.45			\$ 2,608,292.59	\$ 2,608,292.59		\$ -	\$ -	ML	1327.00
TOTAL DE PROGRAMAS									\$ 4,771,720.00	\$ 4,771,720.00				\$ 4,771,720.00	\$ 4,771,720.00				\$ 4,115.59	

Programa: ORE. Energía y telecomunicaciones				AVANCE FISCAL FINANCIERO				INVERSION APLICADA				INVERSION EFECTIVA ACUMULADA				RECURSOS NO EMPENDIDOS		METAS		
Código	Descripción	Localidad	%	FISCAL		%	Fecha de inicio	Fecha de término	Fondo	Municipal	Part.	Otro	Fondo	Municipal	Part.	Otro	Unidad	Aplicado		
				Fecha de inicio	Fecha de término															
17	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE CAÑAZA DE LOS DUJAN	22000018	100%	14/09/2025	11/09/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00			\$ 699,846.71	\$ 699,846.71	\$	-	\$	131.29	M2	470.00
18	URBANIZACIÓN DE CALLE CON EMPEDRAMIENTO CON MOTEROS EN LA LOCALIDAD DE VALLI VERDE	22000046	100%	23/09/2025	20/12/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 2,600,000.00	\$ 2,600,000.00			\$ 2,598,841.81	\$ 2,598,841.81	\$	-	\$	1,154.19	M2	924.42
19	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO	22000072	100%	21/07/2025	01/09/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00			\$ 699,616.52	\$ 699,616.52	\$	-	\$	364.48	M2	480.00
20	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EMPEDRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO	22000081	100%	21/07/2025	20/10/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00			\$ 1,298,803.91	\$ 1,298,803.91	\$	-	\$	1,100.09	M2	310.00
21	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO DE CONCRETO EMPEDRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYAROS DE SAN DIEGO	22000034	100%	14/09/2025	11/09/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00			\$ 699,512.42	\$ 699,512.42	\$	-	\$	472.58	M2	470.00
22	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EMPEDRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO JAMORON	22000075	100%	21/07/2025	18/10/2025	100%	31/03/2025	31/12/2025	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00			\$ 1,499,557.00	\$ 1,499,557.00	\$	-	\$	441.00	M2	300.00

[illegible][illegible]

TOTAL DEL PROGRAMA INGRESOS PROPIOS 2015	\$	1,559,005.64
	\$	1,559,005.64

GRAN TOTAL	\$ 46,157,730.10
------------	------------------

El Asesor Jurídico y el de acuerdo a los Registros Públicos por los Directores de la Dependencia alguna. HICHO DOF/Csa/1697/2016 del 16/02/2016 con efecto al 15 de mayo 2016, por lo cual, dicha información se da a su unidad y relativa responsabilidad.

Municipio de Jajama de Sierra, Querétaro.

Anexo 1 (Iniciativa Presupuestaria correspondiente al mes de mayo 2016)

Código	Descripción	Localidad	AVANCE FISCAL FINANCIERO				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS			
			FISCAL		FINANCIERO		Total	Fondo		Total	Fondo		Total	Unidad
			%	Fecha de inicio	Fecha de término	%		%	Fecha de inicio		%	Fecha de inicio		
9	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PARA BENEFICIAR A LAS COLONIAS DE PUERTO DE SAN NICOLÁS, EL MERCADO, VISTA HERMOSA, SOBOBARDAS, ARBORES Y SAN JUAN DE SIERRA.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 2,500,000.00	FASAMUN 2015	\$ 2,500,000.00	\$	-	-	\$	ML
2	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PARA SAN JUAN DE SIERRA.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 2,500,000.00	FASAMUN 2015	\$ 2,500,000.00	\$	-	-	\$	ML
2	SANITARIO PARA SAN JUAN DE SIERRA.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 2,500,000.00	FASAMUN 2015	\$ 2,500,000.00	\$	-	-	\$	ML
3	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE VERBAJUELA.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 6,187,470.10	FASAMUN 2015	\$ 6,187,470.10	\$	-	-	\$	PZA
4	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE VERBAJUELA.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 1,318,688.90	FASAMUN 2015	\$ 1,318,688.90	\$	-	-	\$	ML
17	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE SIERRA, QRO.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 2,282,218.50	FASAMUN 2015	\$ 2,282,218.50	\$	-	-	\$	M2
18	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE SIERRA, QRO.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 3,000,000.00	FASAMUN 2015	\$ 3,000,000.00	\$	-	-	\$	M2
19	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE SIERRA, QRO.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 1,288,951.34	FASAMUN 2015	\$ 1,288,951.34	\$	-	-	\$	M2
20	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE SIERRA, QRO.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 1,066,854.84	FASAMUN 2015	\$ 1,066,854.84	\$	-	-	\$	M2
21	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE SIERRA, QRO.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 2,000,000.00	FASAMUN 2015	\$ 2,000,000.00	\$	-	-	\$	M2
22	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE SIERRA, QRO.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 1,500,000.00	FASAMUN 2015	\$ 1,500,000.00	\$	-	-	\$	M2
23	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE SIERRA, QRO.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 1,000,000.00	FASAMUN 2015	\$ 1,000,000.00	\$	-	-	\$	M2
24	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE SIERRA, QRO.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 2,000,000.00	FASAMUN 2015	\$ 2,000,000.00	\$	-	-	\$	M2
25	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE SIERRA, QRO.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 1,500,000.00	FASAMUN 2015	\$ 1,500,000.00	\$	-	-	\$	M2
26	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE SIERRA, QRO.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 2,000,000.00	FASAMUN 2015	\$ 2,000,000.00	\$	-	-	\$	M2
27	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE SIERRA, QRO.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 978,857.89	FASAMUN 2015	\$ 978,857.89	\$	-	-	\$	M2
28	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE SIERRA, QRO.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 1,000,000.00	FASAMUN 2015	\$ 1,000,000.00	\$	-	-	\$	M2
29	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE SIERRA, QRO.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 786,314.56	FASAMUN 2015	\$ 786,314.56	\$	-	-	\$	M2
30	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE SIERRA, QRO.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 500,000.00	FASAMUN 2015	\$ 500,000.00	\$	-	-	\$	M2
31	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE SIERRA, QRO.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 732,254.71	FASAMUN 2015	\$ 732,254.71	\$	-	-	\$	M2
32	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE SIERRA, QRO.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 958,812.00	FASAMUN 2015	\$ 958,812.00	\$	-	-	\$	M2
33	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE SIERRA, QRO.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 700,000.00	FASAMUN 2015	\$ 700,000.00	\$	-	-	\$	M2
34	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE SIERRA, QRO.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 700,000.00	FASAMUN 2015	\$ 700,000.00	\$	-	-	\$	M2
35	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE SIERRA, QRO.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 508,287.86	FASAMUN 2015	\$ 508,287.86	\$	-	-	\$	M2
36	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE SIERRA, QRO.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 600,000.00	FASAMUN 2015	\$ 600,000.00	\$	-	-	\$	M2
37	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE SIERRA, QRO.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 1,175,602.89	FASAMUN 2015	\$ 1,175,602.89	\$	-	-	\$	M2
38	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE SIERRA, QRO.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 528,872.00	FASAMUN 2015	\$ 528,872.00	\$	-	-	\$	M2
39	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE SIERRA, QRO.	22000001	0%	31/03/2015	31/12/2015	0%	\$ 339,982,088.00	FASAMUN 2015	\$ 339,982,088.00	\$	-	-	\$	M2

[illegible][illegible]

*) El importe autorizado para los recursos de FASMOIN para el ejercicio fiscal 2026 para el Municipio de Ajaque corresponde a la cantidad de \$ 39,382,086.00 (treinta y nueve mil novecientos ochenta y dos mil ochenta y seis pesos 00/100 M.L.) publicado con fecha 30 de Enero del 2026 en el periódico oficial "La Sombra de Atrás" para el cual el H. Ayuntamiento aprobó el 17 de Mayo del 2025, el día 28 de Marzo del 2026.

El Avance Ficto reflejado es de acuerdo a los Reportes Múltiples de Obra presentados por los Directores de la Dependencia ejecutora (IHDG DGP/CPN/667) con corte al 31 de Mayo 2016, por lo cual, dicha información es de su única y exclusiva responsabilidad.

C.P. MONICA MARTINEZ MARTINEZ

ELABORÓ

~~C.D. MIGUEL ÁNGEL VARGAS SOSA~~

DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.

Autorizó