



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de septiembre 2026

Fecha: 30 sep 26

Programa: APO Agua potable			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2026			FISICO			FINANCIERO															
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
1	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA.	220090005 AGUA FRIA.	0%	28/03/2026	31/12/2026	0%	28/03/2026	31/12/2026	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2026	\$ 2,000,000.00			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Sub programa: FAISMUN 2026			AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2026			FISICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término															
2	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ALCANTARILLAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	17/09/2026	31/12/2026	0%	17/09/2026	31/12/2026	\$ 4,222,261.65	FAISMUN 2026	\$ 4,222,261.65			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		ML	500.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,222,261.65		\$ 4,222,261.65	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

Programa: ELE Electrificación			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2026			FISICO			FINANCIERO														Total	Fondo
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
4	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093 YERBABUENA	95%	15/06/2026	22/09/2026	100%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 1,318,688.90	FAISMUN 2026	\$ 1,318,688.90	\$ -	\$ -	\$ 1,318,580.28	FAISMUN 2026	\$ 1,318,580.28	\$ -	\$ -	\$ -	ML	922.94
30	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090074 SALDIVERA	0%	17/09/2026	31/12/2026	0%	17/09/2026	17/09/2026	\$ 46,387.00	FAISMUN 2026	\$ 1,400,390.18	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZAS	27.00
31	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE CARRETERA FEDERAL 120, DEL CRUCERO A LA TERMINAL DE AUTOBUSES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	17/09/2026	31/12/2026	0%	17/09/2026	17/09/2026	\$ 46,387.00	FAISMUN 2026	\$ 2,971,354.78	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZAS	51.00
32	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ARROYO DE LAS CAÑAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	17/09/2026	31/12/2026	0%	17/09/2026	17/09/2026	\$ 46,387.00	FAISMUN 2026	\$ 1,492,713.78	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZAS	25.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$1,457,849.90		\$7,183,157.64	\$ -	\$ -	\$ 1,318,580.28		\$ 1,318,580.28	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: URB Urbanización			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FAISMUN 2026			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término													
5	URBANIZACIÓN DE CALLE MISIÓN JALPAN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LAS MISIONES, JALPAN DE SERRA.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	90%	15/06/2026	12/10/2026	91%	15/06/2026	12/10/2026	\$ 2,498,904.63	FAISMUN 2026	\$ 2,498,904.63			\$ 2,281,142.02	FAISMUN 2026	\$ 2,281,142.02	\$ -	\$ -	\$ -	M2	715.32
6	URBANIZACIÓN DE CALLE HOLANDA, FRACCION DE CALLE RUSIA Y BÉLGICA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SANTA INÉS, JALPAN DE SERRA.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	17/09/2026	15/12/2026	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 3,057,285.35	FAISMUN 2026	\$ 3,057,285.35			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1844.00
	URBANIZACIÓN DE CALLE PROFESORA REGINA OLIVERA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL COCO, JALPAN DE SERRA.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	90%	15/06/2026	22/09/2026	83%	15/06/2026	22/09/2026	\$ 1,888,951.34	FAISMUN 2026	\$ 1,888,951.34			\$ 1,560,139.40	FAISMUN 2026	\$ 1,560,139.40	\$ -	\$ -	\$ -	M2	384.36
8	URBANIZACIÓN DE CALLE SAN MATEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LA CRUZ, JALPAN DE SERRA.	220090001 JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	08/06/2026	10/09/2026	90%	08/06/2026	10/09/2026	\$ 1,066,825.84	FAISMUN 2026	\$ 1,066,825.84			\$ 962,697.93	FAISMUN 2026	\$ 962,697.93	\$ -	\$ -	\$ -	M2	375.05
9	URBANIZACIÓN DE CALLE JOSÉ ESCANDÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL	220090087 TANCYOYL	90%	10/07/2026	12/10/2026	100%	10/07/2026	12/10/2026	\$ 2,000,000.00	FAISMUN 2026	\$ 2,000,000.00			\$ 1,999,882.37	FAISMUN 2026	\$ 1,999,882.37	\$ -	\$ -	\$ -	M2	628.92
10	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 PIEDRAS ANCHAS	0%	28/03/2026	31/12/2026	0%	28/03/2026	31/12/2026	\$ 1,169,710.28	FAISMUN 2026	\$ 1,169,710.28			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
11	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090095 ZOYAPILCA	95%	03/06/2026	31/08/2026	100%	03/06/2026	31/08/2026	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2026	\$ 1,000,000.00			\$ 999,503.22	FAISMUN 2026	\$ 999,503.22	\$ -	\$ -	\$ -	M2	434.12
12	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074 SALDIVERA	0%	28/03/2026	31/12/2026	0%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 268,066.06	FAISMUN 2026	\$ 268,066.06			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	650.00
13	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 EL LINDERO	95%	08/06/2026	10/09/2026	67%	08/06/2026	10/09/2026	\$ 1,500,000.00	FAISMUN 2026	\$ 1,500,000.00			\$ 997,860.10	FAISMUN 2026	\$ 997,860.10	\$ -	\$ -	\$ -	M2	438.21
14	URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 TANCAMA	0%	28/03/2026	31/12/2026	0%	28/03/2026	31/12/2026	\$ 3,060,472.21	FAISMUN 2026	\$ 3,060,472.21			\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	600.00
15	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 EL ZAPOTE	90%	17/07/2026	29/09/2026	100%	17/07/2026	29/09/2026	\$ 976,855.89	FAISMUN 2026	\$ 976,855.89			\$ 976,682.86	FAISMUN 2026	\$ 976,682.86	\$ -	\$ -	\$ -	M2	630.00
16	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURÁN	220090078 SAN JUAN DE LOS DURÁN	0%	07/09/2026	05/11/2026	30%	07/09/2026	05/11/2026	\$ 1,000,000.00	FAISMUN 2026	\$ 1,000,000.00			\$ 299,994.92	FAISMUN 2026	\$ 299,994.92	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
17	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 MESA DEL SAUZ	45%	11/08/2026	09/10/2026	100%	11/08/2026	09/10/2026	\$ 786,314.96	FAISMUN 2026	\$ 786,314.96			\$ 786,193.93	FAISMUN 2026	\$ 786,193.93	\$ -	\$ -	\$ -	M2	587.50
18	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198 LOS CHARCOS	90%	27/07/2026	06/10/2026	100%	27/07/2026	06/10/2026	\$ 500,000.00	FAISMUN 2026	\$ 500,000.00			\$ 499,951.80	FAISMUN 2026	\$ 499,951.80	\$ -	\$ -	\$ -	M2	428.70
19	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON (OJO DE AGUA)	220090132 EL RINCON (OJO DE AGUA)	90%	17/07/2026	29/09/2026	30%	17/07/2026	29/09/2026	\$ 732,254.72	FAISMUN 2026	\$ 732,254.72	\$ -	\$ -	\$ 219,651.57	FAISMUN 2026	\$ 219,651.57	\$ -	\$ -	\$ -	M2	400.00
20	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CUSILLO	220090139 EL CUSILLO	90%	27/07/2026	24/09/2026	30%	27/07/2026	24/09/2026	\$ 958,615.00	FAISMUN 2026	\$ 958,615.00	\$ -	\$ -	\$ 287,151.34	FAISMUN 2026	\$ 287,151.34	\$ -	\$ -	\$ -	M2	676.50



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA
Dirección de Finanzas
Públicas Municipales
Administración 2024 - 2027

Avance físico-financiero correspondiente al mes de septiembre 2026																						
21	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA	220090017 CARRERA DE TANCAMA	90%	04/08/2026	12/10/2026	100%	04/08/2026	12/10/2026	\$ 700,000.00	FAISMUN 2026	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,982.60	FAISMUN 2026	\$ 699,982.60	\$ -	\$ -	\$ -	M2	450.00	
22	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073 SABINO GRANDE	81%	01/07/2026	29/08/2026	54%	01/07/2026	29/08/2026	\$ 870,993.53	FAISMUN 2026	\$ 870,993.53	\$ -	\$ -	\$ 473,326.65	FAISMUN 2026	\$ 473,326.65	\$ -	\$ -	\$ -	M2	69.10	
23	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	81%	04/08/2026	12/10/2026	0%	04/08/2026	12/10/2026	\$ 913,048.59	FAISMUN 2026	\$ 913,048.59				FAISMUN 2026	\$ 743,629.18		\$ -			279.88	
24	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA LAS ORTIGAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	28/03/2026	31/12/2026	0%	28/03/2026	31/12/2026	\$ 452,765.42	FAISMUN 2026	\$ 452,765.42	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	16.85	
25	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA BRAZA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN	220090142 EL LIMÓN	50%	07/08/2026	05/10/2026	30%	07/08/2026	05/10/2026	\$ 1,175,602.89	FAISMUN 2026	\$ 1,175,602.89	\$ -	\$ -	\$ 352,632.31	FAISMUN 2026	\$ 352,632.31	\$ -	\$ -	\$ -	M3	246.94	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 26,576,666.71		\$ 26,576,666.71	\$ -	\$ -	\$ 12,570,834.06		\$ 14,140,422.20	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTAL FAISMUN									\$ 39,982,086.00													
															TOTAL DE REINTEGRO					\$ -		

Programa: REMANENTE DE PARTICIPACIONES 2025		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR EJERCICIOS		METAS	
Sub programa: REMANENTE PARTICIPACIONES 2025		FISICO				FINANCIERO																	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobadas	
25	REHABILITACIÓN DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS CALLE FRAY JUNÍPERO SERRA NO. 16 COL. CENTRO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA, QRO.	100%	11/05/2026	31/12/2025	100%	11/05/2026	31/12/2025	\$ 450,000.00	REMANENTE DE PARTICIPACIONES 2025	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ 449,990.38	REMANENTE DE PARTICIPACIONES 2025	\$ -	\$ 449,990.38	\$ -	\$ -	\$ 9.62	M2	332.40	
TOTAL DEL PROGRAMA REMANENTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025									\$ 450,000.00		\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ 449,990.38	\$ -	\$ -	\$ 449,990.38	\$ -	\$ -	\$ 9.62			

Programa: FISE 2026		AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FISE 2026		FISICO				FINANCIERO															
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
2026-00560	URBANIZACIÓN DE CALLE TERESA MENDEZ CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SANTA CRUZ, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	05/06/2026	07/10/2026	100%	05/06/2026	07/10/2026	\$ 3,967,032.43	FISE 2026	\$ -	\$ -	\$ 3,967,032.43	\$ 3,967,032.43	FISE 2026	\$ -	\$ -	\$ 3,967,032.43	\$ -	M2	1734.20
2026-00561	URBANIZACIÓN DE CALLE AGUSTÍN MELGAR CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SAN JOSE 2DA ETAPA, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	95%	03/06/2026	20/09/2026	100%	03/06/2026	20/09/2026	\$ 2,326,446.17	FISE 2026	\$ -	\$ -	\$ 2,326,446.17	\$ 2,326,446.17	FISE 2026	\$ -	\$ -	\$ 2,326,446.17	\$ -	M2	647.63
2026-00844	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN COLONIA SAN JOSE, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA, QRO.	10%	17/09/2026	24/01/2027	0%	17/09/2026	24/01/2027	\$ 7,704,981.08	FISE 2026	\$ -	\$ -	\$ 7,704,981.08	\$ -	FISE 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1560.00
TOTAL DEL PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 2026									\$ 13,998,459.68		\$ -	\$ -	\$ 13,998,459.68	\$ 8,293,478.60		\$ -	\$ -	\$ 6,293,478.60	\$ -		

[illegible]

² El importe autorizado para los recursos de FRIJSMUN para el ejercicio fiscal 2026 para el Municipio de **Jalpan** corresponde a la cantidad de \$ 39,982,086.00 (Treinta y nueve mil novecientos ochenta y dos mil ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) publicado con fecha 30 de Enero del 2026 en el periodico oficial "La Sombra de Arteaga", para el cual el H. Ayuntamiento aprobó el POA 2025, el día 28 de Marzo del año 2026

*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de la dependencia ejecutora OFICIO DOP/CPL/0787/2026 del 02/10/2026 con corte al 30 de septiembre 2026, por lo cual, dicha información es de su única y exclusiva responsabilidad.

ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN ÁREA DE DIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
ELABORÓ



**MUNICIPIO DE
JALPAN DE SERRA**
**Dirección de Finanzas
Públicas Municipales**
Administración 2024 - 2027


C.P. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SOSA
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
ANEXO